Генподрядчик **Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Приложение 4-1

Субподрядчик: **ТОО "Amanat Elevate" г.Шымкент, проспект Абая, 33А БИН 110440022364**

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК

Стройка: **Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87**

от 02.04.2019 № 178

Объект: **Здание инфекционного отделения**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№ 37-4/5	17.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87	**2513 655,12**	**2244 334,93**							**269 320,19**	**2513 655,12**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		2244 334,93							269 320,19	**2513 655,12**

Субподрядчик:

ТОО "Amanat Elevate"

БИН 110440022364

Директор **Истамбеков А.Б.**

Генподрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

Директор **Жуман М.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Amanat Elevate" г.Шымкент, проспект Абая, 33А БИН 110440022364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87

(наименование, адрес)

Объект : Здание инфекционного отделения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №37-4/5 от 17.05.2023г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за август месяц от 16.08.2023года

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	25	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	235	204,16	2,24	47978	526	0	34177	88727	Казахстан
						201,92	0,07	47451	16	–	6572		
2	109	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	16	206,64	1,98	3306	32	0	2370	6130	Казахстан

					204,66	1,03	3275	16	–	454		
3	110 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	11	63,19	0	695	0	0	500	1291	Казахстан
					63,19	0	695	0	–	96		
4	111 1308-0304-0304	Шкаф(пульт) управления навесной. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	1400,49	438,09	2801	876	0	1646	4803	Казахстан
					962,4	180,65	1925	361	–	356		
5	13 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	9	543,67	23,34	4893	210	0	3434	8993	Казахстан
					520,33	9,57	4683	86	–	666		
6	15 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	23,1	543,67	23,34	12559	539	0	8813	23082	Казахстан
					520,33	9,57	12020	221	–	1710		
7	19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	2,4	54,44	2,7	131	6	0	90	238	Казахстан
					51,74	0,3	124	1	–	18		
8	66 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	18,5	901,84	3,6	16684	67	0	11981	30958	Казахстан
					898,24	1,21	16617	22	–	2293		
9	100 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	33,2	429,02	3,4	14243	113	0	10205	26404	Казахстан

					425,62	1,29	14131	43	–	1956		
10	103 1215-0101-0202	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	18	1090,39	7,93	19627	143	0	14082	36406	Казахстан
					1082,46	4,14	19484	75	–	2697		
11	104 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	3	476,4	1,74	1429	5	0	1027	2653	Казахстан
					474,66	0,91	1424	3	–	197		
12	105 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	4	669,76	6,45	2679	26	0	1920	4967	Казахстан
					663,31	3,36	2653	13	–	368		
13	106 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР=72 %	прибор	1	3853,69	65,2	3854	65	0	2752	7134	Казахстан
					3788,49	34,01	3788	34	–	528		
14	109 1215-0101-0402	Унитазы. Демонтаж НР=72 %	прибор	3	832,64	7,19	2498	22	0	1791	4632	Казахстан
					825,45	3,75	2476	11	–	343		
15	6 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	21,8	478,94	20,37	10441	444	0	7326	19188	Казахстан
					458,57	8,18	9997	178	–	1421		
16	36 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х100 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	6,1	2124,85	56,63	12962	345	0	9187	23920	Казахстан
					2068,22	23,51	12616	143	–	1772		
17	52 1120-0101-0510	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х200 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	3,8	1868,41	41,93	7100	159	0	5044	13116	Казахстан

					1826,48	17,18	6941	65	–	972		
18	81 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х150 НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	9	2124,85	56,63	19124	510	0	13554	35292	Казахстан
					2068,22	23,51	18614	212	–	2614		
19	83 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	14,2	1938,59	44,96	27528	638	0	19549	50843	Казахстан
					1893,63	18,46	26890	262	–	3766		
20	87 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	6	1268,83	55,53	7613	333	0	5367	14018	Казахстан
					1213,3	28,96	7280	174	–	1038		
21	89 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	25	737,94	5,81	18449	145	0	13218	34200	Казахстан
					732,13	2,2	18303	55	–	2533		
22	94 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка 300х200 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	4,5	534,5	18,59	2405	84	0	1703	4437	Казахстан
					515,91	9,7	2322	44	–	329		
23	3 1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной с земли и лесов (1 этаж) НР=72 %	м2	52,2	278,07	0	14515	0	0	10451	26964	Казахстан
					278,07	0	14515	0	–	1997		

24	4 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной с земли и лесов НР=72 %	м2	54,5	278,07	0	15155	0	0	10911	28152	Казахстан
					278,07	0	15155	0	–	2085		
25	5 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	43	879,99	60,46	37840	2600	0	26297	69267	Казахстан
					819,53	29,85	35240	1284	–	5131		
26	6 1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной с земли и лесов (1 этаж) НР=72 %	м2	33,5	278,07	0	9315	0	0	6707	17304	Казахстан
					278,07	0	9315	0	–	1282		
27	7 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной с земли и лесов НР=72 %	м2	54,2	278,07	0	15071	0	0	10851	27997	Казахстан
					278,07	0	15071	0	–	2074		
28	8 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	57,5	879,99	60,46	50599	3476	0	35164	92625	Казахстан
					819,53	29,85	47123	1716	–	6861		
29	9 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	26,3	126,46	3,22	3326	85	0	2365	6147	Казахстан
					123,24	1,68	3241	44	–	455		
30	10 1207-0101-0209	Полы бетонные. Разборка покрытия НР=72 %	м2	7,52	645,84	151,4	4857	1139	0	3079	8571	Казахстан
					494,44	74,29	3718	559	–	635		
31	11 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	41,85	939,12	35,7	39302	1494	0	27783	72452	Казахстан
					903,42	18,62	37808	779	–	5367		

32	12 1207-0101-0208	Цементно-песчанные стяжки. Разборка покрытия НР=72 %	м2	62,6	2088,59	650,77	130746	40738	0	79216	226759	Казахстан
					1437,82	319,72	90008	20014	–	16797		
33	13 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	37	113,57	0,07	4202	3	0	3024	7804	Казахстан
					113,5	0	4200	0	–	578		
34	14 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	37	191,01	20,61	7067	763	0	4729	12740	Казахстан
					170,4	7,1	6305	263	–	944		
35	15 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72 %	м2 кровли	37	334,3	18,82	12369	696	0	8577	22622	Казахстан
					315,48	6,48	11673	240	–	1676		
36	18 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	6	1589,87	63,13	9539	379	0	6731	17572	Казахстан
					1526,74	31,44	9160	189	–	1302		
37	19 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	10,5	550,55	23,05	5781	242	0	4079	10648	Казахстан
					527,5	12,02	5539	126	–	789		
38	20 1206-0101-0302	Доски подоконные . Снятие 67,2*0,5 НР=72 %	м2	3,7	1086,46	0	4020	0	0	2894	7467	Казахстан
					1086,46	0	4020	0	–	553		
39	21 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	11	2367,91	125,33	26047	1379	0	18247	47837	Казахстан
					2242,58	61,3	24668	674	–	3543		
40	22 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	17,5	407,79	0	7136	0	0	5138	13256	Казахстан

					407,79	0	7136	0	–	982		
41	23 1208-0101-0401	Отливы. Разборка НР=72 %	м	3,8	98,49	0,03	374	0	0	269	695	Казахстан
					98,46	0	374	0	–	51		
42	27 1208-0101-0202	Кровли козырьков из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	6,44	113,57	0,07	731	0	0	526	1358	Казахстан
					113,5	0	731	0	–	101		
43	28 1204-0101-0302	Потолки. Разборка подшивки из аллюминиевых реечных панелей НР=72 %	м2 подшивки	6,62	162,26	2,23	1074	15	0	768	1990	Казахстан
					160,03	1,16	1059	8	–	147		
44	56 1108-0201-1001	Парапет. Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	2,13	10949,62	2340,99	23323	4986	0	14078	40393	Казахстан
					8608,63	571,28	18336	1217	–	2992		
45	59 1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном НР=72 %	м3	0,35	32654,14	1424,05	11429	498	0	8030	21015	Казахстан
					31230,09	633,08	10931	222	–	1557		
46	69 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых О-1	м2 проемов	4,3	1294,77	198,21	5568	852	0	3690	9999	Казахстан
					1096,56	95,46	4715	410	–	741		

47	71 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых О-2	м2 проемов	5,3	1695,11	201,56	8984	1068	0	6064	16252	Казахстан
					1493,55	95,46	7916	506	–	1204		
48	77 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих О-5 НР=72 % К=16,000;	м2 проемов	5,35	1448,76	194,4	7751	1040	0	5195	13981	Казахстан
					1254,36	94,17	6711	504	–	1036		
49	79 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=72 %	м	6,4	287,85	11,41	1842	73	0	1299	3393	Казахстан
					276,44	5,54	1769	35	–	251		
50	81 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %	м	6,2	533,19	6,06	3306	38	0	2359	6118	Казахстан
					527,13	1,32	3268	8	–	453		
51	95 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей Д-6*, Д-6.	м2 проемов	12,95	1346,42	204,4	17436	2647	0	11549	31304	Казахстан
					1142,02	96,63	14789	1251	–	2319		
52	97 1110-0111-0201	Шкафы встроенные. Установка дверных блоков НР=72 %	блок	4	991,04	219,86	3964	879	0	2434	6910	Казахстан
					771,18	74,11	3085	296	–	512		

53	107 1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	31,5	80,94	3,85	2550	121	0	1788	4684	Казахстан
					77,09	1,74	2428	55	–	347		
54	109 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	24,1	364,43	5,2	8783	125	0	6264	16251	Казахстан
					359,23	1,77	8657	43	–	1204		
55	117 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	33,8	618,02	5,2	20889	176	0	14957	38713	Казахстан
					612,82	1,77	20713	60	–	2868		
56	121 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	25,58	2135,69	17,85	54631	457	0	39152	101286	Казахстан
					2117,84	7,97	54174	204	–	7503		
57	164 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	4,5	513,96	108,2	2313	487	0	1450	4064	Казахстан
					405,76	41,77	1826	188	–	301		
58	177 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	15,6	433,16	33,02	6757	515	0	4679	12351	Казахстан
					400,14	16,42	6242	256	–	915		
59	178 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	15,6	1508,32	84,74	23530	1322	0	16435	43162	Казахстан
					1423,58	39,62	22208	618	–	3197		

60	17 1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	43,56	208,39	7,14	9077	311	0	6425	16743	Казахстан
					201,25	3,62	8766	158	–	1240		
61	30 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	1,565	28715,26	1576,46	44939	2467	0	31336	82377	Казахстан
					27138,8	670,58	42472	1049	–	6102		
62	32 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	6,39	1878,19	29,2	12002	187	0	8571	22218	Казахстан
					1848,99	13,9	11815	89	–	1646		
63	33 1110-0114-0504	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам НР=72 %	м2 покрытия	52,55	360,19	53,99	18928	2837	0	12473	33913	Казахстан
					306,2	23,45	16091	1232	–	2512		
64	35 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	5,21	396,03	12,63	2063	66	0	1451	3796	Казахстан
					383,4	3,42	1998	18	–	281		
65	37 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	1,86	1093,23	65,19	2033	121	0	1416	3726	Казахстан
					1028,04	29,56	1912	55	–	276		
66	38 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	49	41,97	3,02	2057	148	0	1422	3757	Казахстан
					38,95	1,37	1909	67	–	278		

67	39 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	50,46	812,45	23,03	40996	1162	0	29015	75612	Казахстан
					789,42	9,2	39834	464	–	5601		
68	50 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	43,5	532,53	144,63	23165	6291	0	13682	39795	Казахстан
					387,9	48,94	16874	2129	–	2948		
69	52 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	43,5	106,45	13,25	4631	576	0	3031	8275	Казахстан
					93,2	3,58	4054	156	–	613		
70	64 1108-0201-0102	Вентканал. Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР=72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,51	9741,29	2453,69	4968	1251	0	2923	8522	Казахстан
					7287,6	671,64	3717	343	–	631		
71	172 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один	м2 изолируемой поверхности	22,52	45,25	0,64	1019	14	0	728	1887	Казахстан
					44,61	0,31	1005	7	–	140		
72	176 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	22,52	348,97	48,2	7859	1085	0	5202	14105	Казахстан
					300,77	20,04	6773	451	–	1045		
73	185 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	35,1	102,18	2,55	3587	90	0	2543	6620	Казахстан
					99,63	1,01	3497	35	–	490		
74	186 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	20,5	334,98	14,36	6867	294	0	4809	12611	Казахстан
					320,62	5,22	6573	107	–	934		

75	187 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	35,4	360,89	1,93	12776	68	0	9173	23704	Казахстан
					358,96	0,93	12707	33	–	1756		
76	192 1110-0404-0101	Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	15,51	1136,93	15,84	17634	246	0	12591	32642	Казахстан
					1121,09	6,37	17388	99	–	2418		
77	23 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	5,9	418,99	80,55	2472	475	0	1602	4400	Казахстан
					338,44	38,6	1997	228	–	326		
78	2 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	5	205,67	0	1028	0	0	740	1910	Казахстан
					205,67	0	1028	0	–	142		
79	42 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=72 %	решетка	2	373,62	3,28	747	7	0	534	1383	Казахстан
					370,34	0,31	741	1	–	102		
80	46 1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР=72 %	клапан	2	1458,15	48,08	2916	96	0	2053	5367	Казахстан
					1410,07	15,44	2820	31	–	398		
81	76 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка 150х150 мм НР=72 %	решетка	3	373,62	3,28	1121	10	0	801	2075	Казахстан
					370,34	0,31	1111	1	–	154		

82	1 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	12	562,46	4,26	6750	51	0	4839	12516	Казахстан
					558,2	1,87	6698	22	–	927		
83	7 1121-0401-0502	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР=72 %	шт.	3	1714	25,59	5142	77	0	3671	9518	Казахстан
					1688,41	11,25	5065	34	–	705		
84	20 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	4	294,82	0,35	1179	1	0	849	2190	Казахстан
					294,47	0,17	1178	1	–	162		
85	51 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	1	1604	0	1604	0	0	1155	2980	Казахстан
					1604	0	1604	0	–	221		
86	104 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	13	235,44	26	3061	338	0	2038	5506	Казахстан
					209,44	8,25	2723	107	–	408		
87	105 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	40,2	271	16,68	10894	671	0	7481	19845	Казахстан
					254,32	4,13	10224	166	–	1470		

88	120 1121-0201-0107	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	18,25	171,23	2,39	3125	44	0	2225	5778	Казахстан
					168,84	0,5	3081	9	–	428		
89	31 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	68,16	75,51	0,79	5147	54	0	3670	9522	Казахстан
					74,72	0,07	5093	5	–	705		
90	36 1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72 %	м	38	313,91	4,65	11929	177	0	8470	22030	Казахстан
					309,26	0,31	11752	12	–	1632		
91	60 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72 %	м ограждения	10,6	106,38	25,61	1128	271	0	673	1944	Казахстан
					80,77	7,37	856	78	–	144		
92	33 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	3	4842,19	53,1	14527	159	0	10389	26909	Казахстан
					4789,09	20,53	14367	62	–	1993		
93	36 1117-0201-0101	Полотенцесушители . Установка НР=72 %	шт.	2	974,36	32,52	1949	65	0	1378	3593	Казахстан
					941,84	15,44	1884	31	–	266		
94	38 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	5	1080,95	0,15	5405	1	0	3891	10039	Казахстан
					1080,8	0	5404	0	–	744		
95	50 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72	комплект	4	3114,21	103,41	12457	414	0	8817	22976	Казахстан
					3010,8	50,78	12043	203	–	1702		

96	54 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	2	3581,91	205,29	7164	411	0	5009	13146	Казахстан
					3376,62	101,6	6753	203	–	974		
97	59 1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	1	6961,16	167,56	6961	168	0	4951	12865	Казахстан
					6793,6	82,6	6794	83	–	953		
98	5 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	15	3090,4	2,4	46356	36	0	33350	86083	Казахстан
					3088	0	46320	0	–	6377		
99	8 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	1900,04	356,04	7600	1424	0	4879	13477	Казахстан
					1544	150	6176	600	–	998		
100	22 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	869,21	4,86	2608	15	0	1870	4836	Казахстан
					864,35	1,54	2593	5	–	358		

101	49 1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72 %	м2 покрытия	5,684	1848,52	203,6	10507	1157	0	6970	18875	Казахстан
					1644,92	58,21	9350	331	–	1398		

Итого	**2241 602**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1132 577
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 918
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 509
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	846 062
- сметная прибыль (8 %), тенге	166 045
Всего	**2241 602**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	26 899
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	59 888
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 568**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**2374 958**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф= 1,05)	**2493 705**
Генподрядные услуги 0,9	2244 334,93
НДС (12 %)	269 320,19
Итого	**2513 655,12**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "Amanat Elevate" БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Истамбеков А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуман М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)