Заказчик : ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик :ТОО "Агидель-Ас"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство Верхне-Басканской ГЭС-2 в Саркандском районе Алматинской области.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненых работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		02/05/2018/ДП-2	02.05.2018г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	273 460 050	107 142 857							12 857 143	120 000 000

Заказчик
Генеральный Директор ТОО «Baskan Power»
Муратов С.К.

Генподрядчик
Генеральный Директор ТОО «Агидель-Ас»
Брискин А.М.

Заказчик : ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик :ТОО "Агидель-Ас"

Договор №02/05/2018-ДП-2 от 2 мая 2018 года

Наименование стройки -Строительство Верхне-Басканской ГЭС-2 в Саркандском районе Алматинской области.

Наименование объекта -Деривационный трубопровод с ГЭС-2

Акт № 2

выполненных строительно -монтажных работ за декабрь месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**3520,0000**		**114,30**	**402324,74**
		Итого оплата труда:				**30,62**	**107770,08**
		Итого эксплуатация машин:				**108,66**	**382487,42**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		22,04	77594,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,91	38393,54
		Сметная стоимость:				**147,25**	**518312,73**
2	**Е11-010101-0305 1101-0101-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**3852,0000**		**261,91**	**1008879,63**

		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**70,17**	**270297,54**
		Итого эксплуатация машин:				**248,98**	**959069,42**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		50,52	194614,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,99	96279,51
		Сметная стоимость:				**337,43**	**1299773,37**
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**42,0000**		**3258,41**	**136853,01**
		Итого оплата труда:				**1126,34**	**47306,07**
		Итого эксплуатация машин:				**159,56**	**6701,73**
		Итого материалов:				**2020,70**	**84869,40**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1115,07	46833,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,88	14694,88
		Сметная стоимость:				**4723,35**	**198380,90**
4	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство засыпки и насыпи из песка** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**356,0000**		**3258,41**	**1159992,18**
		Итого оплата труда:				**1126,34**	**400975,26**
		Итого эксплуатация машин:				**159,56**	**56805,14**
		Итого материалов:				**2020,70**	**719369,20**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1115,07	396965,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,88	124556,61
		Сметная стоимость:				**4723,35**	**1681514,30**

5	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**4517,2300**		**77,26**	**348988,09**
		Итого оплата труда:				**30,38**	**137247,54**
		Итого эксплуатация машин:				**77,26**	**348988,09**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		21,88	98818,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,93	35824,51
		Сметная стоимость:				**107,06**	**483630,82**
		Трубопроводы					
6	**Е11-221601-0109 1122-1601-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1200 мм. Укладка** Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Укладка труб на основание с выверой и подбивкой песка 3. Стыковка труб рычажными лебедками с заведением в муфту 4. Гидравлическое испытиние смонтированного трубопровода	**км трубопровода**	**0,3000**		**1735179,98**	**520553,99**
		Итого оплата труда:				**1168645,88**	**350593,76**
		Итого эксплуатация машин:				**789870,32**	**236961,10**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1156959,42	347087,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231371,15	69411,35
		Сметная стоимость:				**3123510,55**	**937053,17**
7	**Ценовое СТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Amitech Astana" Амитех Астана**	**Труба пластиковая армированнаястекловолокном, с муфтой RekaSN 2500, PN 10,DN 2000 СТ РК 1128-2002**	**м**	**303,0000**		**280000,00**	**84840000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22400,00	6787200,00
		Сметная стоимость:				**302400,00**	**91627200,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**88417591,64**
в том числе:							

- зарплата рабочих-строителей	Тенге				782340,14
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1991012,90
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				531850,11
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				85644238,60
- перевозка грузов	Тенге				0,00
- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы	Тенге				1161913,26
ИТОГО:	Тенге				89579504,90
Сметная прибыль	Тенге				7166360,39
ИТОГО по смете:	Тенге				96 745 865
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге				4 160 072
ИТОГО с временными	Тенге				100 905 937
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее	Тенге				3 269 352
ИТОГО с затратами в зимнее время	Тенге				104 175 289
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2 083 506
ИТОГО не предвиденными расходами	Тенге				106 258 795
Договорной КОЭФФИЦИЕНТ К=1,008319898	Тенге				107 142 857
НДС 12%	Тенге				12 857 143
ИТОГО с НДС	Тенге				120 000 000,00

Заказчик
Генеральный Директор ТОО «Baskan Power»

_____Муратов С.К.

Инженер ПТО ТОО «Baskan Power»

_____Батталов А.Б.

Генподрядчик
Генеральный Директор ТОО «Агидель-Ас»

_____Брискин А.И.