Заказчик : ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик :ТОО "Агидель-Ас"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство Верхне-Басканской ГЭС-2 в Саркандском районе Алматинской области.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненых работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		02/05/2018/ДП-2	02.05.2018г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	153 460 050	137 017 902							16 442 148	153 460 050

Заказчик
Генеральный Директор ТОО «Baskan Power»
_____ Муратов С.К.

Генподрядчик
Генеральный Директор ТОО «Агидель-Ас»
_____ Бошкин А.И.

Заказчик : ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик :ТОО "Агидель-Ас"

Договор №02/05/2018-ДП-2 от 2 мая 2018 года

Наименование стройки -Строительство Верхне-Басканской ГЭС-2 в Саркандском районе Алматинской области.

Наименование объекта -Деривационный трубопровод с ГЭС-2

Акт № 1

выполненных строительно -монтажных работ за ноябрь месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**5258,9194**		**114,30**	**601077,66**
		Итого оплата труда:				**30,62**	**161009,71**
		Итого эксплуатация машин:				**108,66**	**571440,49**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		22,04	115926,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,91	57360,37
		Сметная стоимость:				**147,25**	**774365,02**
2	**Е11-010101-0305 1101-0101-0305 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**5527,8000**		**261,91**	**1447789,41**

		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**70,17**	**387889,60**
		Итого эксплуатация машин:				**248,98**	**1376309,43**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		50,52	279280,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,99	138165,59
		Сметная стоимость:				**337,43**	**1865235,52**
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**396,0000**		**3258,41**	**1290328,38**
		Итого оплата труда:				**1126,34**	**446028,66**
		Итого эксплуатация машин:				**159,56**	**63187,74**
		Итого материалов:				**2020,70**	**800197,20**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1115,07	441568,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,88	138551,74
		Сметная стоимость:				**4723,35**	**1870448,49**
4	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство засыпки и насыпи из песка** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**1452,0000**		**3258,41**	**4731204,06**
		Итого оплата труда:				**1126,34**	**1635438,42**
		Итого эксплуатация машин:				**159,56**	**231688,38**
		Итого материалов:				**2020,70**	**2934056,40**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1115,07	1619084,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,88	508023,05
		Сметная стоимость:				**4723,35**	**6858311,14**

5	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**11922,0000**		**77,26**	**921059,15**
		Итого оплата труда:				**30,38**	**362227,56**
		Итого эксплуатация машин:				**77,26**	**921059,15**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		21,88	260803,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,93	94549,04
		Сметная стоимость:				**107,06**	**1276412,00**
		Трубопроводы					
6	**Е11-221601-0109 1122-1601-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1200 мм. Укладка** Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Укладка труб на основание с выверой и подбивкой песка 3. Стыковка труб рычажными лебедками с заведением в муфту 4. Гидравлическое испытиние смонтированного трубопровода	**км трубопровода**	**0,3600**		**1735179,98**	**624664,79**
		Итого оплата труда:				**1168645,88**	**420712,52**
		Итого эксплуатация машин:				**789870,32**	**284353,32**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1156959,42	416505,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231371,15	83293,61
		Сметная стоимость:				**3123510,55**	**1124463,80**
7	**Ценовое СТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Amitech Astana" Амитех Астана**	**Труба пластиковая армированнаястекловолокном, с муфтой RekaSN2500, PN 10,DN 2000 СТ РК 1128-2002**	**м**	**363,6000**		**280000,00**	**101808000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22400,00	8144640,00
		Сметная стоимость:				**302400,00**	**109952640,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**111424123,45**
	в том числе:						

- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2433831,35**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3448038,51**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**979475,11**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**105542253,60**
- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы	Тенге				**3133169,14**
ИТОГО:	Тенге				**114557292,59**
Сметная прибыль	Тенге				**9164583,41**
ИТОГО по смете:	Тенге				**123721876,70**
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге				**5 320 041**
ИТОГО с временными	Тенге				**129 041 917**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее	Тенге				**4 180 958**
ИТОГО с затратами в зимнее время	Тенге				**133 222 876**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**2 664 458**
ИТОГО не предвиденными расходами	Тенге				**135 887 333**
Договорной КОЭФФИЦИЕНТ К=1,008319898	Тенге				**137 017 902**
НДС 12%	Тенге				**16 442 148**
ИТОГО с НДС	Тенге				**153 460 050,00**

Заказчик
Генеральный Директор ТОО «Baskan Power»

_____ Муратов С.К.

Генподрядчик
Генеральный Директор ТОО «Агидель-Ас»

_____ Брискин А.И.