Заказчик: ТОО "Baskan Power"
Генподрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Утвержденная приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство Верхне-Басканской ГЭС-2 в Саркандском районе Алматинской области

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		02/05/2018/ДП-2	02.05.2018 г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включ.	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	всего по стройке:	227 321 206	85 610 258							10 273 231	95 883 489

Заказчик: ТОО "Baskan Power"

Муратов С.К._____

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Брискин А.И._____

Заказчик : ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик :ТОО "Агидель-Ас"

Договор №02/05/2018-ДП-2 от 2 мая 2018 года

Наименование стройки -Строительство Верхне-Басканской ГЭС-2 в Саркандском районе Алматинской области.

Наименование объекта -Деривационный трубопровод с р.Б Баскан

Акт № 5

выполненных строительно -монтажных работ за август месяц 2021г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	**Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**1126,5000**		**114,30**	**128755,35**
		Итого оплата труда:				**30,62**	**34489,49**
		Итого эксплуатация машин:				**108,66**	**122406,84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		22,04	24832,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,91	12287,02
		Сметная стоимость:				**147,25**	**165874,80**
		Трубопроводы					

2	**Е11-221601-0109 1122-1601-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1200 мм. Укладка** Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Укладка труб на основание с выверой и подбивкой песка 3. Стыковка труб рычажными лебедками с заведением в муфту 4. Гидравлическое испытиние смонтированного трубопровода	**км трубопровода**	**0,2500**		**1735179,98**	**433794,99**
		Итого оплата труда:				**1168645,88**	**292161,47**
		Итого эксплуатация машин:				**789870,32**	**197467,58**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1156959,42	289239,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231371,15	57842,79
		Сметная стоимость:				**3123510,55**	**780877,64**
3	**Ценовое СТЦЕНОВОЕ предложение ТОО "Amitech Astana" Амитех Астана**	**Труба пластиковая армированнаястекловолокном, с муфтой Reka SN 2500, PN 10, DN 2000 СТ РК 1128-2002**	**м**	**252,5000**		**280000,00**	**70700000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22400,00	5656000,00
		Сметная стоимость:				**302400,00**	**76356000,00**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			**71262550,34**
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**242675,92**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**319874,42**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**83975,04**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**70700000,00**
- перевозка грузов	Тенге			**0,00**
- оборудование	Тенге			**0,00**
Накладные расходы	Тенге			**314072,29**
ИТОГО:	Тенге			**71576622,63**
Сметная прибыль	Тенге			**5726129,81**
ИТОГО по смете:	Тенге			**77302758,90**
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге			**3 324 019**
ИТОГО с временными	Тенге			**80 626 778**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее	Тенге			**2 612 308**

ИТОГО с затратами в зимнее время	Тенге				**83 239 085**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**1 664 782**
ИТОГО не предвиденными расходами	Тенге				**84 903 867**
Договорной КОЭФФИЦИЕНТ К=1,008319898	Тенге				**85 610 258**
НДС 12%	Тенге				**10 273 231**
ИТОГО с НДС	Тенге				**95 883 489**

Заказчик
Генеральный Директор ТОО «Baskan Power»

_____Муратов С.К.

Генподрядчик
Генеральный Директор ТОО «Агидель-Ас»

_____Брискин А.И.