Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ТОО "Baskan Power"
Генподрядчик: ТОО "Агидель-Ас"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство Верхне-Басканской ГЭС-2 в Саркандском районе Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 02/05/18-ДП-2	02.05.18г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы без НДС	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	2 445 802 164,29								293 496 259,71	2 739 298 424
в т.ч										
за отчетный период			357 865 525,89						42 943 863,11	400 809 389

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО "Baskan Power"

Муратов С.К._____

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО «Агидель-Ас»

Брискин А.И._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Baskan Power"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Верхне-Басканской ГЭС-2 в Саркандском районе Алматинской области. Корректировка сметной документации.**
(наименование, адрес)

Объект : **Большой Баскан Гидротехнические решения ГВУ Водовод.Деривационный трубопровод с р.Б Баскан.**
(наименование)

Договор подряда:Дговор №02/05/2018-ДП-2 от 2 мая 2018 года

Номер сметы: 2-0-1

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0250 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3		2193,53	133,83	133,83	293560	293560	0	43695	364235	
				м^3 грунта		0	27,66	0	60673		26980		
2	2	Е11-010101-0253 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3		3893,58	277,67	277,67	1081130	1081131	0	160883	1341377	
				м^3 грунта		0	57,39	0	223453		99364		
3	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		313,58	9091,13	251,41	2850797	78837	2271417	517680	3637955	
				м^3 основания		1596,22	71,33	500543	22368		269478		
4	4	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство засыпки и насыпи из песка		919,61	9091,13	251,41	8360294	231199	6661195	1518157	10668727	
				м^3 основания		1596,22	71,33	1467900	65596		790276		
5	5	Е11-010106-3302 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		4251,367	33,59	33,59	142803	142804	0	12754	168014	
				м^3 грунта		0	4,16	0	17686		12457		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-010105-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м³. Группа грунтов 2	м³ грунта	3376	323,61 4,71	318,9 81,24	1092507 15901	1076606 274266	0	208907 104116	1405530	
7	7	Е11-221601-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1200 мм. Укладка	км трубопровода	0,456	2438355 1398625,66	1039729,34 330592,74	1111890 637773	474116 150750	0	780638 151402	2043930	
8	8	С1241-302-0315	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 2000	м	462,59898	454664		210327103		210327103	16826168	227153271	Казахстан
			ИТОГО:					225260084	3378253	219259715	3242714	246783039	
								2622117	814792		18280241		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			4,3 %		10611671					
			Итого с временными									257 394 710	
			Зимние удорожания			1,22 %		3140215					
			Итого с зимними удорожаниями									260 534 925	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5210699					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									265 745 624	
			Итого с учетом Договорного коэффициента, к = 0,90734									241 121 223	
			НДС			12 %		28934547					
			Итого с НДС									270 055 770	

Сдал :

Генподрядчик:

Генеральный директор ТОО «Агидель-АС» _____ Брискин Г.И.

Принял :

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Baskan Power" _____ Муратов С.К.

Технический Директор ТОО "Baskan Power" _____ Досабаев Д.

Эксперт технического надзора: _____ Аидагулов Е.Б. KZ47VJE00016035 от 16.03.2016 г.

Эксперт авторского надзора: ГИП _____ Абилдаева Б. Б. Приказ: №3 от 15.06.2020 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Baskan Power"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Агидель-Ас"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Верхне-Басканской ГЭС-2 в Саркандском районе Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Верхне-Басканская ГЭС Гидротехнические решения ГВУ Водовод . Деривационный трубопровод на реках. Малый Баскан.**
(наименование)

Договор подряда: Договор №02/05/2018-ДП-2 от 2 мая 2018 года

Номер сметы: 2-1-8

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0253 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта	412,84	277,67	277,67	114633	114633	0	17059	142228	
						0	57,39	0	23693		10536		
2	2	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	180,13	9091,13	251,41	1637585	45287	1304772	297371	2089753	
						1596,22	71,33	287527	12849		154797		
3	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство засыпки и насыпи из песка	м^3 основания	470,01	9091,13	251,41	4272922	118165	3404517	775925	5452755	
						1596,22	71,33	750239	33526		403908		
4	4	Е11-010106-3302 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4750,21	33,59	33,59	159560	159560	0	14251	187729	
						0	4,16	0	19761		13918		
5	5	Е11-010105-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м^3. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1299,65	323,61	318,9	420580	414459	0	80422	541083	
						4,71	81,24	6121	105584		40081		
6	6	Е11-221601-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1200 мм. Укладка		0,3	2438355	1039729,34	731507	311919	0	513578	1344692	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			км трубопровода			**1398625,66**	**330592,74**	**419588**	**99178**		**99607**		
7	**7**	**С1241-302-0313**	**Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 1600**	**м**	**304,1607**	**334032**		**101599407**		**101599407**		**109727360**	**Казахстан**
											8127953		
			ИТОГО:					**108936193**	**1164023**	**106308696**	**1698606**	**119485600**	
								1463475	**294591**		**8850800**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**4,3 %**		**5137881**					
			Итого с временными									**124 623 480**	
			Зимние удорожания			**1,22 %**		**1520406**					
			Итого с зимними удорожаниями									**126 143 886**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2522878**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**128 666 764**	
			Итого с учетом Договорного коэффициента, к = 0,90734									**116 744 303**	
			НДС			**12 %**		**14009316**					
			Итого с НДС									**130 753 619**	

Сдал :

Генподрядчик:

Генеральный директор ТОО «Агидель-АС» _____ **Брисков А.И.**

Принял :

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Baskan Power" _____ **Муратов С.К.**

Технический Директор ТОО "Baskan Power" _____ **Досбаев Д.**

Эксперт технического надзора: _____ **Андагулов Е.Б. KZ47VJE00016035 от 16.03.2016 г.**

Эксперт авторского надзора: ГИП _____ **Абилдаева Б. Б. Приказ: №3 от 15.06.2020 г.**