Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» сентябрь 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ОМАР-ТРАНС», Туркестанская область, Казыгуртский район, село Казыгурт, улица Ынтымак, дом №34А**
наименование организации, юридический адрес

в лице: директора **Онтаев Нурбол Режепович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского с.о., Мугалжарского района Актюбинской области» (без наружных сетей)» по адресу: с.Жагабулак, Батпаккольского с.о., Мугалжарского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской област», руководитель Алдияров Нагымжан Смагулович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ЭлитИнвест-Б» БИН 100440003742, ТОО «Қазығұрт-Сервис», БИН 110140014035, ТОО «Мега экспресс» БИН 150140015151.**

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «QAZJOBA»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **Государственное учреждение «Аппарат акима Бетпаккольского сельского округа Мугалжарского района, Актюбинской области» №17 от 08.02.2021г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых) площадь	В т.ч. пускового комплекса или	Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. пускового комплекса или

			очереди	площадь	очереди
Общая площадь земельного участка	га	0,084		0,084	
Общая площадь здания	м2	91,30		91,30	
Полезная площадь	м2	83,2		83,2	
Число этажей	этаж	1		1	
Общий строительный объем	м3	360,70		360,70	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данный спорткомплекс состоит из спортзала и административно-бытового корпуса.

Высота спортзала до низа выступающих конструкций 10,86 м, высота АБК до низа выступающих конструкций 4,5 м. Здание двухэтажное, без подвала. Здание спорткомплекса имеет прямоугольную форму в плане с общими габаритными размерами 45.0мх21,0м.

Основной несущий элемент конструкции - панель арочного панель очертания из стального листа толщиной 1,5мм с полимерным покрытием.

Высота арочной конструкции 10,5м. Вертикальные торцы здания запроектированы из горизонтальных Сэндвич-панелей толщиной 150мм.

Фундаменты — монолитные, железобетонные ленточные и столбчатые. Плита монолитная железобетонная по несъемной опалубке толщиной 140мм. Наружные стены - торцевые сэндвич-панели, толщиной 150 мм.

Перегородки (спортзал): из керамического кирпича КР-р-по (КР-л-по) 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм;

Витражи - двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профилей.

Двери - стальные, противопожарные, остекленные из ПВХ профилей, глухие.

Во встроенной части здания в осях 1-2/А-И на отм. 0.000 расположена входная зона с вестибюлем, раздевалки для занимающихся, кладовая спорт.инвентаря, тренерская. В части здания в осях 2-3/А-И запроектирован универсальный спортивный зал с размерами 36,0х 21,0м. Зал предусмотрен для занятий волейболом, баскетболом, гандболом, мини-футболом, технические помещения (котельная). На отм.+3,600м в осях 1-2/А-И расположены венткамеры. На антресоль ведет стальная лестница.

Полы - по бетонному основанию.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь 2021 года;**
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2022 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, 11 месяца:
по норме или по проекту организации строительства, 6 месяца:
фактически, 11 месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского с.о., Мугалжарского района Актюбинской области» (без наружных сетей)»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при капитальном ремонте объекта, согласно гарантийного срока, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Онтаев Н.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата.
Место печати