Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«31» 08 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Электромонтаж», Республика Казахстан, 050061, г. Алматы, ул. Утеген батыра, 7/1.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Умбеталиева Ермека Ерлановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Создание индустриальной зоны в городе Костанай с подведением необходимой инфраструктуры. Внешние сети электроснабжения 220 киловольт»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", заместитель руководителя Муханова Багдата Балгабаевича.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) АО НИПИИ «Энергия»,

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской обл.", приказ №78 от 14.09.2020 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность линии	км	34,356		34,356	

ВЛ220Кв					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивные решения: *Фундамент для стальных опор: марки Ф2х2,3-А – 68шт.; Ф2х3,6-А – 60шт.; Ф2,7х3,5-А – 28шт.; Ф2,7х4,5-А – 40шт.; Ф2х2,1-2 – 8шт.; Ф2х2,8-2 – 16шт.; Ригель железобетонный РЦ3,5-6 – 370шт.; Ригель железобетонный РФ 3.0 – 12шт.; Опора промежуточная 2ПБ220-1Та –173 шт.; Опоры металлические анкерно-угловые: 1У220-3 – 17шт.; 1У220-3+5 – 9шт.; 1У220-3+10 – 5шт.; 1У220-3+15 – 1шт.; 1У220-5 – 7шт.; 1У220-5+10 – 1шт.; 1У220-5+15 – 3шт.; 1У220-4а+15 – 2шт.; 2П220-1т-6,8 – 1шт.; 2П220-1-6,8 – 3шт.; 2П220-1т-11,5 – 1шт.; 2П220-1-11,5 – 1шт.; Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АС 300/66 мм2 – 106,17км.; Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 – 3713,74 м; Кабель ОВ OPTYCOM KVT 24 MN – 560м; Изолятор ПСД70Е*

Технологические решения: *Выключатель элегазовый колонковый трехполюсный 220 кВ GL314F1 – 1 шт.; Трансформатор тока однофазный 220 кВ IOSK 245 – 3 шт.; Трансформатор напряжения емкосной однофазный 220 кВ TCVT 245 – 1 шт; Разъеденитель трехполюсный с одним заземляющим ножем 220 кВ S3CT – 2 шт.; Разъеденитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами 220 кВ S3C2T – 1 шт.; Разъеденитель однополюсный с одним*

заземляющим ножем 220 кВ S3CT – 3шт.; Ограничитель перенапряжения 220 кВ 3EP192-5PF52-4SE1 – 1 шт.; Шинная опора C-08-BIL950-CD-6300 – 6 шт.; Шкаф распределения переменного тока АС-2 – 1шт.; Счетчик электроэнергии A1802RAL-P4G-DW-4 – 1шт.; Измерительный преобразователь 7KG9661-2FA30-1AA0/CC – 1шт.; Разветвитель интерфейса ПР-3 – 1шт.; Персональный ПК, HDD 1Тб, лицензия Windows 10 -1шт.; Освидетельствование ИКУЭ -1 к-т.; Система цифровой связи на базе мультиплексоров FOX615 – 1 к-т.; Система цифровой связи на базе мультиплексоров FOX615 – 1 к-т.; Система цифровой связи на базе мультиплексоров FOX615 – 1 к-т.; Набор ЗИП для системы цифровой связи на базе мультиплексоров FOX615 – 1 к-т.; Выключатель автоматический BA47-29 4P 10A 4,5 кА – 1шт.; Выключатель автоматический BA47-100 3P 16A 10 кА – 1шт.; Тракт линейный цифровой, ТМ, СС и синхронизация одной системы передачи на одном участке "ввода-вывода". Настройка при количестве НРП=0 (схема "1+1" или "1:1") – 1 система; Шкаф защиты линии 220 кВ D08 с терминалами, Пачкорд одномодовый (SM)LC-SC duplex,30м-1шт – 1 к-т.; Шкаф противоаварийной автоматики АОПО-АТ-3 с одним комплектом МКПА-Р3 – 1шт.; Шкаф противоаварийной автоматики АОПО-Л-2056,Л-2066 с одним комплектом МКПА-Р3 – 1шт.; Шкаф наружной установки ТН 110кВ ШНУ-1-63-73 – 1шт.; Шкаф распределения и зажимов постоянного тока DC-4 – 1шт.; Дуплексный волоконно-оптический кабель, L=30м, 6XV8100-0BE41-0DA0 – 1шт.; Плата расширения 6MA3533-0AA00 – 1шт.; Интерфейсный модуль 6MA3263-0AA10 – 1шт.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;

месяц, год

окончание работ _____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Создание индустриальной зоны в городе Костанай с подведением необходимой инфраструктуры. Внешние сети электроснабжения 220 киловольт»*

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Умбеталиев Ермек Ерланович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати
(при наличии)