Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по пр.Аль-Фараби, участок №3 в с. Пригородное,Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 484 200,69	1 662 304,77	1 484 200,69	1 662 304,77	1 484 200,69	1 662 304,77
	Всего к оплате подрядчику	**1 484 200,69**	**1 662 304,77**	**1 484 200,69**	**1 662 304,77**	**1 484 200,69**	**1 662 304,77**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Чакрумян С.Г.

Технадзор:

И.О. руководителя ТОО "Окжетпес ТехСтрой"

Орынбасаров А.С.

Автор:

Директор ТОО "Проектгаз"

Лобода К.В.

Подрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по пр.Аль-Фараби, участок №3 в с. Пригородное,Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	153,26		378 --	378 80	57932 --	57932 12261	--	-- --	57932
2	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	4,74		13 791 13 791	-- --	65369 65369	-- --	--	-- --	65369
3	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	11,34		11 860 5 005	466 109	134492 56757	5284 1236	72451	-- --	134492
4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	110,6		98 --	98 25	10839 --	10839 2765	--	-- --	10839
5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	47,4		4 196 4 196	-- --	198890 198890	-- --	--	-- --	198890
6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	110,6		662 409	253 82	73217 45235	27982 9069	--	-- --	73217
		Водопровод В1										
7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0395		1 509 642 999 225	510 417 128 354	59631 39469	20161 5070	--	-- --	59631
8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	39,5		1 828 --	-- --	72206 --	-- --	72206	-- --	72206
9	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,010812		4 365 150 2 388 177	1 337 548 349 313	47196 25821	14462 3777	6913	-- --	47196
10	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1		3 617	--	3617	--	3617	--	3617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,4	505 --	-- --	202 --	-- --	202	-- --	202
12	241-211-0408 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	2	159 --	-- --	318 --	-- --	318	-- --	318
13	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17 350 14 452	696 130	34700 28904	1392 260	4404	-- --	34700
14	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8 398 --	-- --	16796 --	-- --	16796	-- --	16796
15	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864 --	-- --	19456 --	-- --	19456	-- --	19456
16	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405 --	-- --	2810 --	-- --	2810	-- --	2810
17	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957 --	-- --	1957 --	-- --	1957	-- --	1957
18	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0015	1 767 203 1 134 001	633 202 150 120	2651 1701	950 225	--	-- --	2651
19	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,5	3 817 --	-- --	5726 --	-- --	5726	-- --	5726
20	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	(Футляр)Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,001	1 428 084 952 486	475 598 125 730	1428 952	476 126	--	-- --	1428
21	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1	380 --	-- --	380 --	-- --	380	-- --	380
		Устройство колодцев									
22	6301-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,671	85 285 49 259	28 310 8 767	142511 82312	47306 14650	12893	-- --	142511
23	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	46 555 --	-- --	46555 --	-- --	46555	-- --	46555
24	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	32 989 --	-- --	65978 --	-- --	65978	-- --	65978
25	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	37 406	--	37406	--	37406	--	37406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32 296 --	-- --	32296 --	-- --	32296	-- --	32296
27	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 251 --	-- --	7251 --	-- --	7251	-- --	7251
28	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	14 200 --	-- --	14200 --	-- --	14200	-- --	14200
29	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355 --	-- --	40355 --	-- --	40355	-- --	40355
30	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,037	36 767 29 555	5 773 1 120	1360 1094	213 41	53	-- --	1360
31	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,00888	23 822 --	-- --	212 --	-- --	212	-- --	212
32	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0148	93 885 --	-- --	1389 --	-- --	1389	-- --	1389
33	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536	18 714 4 079	5 540 1 728	14103 3074	4175 1302	6854	-- --	14103
34	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,628	48 339 5 909	2 917 564	30357 3711	1832 354	24814	-- --	30357
35	6301-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,0395	287 386 275 422	-- --	11352 10879	-- --	473	-- --	11352
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1255138	193004	497965	--	1255138
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				564168	51136	--	--	
		Материалы	Тенге				1255138				
		Всего заработная плата	Тенге				128855				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					615304			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				369110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1255138				
		Сметная заработная плата	Тенге								146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					615304			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1255138				
		Сметная заработная плата	Тенге								146
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					615304			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								1255138
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				564168				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					193004			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					51136			
									497965		

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	
в том числе оборудование	**1 255 138**
в том числе СМР	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	**1 255 138**
Итого	94 135
	1 349 273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль 5%						67 464			
		Непредвиденные работы и затраты - 5%						67 464			
		Итого СМР						**1 484 201**			
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000						1 484 201			
		НДС (12%)						**178 104**			
		Всего						**1 662 305**			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаркаинского района

Нагаев С.Г.

Технадзор:

И.О. руководителя ТОО "Окжетпес ТехСтрой"

Орынбасаров А.С.

Автор:

Директор ТОО "Проектгаз"

Лобода К.В.

Подрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.