Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **120140003389**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Алматинская область,, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000440000132

Договор (контракт) Договор о гос. закупках №01 от 24.03.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
60	**28.11.2022**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство ИКС и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас, Балхашского района, Алматинской области.			работа	1	41 546 736,62	41 546 736,62	4 451 436,07
				Итого	1	x	41 546 736,62	4 451 436,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шенсизбаев Т.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / Жумабеков А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2022

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021года №420

Заказчик:- ГУ*"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"*
Подрядчик:- ***ТОО "Энергохолдинг LTD"***
Наименование строительства и его адрес:-
Строительство ИКС и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно- правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№01	24.03.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	206 236 374,62	37 095 301							4 451 436,07	41 546 736,62

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района _____ **Жумабеков А.Н.**

Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"
_____ **Жылкибаев К.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Зам. директора ТОО "Энергохолдинг LTD"
_____ **Шенсизбаев Т.М**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки и его адрес Строительство ИКС и благоустройство 20-ти арендных домов в с.Баканас Балхашского района.
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №01 от 24.03.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 14
за декабрь м-ц 2022г.

Локальная смета 06-01 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (НАРУЖЕЫЕ СЕТИ)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД									
1	7	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,6307	71366,87	--	45011	--	5189	39424	91189
			НР - 99%; СП - 8%			63139,00	--	39822	--		6755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	8	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	77,0661	1821,44	18,96	140371	1461	11520	124856	286445
			НР - 98%; СП - 8%			1653,00	0,18	127390	14		21218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	9	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,024	18586931,26	858167,96	446086	20596	401785	30493	514706
			НР - 99%; СП - 8%			987690,00	295693,90	23705	7097		38126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	10	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	БАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3	610,55	1,09	1832	4	391	1151	3221
			НР - 80%; СП - 8%			478,96	0,56	1437	2		239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	14	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	КОЛОДЦЫ. УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ НА СТЕНЕ	ШТ.	6	722,24	--	4333	--	--	3293	8237
			НР - 76%; СП - 8%			722,24	--	4333	--		610	
6	15	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	М2	2,535	20839,00	--	52827	--	52827	--	57053
			СП - 8%			--	--	--	--		4226	
7	26	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	3	2975,22	189,28	8926	568	1664	6882	17072
			НР - 99%; СП - 8%			2231,32	85,76	6694	257		1265	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	27	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ Н 2000 ММ ГОСТ 8220-85	ШТ.	3	50047,00	--	150141	--	150141	--	162152
			СП - 8%			--	--	--	--		12011	
9	28	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	ШТ.	3	115376,00	--	346128	--	346128	--	373818
			СП - 8%			--	--	--	--		27690	
			КОЛОДЕЦ 1500 ММ.-9 ШТ.									
10	46	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	СТРЕМЯНКА ГОСТ 25772-83	Т	0,12456	581977,00	--	72491	--	72491	--	78290
			СП - 8%			--	--	--	--		5799	
11	47	СЦ РК 8.04-08-2019,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0,12456	18434,00	--	2296	--	2296	--	2480
			СП - 8%			--	--	--	--		184	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1270442	22629	1044432	206099	1594663
								203381	7370	--	118123	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				559015				
			Материалы	Тенге				409031				
			Всего заработная плата	Тенге					83347			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52827				
			Накладные расходы	Тенге				81243				
			Сметная прибыль	Тенге				51221				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				691479				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					83347			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				74787				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				74787				
			Сметная прибыль	Тенге				5983				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				80770				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				636640				
			Материалы	Тенге				11520				
			Всего заработная плата	Тенге					127404			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				496269				
			Накладные расходы	Тенге				124856				
			Сметная прибыль	Тенге				60919				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				822415				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					127404			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1594664				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
			Сметная заработная плата	Тенге					210751			
			РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ									
			ВЫГРЕБ-20 ШТ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1594663**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				203381				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22629			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7370			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1044432		
			- Накладные расходы	Тенге							206099	
			- Сметная прибыль	Тенге							118123	

Итого с временными	2,90%	46245,23512	**1 640 909**
Итого с зимними удорожаниями	1,08%	17721,81196	**1 658 630**
Итого с непредвиденными работами и затратами	2%	33172,60654	**1 691 803**
Итого в текущих ценах 2021г.	1,050036		**1 776 454**
НДС	12%		**213 174**
Итого с НДС	Тенге		**1 989 628**
Тендерная скидка	10%		**-198 963**
Итого к оплате	Тенге		**1 790 665,62**

Заказчик: Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района" _____ Жумабеков А.Н.

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "Энергохолдинг LTD" _____ Шенсизбаев Т.М.

Технадзор: ТОО "АДС Саіа" _____ Алексеев В.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки и его адрес Строительство ИКС и благоустройство 20-ти арендных домов в с.Баканас Балхашского района.
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №01 от 24.03.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 15
за декабрь м-ц 2022г.

Локальная смета 07-01 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
			ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
			ПОКРЫТИЕ ТИП-I, 4022 М2									
1	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	305,64	171,86	79,20	52527	24207	--	28848	87885
			НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	28321	11746		6510	
2	10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	204,9	6969,02	1098,78	1427952	225140	1170798	92896	1642516
			НР - 108%; СП - 8%			156,24	263,55	32014	54001		121668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	11	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	М2 ПОКРЫТИЯ	2048,57	4797,71	132,36	9828445	271148	6989906	2493127	13307298
			НР - 94%; СП - 8%			1253,26	41,43	2567391	84872		985726	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ПОКРЫТИЕ ТИП-II (ЗА УЧАСТКОМ), 1382 М2									
4	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	126,71	171,86	79,20	21776	10035	--	11959	36434
			НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	11741	4869		2699	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКА. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	168,94	5923,98	1061,64	1000797	179353	795049	74642	1161475
			НР - 108%; СП - 8%			156,24	252,86	26395	42718		86035	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	16	1127-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	БИТУМ ВЯЗКИЙ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В КОТЛАХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15000 Л БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК	Т БИТУМА	0,2536	7636,18	6380,28	1937	1618	--	768	2921
			НР - 108%; СП - 8%			1255,90	1548,08	318	393		216	
7	17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,2536	125149,99	1882,68	31738	477	31261	278	34577
			НР - 108%; СП - 8%			--	1015,00	--	257		2561	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	844,68	1678,34	128,84	1417660	108829	1267281	75662	1612788
			НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,75	41550	28508		119466	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	19	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 1127-0602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ	844,68	374,89	0,04	316662	34	316408	237	342251
			НР - 108%; СП - 8%			0,26	--	220	--		25352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	22	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	КОНСТРУКЦИИ СКАМЕЕК С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ): СКАМЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ БЕЗ СПИНКИ	ШТ.	20	46070,00	207,00	921400	4140	793420	108700	1112500
			НР - 5435 Тенге; СП - 4120 Тенге			6192,00	59,00	123840	1180		82400	
11	23	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2019 0	КОНСТРУКЦИИ УРН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПОРАЗМЕРАМ И ВИДАМ: УРНА "САТУРН"	ШТ.	20	27491,00	32,00	549820	640	546960	1880	595840
			НР - 94 Тенге; СП - 2207 Тенге			111,00	9,00	2220	180		44140	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	46	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ	М2	10,8	4236,82	487,89	45758	5269	17074	22446	73660
			НР - 90%; СП - 8%			2168,08	141,20	23415	1525		5456	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	47	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 78 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 24700-99	М2	10,8	26968,00	--	291254	--	291254	--	314555
			СП - 8%			--	--	--	--		23300	
14	51	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	18,24	11924,73	1794,19	217507	32726	118355	76246	317253
			НР - 94%; СП - 8%			3641,76	805,20	66426	14687		23500	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	52	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЖЕСТКИЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	228	1202,67	78,28	274209	17848	217138	43207	342810
			НР - 94%; СП - 8%			172,03	29,57	39223	6742		25393	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	53	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=3	ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЖЕСТКИЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1111-0101-1903	М2 ПОКРЫТИЯ	228	622,36	11,64	141898	2654	122705	16771	171363
			НР - 94%; СП - 8%			72,54	5,71	16539	1302		12693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ НА 1 ОЧКО-20 ШТ.									
17	54	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	4,472	98588,92	1087,66	440890	4864	316892	109342	594250
			НР - 90%; СП - 8%			26640,00	527,04	119134	2357		44019	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	55	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ	М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	222,8	3124,35	16,07	696105	3580	591429	92630	851836
			НР - 90%; СП - 8%			453,75	8,20	101096	1827		63099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	56	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	30	2908,62	50,33	87259	1510	63644	21495	117454
			НР - 94%; СП - 8%			736,83	25,42	22105	763		8700	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	57	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	60	500,00	--	30000	--	30000	--	32400
			СП - 8%			--	--	--	--		2400	
21	58	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	ШПИНГАЛЕТ ВРЕЗНОЙ ШВ ГОСТ 5090-2016	ШТ.	20	509,00	--	10180	--	10180	--	10994
			СП - 8%			--	--	--	--		814	
22	59	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	50,4	3409,64	22,15	171846	1116	132998	35118	223521
			НР - 92%; СП - 8%			748,65	8,72	37732	439		16557	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17977620	895188	13822752	3306252	22986578
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3259680	258366	--	1702704	
			Материалы	Тенге				17937440				
			Всего заработная плата	Тенге				13491319				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3518046			
			Накладные расходы	Тенге				291254				
			Сметная прибыль	Тенге				3306252				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1699490				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22943182				
			Сметная заработная плата	Тенге								2680
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3518046			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40180				
			Сметная прибыль	Тенге				40180				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3214				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22986576				
			Сметная заработная плата	Тенге								2680
			РАЗДЕЛ 2.ОЗЕЛЕНЕНИЕ						3518046			
			ДЕРЕВЬЯ									
23	64	1147-0102-0311 РСНБ РК 2015	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,4 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	ЯМА	260	1239,41	--	322247	--	--	283577	654288
			НР - 88%; СП - 8%			1239,41	--	322247	--		48466	
24	65	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,4 М. ПОСАДКА	ШТ.	260	2851,63	898,43	741424	233592	30508	492364	1332490
			НР - 88%; СП - 8%			1835,86	316,08	477324	82181		98703	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	66	2501-0203-2402 РСНБ РК 2015	КЛЕН ЛОЖНОПЛАТОНОВЫЙ (ЯВОР БЕЛЫЙ), С КОМОМ, ВЫСОТОЙ ОТ 1 М ДО 2 М	ШТ.	280	3555,00	--	995400	--	995400	--	1075032
			СП - 8%			--	--	--	--		79632	
			ГАЗОН									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	67	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	**ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ВРУЧНУЮ. БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ**									
			НР - 88%; СП - 8%	М2	12790	177,19	--	2266260	--	--	1994309	4601420
						177,19	--	2266260	--		340846	
27	68	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ**									
			НР - 88%; СП - 8%	М2	12790	253,33	159,71	3240091	2042691	389584	1162325	4754651
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,16	40,11	807816	513007		352193	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7565422	2276283	1415492	3932575	12417881
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3873647	595188	--	919840	
			Материалы	Тенге				7565422				
			Всего заработная плата	Тенге				420091				
			Местные материалы	Тенге					4468835			
			Накладные расходы	Тенге				995400				
			Сметная прибыль	Тенге				3932575				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				919840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12417837				
			Сметная заработная плата	Тенге								3913
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4468835			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12417837				
			Сметная заработная плата	Тенге								3913
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:						4468835			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								35404459
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7133327				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3171471			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					853554			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15238244		
			- Накладные расходы	Тенге							7238827	
			- Сметная прибыль	Тенге							2622544	
			Итого с временными	2,90%							1026729	**36 431 188**
			Итого с зимними удорожаниями	1,08%							393457	**36 824 645**
			Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							736493	**37 561 138**
			Итого в текущих ценах 2021г.	1,050036								**39 440 547**
			НДС	12%								**4 732 866**
			Итого с НДС	Тенге								**44 173 412**
			Тендерная скидка	10%								**-4 417 341**
			Итого к оплате	Тенге								**39 756 071**

Заказчик: Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Балхашского района" _____ **Жумабеков А.Н.**

Технадзор: ТОО "АДС Сапа" _____ **Алексеев В.А.**

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "Энергохолдинг LTD" _____ **Шенсизбаев Т.М.**