Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью Иностранное предприятие "Борусан Макина Казахстан",Г.АЛМАТЫ, ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН КОЛХОЗШЫ, 12** — **991040001450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ki-bay",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, Қарағанды, дом № 73, тел.: +77755542552** — **131140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) BMK-113-20 от 06 апреля 2020 г.

Номер документа	Дата составления
5	25.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расширение существующего производства. Пристройка неотапливаемого складского помещения к существующему складу и строительство прилегающей дороги			Услуга	1	40 553 633,93	40 553 633,93	4 866 436,07	45 420 070,00
				Итого	1	x	40 553 633,93	4 866 436,07	45 420 070,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Abay KYDYROV / Director

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.03.2021

М.П.

Приложение Г

Заказчик:

ТОО ИП "Борусан Макина Казахстан", БИН 991040001450, Республика Казахстан, 050016 г. Алматы, Турксибский р-н, мкр. Нуршашкан, дом 12, тел.: 8 7212 48 26 26, email: abekov@borusan.com

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик:

ТОО "Ki-bay", БИН 131140003610, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Караганды, строение 73. Почтовый индекс 101400, тел.: +77755542552, email: info@ki-bay.com

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

РАСШИРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ПРИСТРОЙКА НЕОТАПЛИВАЕМОГО СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ СКЛАДУ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ДОРОГИ

(наименование, адрес)

Объект:

РАСШИРЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ПРИСТРОЙКА НЕОТАПЛИВАЕМОГО СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ СКЛАДУ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ДОРОГИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ВМК-113-20 от 06.04.2020

Акт приемки выполненных работ № 1 за март 2021 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	Позиции по смете				количество	Стоимость единицы, Тенге	Общая стоимость, Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			С02-01-01 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел № 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1101-0101-0328	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	680,57528	382,26	260 157
2	2	1101-0205-0304 К2=1,20	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,04872	8 507,03	179 062
3	3	1101-0104-0112	Перемещение разработанного грунта 4 гр. на расстояние 10м	м3	21,04872	92,26	1 942
4	4	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3	117,1768	2 209,49	258 901
5	5	1101-0104-0403	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	468,7072	54,67	25 624
6	6	1101-0104-0409	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	468,7072	23,68	11 099

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	1101-0201-0502	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	468,7072	305,89	143 373
8	8	1101-0101-0327	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	115,74	262,95	30 434
9	9	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	202,545	249,48	50 531
10	10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	115,74	29,64	3 431
			ИТОГО по разделу:	Тенге			964 554
			Раздел № 2 ФУНДАМЕНТЫ				
11	11	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийнное. Устройство	м3 основания	85,21	3 072,30	261 791
12	12	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	93,731	1 595,16	149 516
13	13	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	30,13	30 457,75	917 692
14	14	2105-3013001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,324	241 080,02	78 110
15	15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5064	238 062,28	120 555
16	16	2105-3013202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6231	229 667,72	143 106
17	17	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,14456	932 623,13	134 820
18	18	ТКоммерческое предложение №420В от 06.09.2019 г. ТОО "OPTIMUSKZ"	Крепежный состав Masterflow 935	шт	2,0	9 618,75	19 237
19	19	1106-0101-0101	Подливка из мелкозернистого бетона	м3	0,33	25 742,42	8 495
20	20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	171,25	1 199,94	205 490
			ИТОГО по разделу:	Тенге			2 038 812
			Раздел № 3 ПРОЕМЫ				
21	21	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,78	4 853,70	18 347
22	22	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	38 809,87	146 701
23	23	1109-0403-0304	Ворота секционные площадью 18 м2. Монтаж	м2	30,4	1 821,02	55 359
			ИТОГО по разделу:	Тенге			220 407

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел № 4 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /ИЗ ДЕМОНТИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ/				
			Раздел № 4.1 СТОЙКИ ФАХВЕРКОВЫЕ				
24	24	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,16	35 190,52	40 821
25	25	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,16	4 874,14	5 654
			ИТОГО по разделу:	Тенге			46 475
			Раздел № 4.2 КОЛОННЫ				
26	26	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	8,92	37 218,95	331 993
27	27	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	8,92	4 875,00	43 485
			ИТОГО по разделу:	Тенге			375 478
			Раздел № 4.3 БАЛКИ				
28	28	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,9	45 799,66	270 218
29	29	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,9	21 214,75	125 167
			ИТОГО по разделу:	Тенге			395 385
			Раздел № 4.4 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ				
30	30	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0,35	144 471,43	50 565
31	31	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,35	21 217,14	7 426
			ИТОГО по разделу:	Тенге			57 991
			Раздел № 4.5 РАСПОРКИ				
32	32	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	1,76	144 473,30	254 273
33	33	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,76	21 214,77	37 338
			ИТОГО по разделу:	Тенге			291 611
			Раздел № 4.6 ПРОГОНЫ				
34	34	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,93	45 799,73	500 591

1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,93	21 214,64	231 876
			ИТОГО по разделу:	Тенге			732 467
			Раздел № 4.7 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН				
36	36	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	320,6	3 366,26	1 079 223
			ИТОГО по разделу:	Тенге			1 079 223
			Раздел № 4.8 КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ				
37	37	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	603,9	947,00	571 893
38	38	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	4,28769	5 855,80	25 108
39	39	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	1 829,817	3,24	5 929
			ИТОГО по разделу:	Тенге			602 930
			Раздел № 4.9 ОКРАСКА				
40	40	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	870,6	665,25	579 167
41	41	1113-0601-0305	Поверхности. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	870,6	250,76	218 312
42	42	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	870,6	117,32	102 139
43	43	1113-0301-1406 К2=2,00 =2,00*1,00	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов	м2	870,6	199,88	174 016
			ИТОГО по разделу:	Тенге			1 073 634
			ИТОГО по разделу:	Тенге			4 655 194
			Раздел № 5 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ/				
			Раздел № 5.1 ПРОГОНЫ				
44	44	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,22	45 800,00	101 676
45	45	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,22	21 215,32	47 098
46	46	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	2,309466	493 123,49	1 138 852
			ИТОГО по разделу:	Тенге			1 287 626
			Раздел № 5.2 КОЛОННЫ				
47	47	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,62	37 219,14	60 295

1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,62	4 874,69	7 897
49	49	2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1,685286	467 747,13	788 288
			ИТОГО по разделу:	Тенге			856 480
			Раздел № 5.3 БАЛКИ				
50	50	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,07	45 800,00	49 006
51	51	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,07	21 215,89	22 701
52	52	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,113121	500 263,17	556 853
			ИТОГО по разделу:	Тенге			628 560
			Раздел № 5.4 СТОЙКА ФАХВЕРКОВАЯ				
53	53	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,83	35 187,95	29 206
54	54	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,83	4 875,90	4 047
55	55	2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	0,863449	440 083,34	379 990
			ИТОГО по разделу:	Тенге			413 243
			Раздел № 5.5 РАСПОРКИ				
56	56	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0,35	144 471,43	50 565
57	57	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,35	21 217,14	7 426
58	58	2106-0408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,364105	482 923,65	175 835
			ИТОГО по разделу:	Тенге			233 826
			Раздел № 5.6 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН				
59	59	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	343,4	3 366,27	1 155 977
60	60	2110-1030509	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	394,91	2 519,64	995 031
61	61	2110-1050308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	150,0	2 376,00	356 400
			ИТОГО по разделу:	Тенге			2 507 408

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел № 5.7 КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ				
62	62	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	63,1	946,99	59 755
63	63	2110-1030509	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	72,565	2 519,65	182 838
64	64	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,44801	5 855,03	2 623
65	65	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	191,193	3,24	619
66	66	1109-0402-0108	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	342,0	2 733,25	934 772
67	67	1109-0701-0107	Изготовление фасонных изделий	т конструкций	0,320795	538 281,79	172 678
68	68	2110-1050308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	81,42	2 376,00	193 454
69	69	2113-0208-0207	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	0,766667	6 889,00	5 282
70	70	2113-0208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,373333	6 164,36	2 301
			ИТОГО по разделу:	Тенге			1 554 322
			Раздел № 5.8 ДОПЛАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ				
71	71	ТССЦ РК 8.04-08-2019 вып.2, раздел 21-06, табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	6,335427	6 233,69	39 493
			ИТОГО по разделу:	Тенге			39 493
			Раздел № 5.9 ОКРАСКА				
72	72	1113-0301-1406 К2=2,00 =2,00*1,00	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов	м2	182,7	199,89	36 520
			ИТОГО по разделу:	Тенге			36 520
			ИТОГО по разделу:	Тенге			7 557 478
			Раздел № 6 ПОЛЫ				
73	73	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	72,8	14 042,99	1 022 330

1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	756,0	907,83	686 319
75	75	1111-0101-1407 К2=9,00 =9,00*1,00	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 /до толщ.200мм/ Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов	м2 пола	756,0	384,94	291 015
76	76	2102-1011002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	151,2	19 567,44	2 958 597
77	77	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4133	241 079,71	581 798
78	78	2105-3013201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,3162	238 062,23	2 217 835
79	79	ТКоммерческое предложение №407В от 08.08.2019 г. ТОО "OPTIMUSKZ"	Сухая смесь MasterTop 430	кг	4 704,0	158,76	746 807
80	80	ТКоммерческое предложение №407В от 08.08.2019 г. ТОО "OPTIMUSKZ"	Средство для ухода за бетоном MasterTop CC714	л	98,0	1 726,07	169 155
81	81	ТКоммерческое предложение ТОО "OPTIMUSKZ"	Шнур DIN-Polyband диам.6мм	м	500,0	154,29	77 145
82	82	ТКоммерческое предложение ТОО "OPTIMUSKZ"	Герметик Masterflex 472	шт	8,0	2 796,41	22 371
			ИТОГО по разделу:	Тенге			8 773 372
			Раздел № 7 ОТМОСТКА				
83	83	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,025	13 535,31	243 974
84	84	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ср. толщ. 200мм. 150...250мм/	м3 подстилающего слоя	36,05	26 698,97	962 498
			ИТОГО по разделу:	Тенге			1 206 472
			ИТОГО по смете:	Тенге			25 416 289

1	2	3	4	5	6	7	8
			С02-01-02 - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
85	1	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0	3 860,00	7 720
86	2	2307-0204-0503	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С6 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0	5 103,00	10 206
87	3	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0	7 132,00	14 264
88	4	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0	4 096,50	8 193
89	5	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	24,0	4 015,67	96 376
90	6	2307-0102-1317	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПОStandart 236-27 ГОСТ 17677-82	шт.	24,0	3 101,75	74 442
91	7	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	48,0	475,21	22 810
92	8	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4,0	827,25	3 309
93	9	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,0	891,00	3 564
94	10	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,0	902,50	1 805
95	11	2307-0220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,0	422,50	845
96	12	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	6,0	32,33	194
97	13	2307-0202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	11,0	369,36	4 063
			Раздел № 1 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
98	14	1308-0206-0606	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	81,0	794,33	64 341
99	15	ТПрайс	Проволочный лоток высотой 50мм, В	шт	27,0	1 404,00	37 908
100	16	ТПрайс	Струбцина М8	шт	76,0	969,11	73 652
101	17	ТПрайс	Держатель для проволочного лотка шириной 50мм	шт	76,0	567,96	43 165
102	18	ТПрайс	Гайка М8	шт	152,0	17,35	2 639
103	19	ТПрайс	Шпилька М8х1000	шт	31,0	528,42	16 381
104	20	ТПрайс	Монтажная плата	шт	48,0	1 578,55	75 770
105	21	ТПрайс	Держатель с защелкой	шт	236,0	18,32	4 324
106	22	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	546,0	657,01	358 727

1	2	3	4	5	6	7	8
107	23	ТПрайс	Гофрированная труба из нераспространяющего горение ПВХ с протяжкой диаметр 20мм	м	546,0	58,82	32 116
108	24	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	557,0	481,95	268 446
109	25	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,182	281 329,66	51 202
110	26	2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,375	459 857,00	172 446
			ИТОГО по разделу:	Тенге			1 201 117
			Раздел № 2				
111	27	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0	3 860,25	15 441
112	28	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0	558,50	1 117
113	29	2307-0204-0838	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0	2 069,50	4 139
114	30	1308-0305-0603	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	7,0	12 549,86	87 849
115	31	ТПрайс	Прожектор Teksan XT2103 400W Mercury	шт	7,0	63 027,64	441 194
116	32	ТПрайс	Лампа металлогалогенная Feron E40 400W Mercury	шт	7,0	7 258,55	50 810
			ИТОГО по разделу:	Тенге			600 550
			ИТОГО по смете:	Тенге			2 049 458
			С02-01-03 - СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА				
			Раздел № 1 СКС				
117	1	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1,0	131 162,00	131 162
118	2	ТПрайс DAHuA	4-канальный IP-видеорегистратор DHI-NVR2104HS-P-S2	шт.	1,0	49 921,20	49 921
119	3	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	2,0	131 161,50	262 323
120	4	ТПрайс RuBA TECHnOlOgY	Точка доступа wi-fi MikroTik cAP 2nd	шт.	2,0	21 160,71	42 321
121	5	ТПрайс DAHuA	Ethernet удлинитель с PoE PFT1300	шт.	2,0	14 053,20	28 106
122	6	1308-0305-0108	Розетка неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,0	902,50	1 805
123	7	ТПрайс	Розетка RJ-45 накладная	шт.	2,0	530,57	1 061
124	8	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	2,0	8 700,00	17 400
125	9	ТПрайс DAHuA	Уличная антивандальная IP-видеокамера DH-IPC-HFW2421RP-VFS-IRE6	шт.	2,0	81 085,20	162 170
126	10	ТПрайс DAHuA	Монтажная коробка DH-PFA135	шт.	2,0	5 651,70	11 303
127	11	ТПрайс DAHuA	Адаптер крепления на столб DH-PFA135	шт.	2,0	12 637,20	25 274
128	12	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	425,0	657,02	279 234

1	2	3	4	5	6	7	8
129	13	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	425,0	34,56	14 688
130	14	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	425,0	481,95	204 829
			ИТОГО по разделу:	Тенге			1 231 597
			ИТОГО по смете:	Тенге			1 231 597
			С02-01-04 - ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
131	1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1,0	6 900,00	6 900
132	2	ТКоммерчесокое предложение ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"	Шкаф пожарной сигнализации ШПС	шт	1,0	100 464,32	100 464
133	3	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1,0	4 023,00	4 023
134	4	ТКоммерчесокое предложение ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	1,0	43 200,00	43 200
135	5	1308-0303-1601	Контроллер. Установка на конструкции	шт.	1,0	64 503,00	64 503
136	6	ТКоммерчесокое предложение ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"	Контроллер двупроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	1,0	13 716,89	13 717
137	7	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1,0	4 023,00	4 023
138	8	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1,0	13 120,00	13 120
139	9	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,0	12 194,00	12 194
140	10	ТКоммерчесокое предложение ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт	1,0	16 721,14	16 721
141	11	1310-0701-0302	Устройство в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1,0	12 097,00	12 097

1	2	3	4	5	6	7	8
142	12	ТКоммерчесокое предложение ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт	1,0	28 350,00	28 350
143	13	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,0	12 194,00	12 194
144	14	ТПрайс	Резервируемый источник питания РИП-12 исп.56	шт	1,0	48 542,72	48 543
145	15	ТПрайс	Аккумуляторная батерея Delta DTM12-12	шт	4,0	23 432,18	93 729
146	16	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	12,0	5 859,00	70 308
147	17	ТПрайс	Извещатель адресный пламени, взрывозащищенный С2000-СПЕКТРОН-607-EXI	шт	12,0	158 505,97	1 902 072
148	18	1310-0701-0202	Извещатель ПС дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2,0	4 563,00	9 126
149	19	ТПрайс	Извещатель адресный ручной ИП535-27 ИПР-ЕХ	шт	2,0	12 573,90	25 148
150	20	1310-0701-0302	Устройство в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3,0	12 097,67	36 293
151	21	ТКоммерчесокое предложение ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03	шт	1,0	2 362,50	2 363
152	22	ТПрайс	Барьер искрозащитный С2000-СПЕКТРОН-ИБ	шт	2,0	24 766,50	49 533
153	23	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6,0	4 563,50	27 381
154	24	ТПрайс	Оповещатель звуковой Шмель-12	шт	4,0	0,89	4
155	25	2308-0304-0609	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2,0	636,00	1 272
156	26	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	390,0	657,02	256 238
157	27	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	390,0	34,56	13 478
158	28	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	400,0	481,95	192 780
159	29	ТПрайс	Кабель огнестойкий для противопожарных систем КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	200,0	212,15	42 428
160	30	ТПрайс	Кабель огнестойкий для противопожарных систем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	190,0	131,15	24 918
161	31	ТПрайс	Кабель огнестойкий для противопожарных систем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	10,0	160,11	1 601

1	2	3	4	5	6	7	8
162	32	ТКоммерческое предложение ИП "PNA COMPAnY"	огнезащитный терморасширяющийся герметик Огнеза-ГТ (380мл)	шт	2,0	2 179,36	4 359
			ИТОГО по смете:	Тенге			3 133 080
			С07-01 - БЛАГОУСТРОЙСТВО				
			Раздел № 1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				
163	1	1101-0102-0309	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м /пригодный грунт/	м3	152,0	347,63	52 840
164	2	4102-0101-1010	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	273,6	368,28	100 761
165	3	1101-0203-0113	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	1 923,0	90,82	174 647
166	4	1101-0104-0201	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(срезка плодородного грунта)	м3	179,0	70,72	12 659
167	5	1101-0104-0209	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных с перемещением до 50м Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов	м3	179,0	50,54	9 047
			ИТОГО по разделу:	Тенге			349 954
			Раздел № 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО				
			Раздел № 2.1 ПОКРЫТИЕ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА-ТИП 1 - 900,5м2				
168	6	1127-0403-0101	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	900,5	1 115,29	1 004 319
169	7	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,25125	137 834,98	310 301
170	8	1127-0602-0306	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	900,5	1 936,75	1 744 043
171	9	1127-0602-0406 К2=2,00 =2,00*1,00	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ. 5см Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов	м2	900,5	423,09	380 993
172	10	1127-0602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	900,5	1 894,33	1 705 844
173	11	1127-0602-0401 К2=2,00 =2,00*1,00	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов	м2 покрытия	900,5	414,46	373 221
174	12	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	130,0	2 718,90	353 457

1	2	3	4	5	6	7	8
175	13	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,59	45 310,35	253 285
176	14	1101-0205-0502	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МЕСТНЫМ УТРАМБОВАННЫМ ГРУНТОМ	м3	10,4	1 545,58	16 074
177	15	1101-0205-0501	Засыпка плодородного слоя	м3	7,8	1 407,18	10 976
			ИТОГО по разделу:	Тенге			6 152 513
			Раздел № 2.2 УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ВОДООТВОДНЫХ				
178	16	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,295	8 237,29	2 430
179	17	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	5,0	6 671,80	33 359
180	18	ТПРАЙС	ЛОТОК ВОДООТВОДНОЙ ЛВ-30.38.61-Б-УО1 С РЕШЕТКОЙ ЩЕЛЕВОЙ ЧУГУННОЙ	КОМПЛ	5,0	111 386,00	556 930
181	19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,1	1 200,00	7 320
182	20	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	2 609 692,31	33 926
183	21	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,0	15 931,08	207 104
184	22	1122-1401-0302	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14,0	2 707,29	37 902
185	23	2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	14,0	1 736,64	24 313
			ИТОГО по разделу:	Тенге			903 284
			ИТОГО по разделу:	Тенге			7 055 797
			Раздел № 3 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ				
186	24	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2,0	9 275,50	18 551
187	25	2401-0202-0706	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.45 ГОСТ 32948-2014	шт.	2,0	12 696,50	25 393
188	26	2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А	шт.	1,0	6 916,00	6 916
189	27	2401-0201-0107	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В	шт.	1,0	9 550,00	9 550
			ИТОГО по разделу:	Тенге			60 410
			ИТОГО по смете:	Тенге			7 466 161
			Итого				39 296 585
190			Непредвиденные работы и затраты				1 257 048
				Всего по акту	X	X	40 553 633

1	2	3	4	5	6	7	8
				Сумма НДС	X	X	4 866 436
				Всего по акту	X	X	45 420 069

Заказчик

ТОО ИП "Борусан Макина Казахстан"

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Ki-bay"

(наименование организации)

Abay KYDYROV

Director

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)