Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Субподрядчик: ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		ЭЛ-20/1-2020	01.07.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	25 925 298									
		23 147 588							2 777 711	25 925 298

Подрядчик:

Субподрядчик:

Ф-2В

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Субподрядчик: ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год

Локальная смета 2-1-1
Договор № ЭЛ-20/1-2020 от 01.07.2020 г.

Фундаменты трансформаторов 110/6 кВ

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	47,5	286,37	286,37	13602	13602	--	2138	17000
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,51	--	2969		1259	
2	1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	7,43	221,05	221,05	1642	1642	--	258	2053
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,25	--	359		152	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,7	1240,42	--	2109	--	--	1518	3917
		НР - 72%; СП - 8%			1240,42	--	2109	--		290	
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	87,875	54,00	--	4745	--		--	5125
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	47,5	14,63	12,52	695	594	3	230	999
		НР - 72%; СП - 8%			2,06	4,66	98	221		74	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Грунтовая отмостка. Устройство. Группа грунтов 1**	м3 грунта	9,13	640,74	--	5850	--	--	4212	10867
		НР - 72%; СП - 8%			640,74	--	5850	--		805	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39961
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15839			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3549			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3		
		- Перевозка грузов	Тенге				4745				
		- Накладные расходы	Тенге							8356	
		- Сметная прибыль	Тенге							2960	
Итого смета			**Тенге**				**39 961**				
Оборудование							**0**				
ИТОГО СМР							**39 961**				
		Временные здания и сооружения 3,7%	**Тенге**				**1 479**				
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями			**Тенге**				**41 440**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,52%	**Тенге**				**1 459**				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г							**42 898**				
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,0498961							**45 039**				
Договорной коэффициент к = 0,9							**40 535**				
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			**Тенге**				**4 864**				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			**Тенге**				**45 399**				

Подрядчик:

Субподрядчик:

Ф-2В

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Субподрядчик: ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год

Локальная смета 2-2-3
Договор № ЭЛ-20/1-2020 от 01.07.2020 г.

ОРУ-110 кВ. Молниезащита и заземление

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	45	3209,64	1264,00	144434	56880	68823	27473	185659
		НР - 80%; СП - 8%			416,25	346,88	18731	15610		13753	
2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	850	569,84	22,66	484365	19263	340152	93509	624104
		НР - 72%; СП - 8%			147,00	5,79	124950	4924		46230	
3	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный Т-образный горячеоцинкованный. Монтаж оборудования**	шт.	2	1335,19	268,23	2670	536	34	1626	4640
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	78,99	2100	158		344	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								814403
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				145781				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76679			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20691			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						409009		
		- Накладные расходы	Тенге							122608	
		- Сметная прибыль	Тенге							60327	
	Итого смета		**Тенге**				**814 403**				
	Оборудование						**0**				
	ИТОГО СМР						**814 403**				
		Временные здания и сооружения 3,7%	**Тенге**				**30 133**				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**844 536**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,52%	**Тенге**				**29 728**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г						**874 264**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к=1,0498961						**917 886**				
	Договорной коэффициент к = 0,9						**826 097**				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				**99 132**				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**925 229**				

Подрядчик: **Субподрядчик:**

Ф-2В

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Субподрядчик: ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год

Локальная смета 2-3-1
Договор № ЭЛ-20/1-2020 от 01.07.2020 г.

Опорные конструкции БМЗ КРУ-6кВ

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РОСТВЕРКА									
11	1133-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1**	котлован	42	2177,44	1667,96	91452	70054	--	42621	144800
		НР - 80%; СП - 8%			509,48	759,01	21398	31878		10726	
12	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	26,25	202,72	195,92	5321	5143	1	1029	6858
		НР - 72%; СП - 8%			6,73	47,71	177	1252		508	
13	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	48,5625	54,00	--	2622	--		--	2832
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
14	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	26,25	14,63	12,52	384	329	1	127	552
		НР - 72%; СП - 8%			2,06	4,66	54	122		41	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В10. Устройство**	м3	2	22389,27	1042,88	44779	2086	40644	2223	50761
		НР - 91%; СП - 8%			1024,65	196,53	2049	393		3760	
16	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны под ростверк, массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	4,5024	20408,15	10303,70	91886	46391	2808	37580	139823
		НР - 69%; СП - 8%			9480,90	2615,76	42687	11777		10357	
17	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	142,8	7548,00	--	1077854	--	1077854	--	1164083
		СП - 8%			--	--	--	--		86228	
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	119,3136	75,24	2,21	8977	263	4381	3007	12943
		НР - 69%; СП - 8%			36,31	0,22	4333	26		959	
20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	14,7	640,74	--	9419	--	--	6782	17497
		НР - 72%; СП - 8%			640,74	--	9419	--		1296	
21	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	14,7	2561,00	--	37647	--	37647	--	40658
		СП - 8%			--	--	--	--		3012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлический ростверк. Монтаж**	т конструкций	6,8244	26130,87	9319,44	178328	63600	23989	73975	272486
		НР - 69%; СП - 8%			13296,30	2413,44	90739	16470		20184	
23	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	4,4628	439273,00	--	1960388	--	1960388	--	2117219
		СП - 8%			--	--	--	--		156831	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3970512
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				170856				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					187866			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61920			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3147713		
		- Перевозка грузов	Тенге				2622				
		- Накладные расходы	Тенге							167344	
		- Сметная прибыль	Тенге							294112	
	Итого смета		**Тенге**				**3 970 512**				
	Оборудование						**0**				
	ИТОГО СМР						**3 970 512**				
		Временные здания и сооружения 3,7%	**Тенге**				**146 909**				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**4 117 421**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,52%	**Тенге**				**144 933**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г						**4 262 354**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,0498961						**4 475 029**				
	Договорной коэффициент к = 0,9						**4 027 526**				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				**483 303**				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**4 510 829**				

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Субподрядчик: ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Наименование строительства и его адрес:

Ф-2В

Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год

Локальная смета 7-2-1
Договор № ЭЛ-20/1-2020 от 01.07.2020 г.

ОГРАЖДЕНИЕ ГПП 110/6 кВ

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	211,5	3638,86	948,23	769619	200550	232505	479279	1348809
		НР - 118%; СП - 8%			1591,32	329,10	336564	69604		99912	
2	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	32752,49	4354,33	65505	8709	17458	50080	124832
		НР - 118%; СП - 8%			19669,00	1551,36	39338	3103		9247	
3	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	712,93	27,16	713	27	42	764	1595
		НР - 118%; СП - 8%			643,97	3,69	644	4		118	
4	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах**	шт.	8	9236,00	5467,95	73888	43744	--	31936	114290
		НР - 72%; СП - 8%			3768,05	1776,34	30144	14211		8466	
5	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Подвеска проволоки колючей**	м проволоки	209,5	24,71	0,25	5177	52	--	5097	11096
		НР - 99%; СП - 8%			24,47	0,11	5125	23		822	
6	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (столб СМ1,СМ2)**	т	3,48702	491541,00	--	1714013	--	1714013	--	1851134
		СП - 8%			--	--	--	--		137121	
7	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Панели металические сетчатые массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	3,9007	504746,00	--	1968863	--	1968863	--	2126372
		СП - 8%				--	--	--		157509	
8	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	т	0,35	686222,00	--	240178	--	240178	--	259392
		СП - 8%			--	--	--	--		19214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Калитка КМСП 0,85х1,8)**	т	0,032	439273,00	--	14057	--	14057	--	15181
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
10	2106-0802-0106 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, сотверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (кронштейн КР1)**	т	0,03768	522886,00	--	19702	--	19702	--	21279
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	
11	2106-0802-0103 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,0057	507856,00	--	2895	--	2895	--	3126
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
12	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,2368	448766,00	--	106268	--	106268	--	114769
		СП - 8%			--	--	--	--		8501	
13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0012	404706,00	--	486	--	486	--	524
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
14	ООО Егоза Счет 34852 от 25.10.2018г.	**СББ диаметр витка 500 оцинк.**	м.п.	200	559,10	--	111821	--	111821	--	120766
		СП - 8%			--	--	--	--		8946	
15	ООО Егоза Счет 34852 от 25.10.2018г.	**ПББ диаметр витка 500 оцинк.**	м.п.	9,5	630,90	--	5994	--	5994	--	6473
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	600	68,49	1,56	41097	938	27430	8873	53967
		НР - 69%; СП - 8%			21,21	0,22	12729	130		3998	
17	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**	м3 грунта	12,1	377,46	--	4567	--	--	3288	8484
		НР - 72%; СП - 8%			377,46	--	4567	--		628	
18	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	22,385	54,00	--	1209	--		--	1305
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
19	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,1	14,63	12,52	177	151	1	59	254
		НР - 72%; СП - 8%			2,06	4,66	25			19	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 183 648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				429137				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					4461712	4461713		
		- Перевозка грузов	Тенге				1209				
		- Накладные расходы	Тенге							579376	
		- Сметная прибыль	Тенге							458049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого смета		Тенге				6 183 648				
	Оборудование						0				
	ИТОГО СМР						6 183 648				
		Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге				228 795				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге				6 412 443				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,52%	Тенге				225 718				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г						6 638 161				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,0498961						6 969 379				
	Договорной коэффициент к = 0,9						6 272 441				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				752 693				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге				7 025 134				

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: АО "Электромонтаж" Ф-2В
Субподрядчик: ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год

Локальная смета 2-1-1 Фундаменты трансформаторов 110/6 кВ
Договор № ЭЛ-20/1-2020 от 01.07.2020 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В10. Устройство**	м3	2,6	22389,27	1042,88	58212	2711	52837	2889	65990
		НР - 91%; СП - 8%			1024,65	196,53	2664	511		4888	
2	1133-0110-0202 РСНБ РК 2015	**Пути поперечные рельсовые на сборных железобетонных плитах. Укладка. Размер колеи 2000, 2500, 3000 мм, масса плит 3,3 т**	м пути	7	76326,49	739,40	534285	5176	465404	52447	633671
		НР - 80%; СП - 8%			9100,67	264,88	63705	1854		46939	
3	ТОО "Завод ЖБК №1"	**Плита (В25) ПФ35.15**	шт	4	164136,90	--	656548	--	656548	--	709071
		СП - 8%			--	--	--	--		52524	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	31	818,88	18,47	25385	573	17793	6590	34533
		НР - 93%; СП - 8%			226,42	2,17	7019	67		2558	
		МАСЛОПРИЕМНИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ									
5	1133-0110-0403 РСНБ РК 2015	**Плиты сборные железобетонные массой до 1 т ПН32.9-1 для трансформаторов. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	5,8	15623,37	7228,67	90616	41926	1405	49214	151016
		НР - 80%; СП - 8%			8152,64	2453,85	47285	14232		11186	
6	ТОО "Завод ЖБК №1"	**Плита ПН32.9-1**	шт	20	47172,62	--	943452	--	943452	--	1018929
		СП - 8%			--	--	--	--		75476	
7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	4	1452,34	837,51	5809	3350	--	4198	10808
		НР - 118%; СП - 8%			614,84	274,66	2459	1099		801	
8	2104-0409-0101 РСНБ РК 2015	**Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 1.6 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 13015-2003**	шт.	4	22975,00	--	91900	--	91900	--	99252
		СП - 8%			--	--	--	--		7352	
9	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,1262	663739,70	5803,68	83764	732	78404	5626	96541
		НР - 118%; СП - 8%			36675,20	1105,68	4628	140		7151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	1,64	141,23	3,13	232	5	150	53	308
		НР - 69%; СП - 8%			46,67	0,43	77	1		23	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	148	818,88	18,47	121194	2734	84950	31462	164869
		НР - 93%; СП - 8%			226,42	2,17	33510	321		12213	
12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	14	3524,86	861,70	49348	12064	28199	12763	67080
		НР - 93%; СП - 8%			648,96	331,32	9085	4638		4969	
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	138,4	5013,60	1452,20	693882	200984	395022	168551	931428
		НР - 93%; СП - 8%			707,20	602,32	97876	83361		68995	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (р-р М50). Устройство	м2 стяжки	137,84	587,75	25,17	81015	3470	38828	37887	128414
		НР - 94%; СП - 8%			280,88	11,52	38717	1588		9512	
15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные (р-р М50). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщ.50мм)	м2 стяжки	137,84	467,51	25,71	64441	3544	58026	4180	74110
		НР - 94%; СП - 8%			20,83	11,43	2871	1575		5490	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4186020
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				309897				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					277271			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					109387			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2912918		
		- Накладные расходы	Тенге							375860	
		- Сметная прибыль	Тенге							310077	
	Итого смета		Тенге				4 186 020				
	Оборудование						0				
	ИТОГО СМР						4 186 020				
		Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге				154 883				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге				4 340 903				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,52%	Тенге				152 800				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г						4 493 703				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к=1,0498961						4 717 921				
	Договорной коэффициент к = 0,9						4 246 129				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ -12 %		Тенге				509 538				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге				4 755 664				

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Субподрядчик: ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Наименование строительства и его адрес:

Ф-2В

Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год

Локальная смета 4-1-2
Договор № ЭЛ-20/1-2020 от 01.07.2020 г.

Отпайки от ВЛ-110 кВ №163, 164. Фундаменты

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4									
		ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК ФБ1 (2 ШТ)									
1	**1101-0102-0337 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**21,8**	**343,64**	**343,64**	**7491**	**7491**	**--**	**1177**	**9362**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**75,01**	**--**	**1635**		**694**	
2	**1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**924**	**265,27**	**265,27**	**245105**	**245105**	**--**	**38523**	**306319**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**57,91**	**--**	**53505**		**22690**	
3	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**29,2**	**1488,50**	**--**	**43464**	**--**	**--**	**31294**	**80739**
		НР - 72%; СП - 8%			**1488,50**	**--**	**43464**	**--**		**5981**	
4	**4102-0103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**40,33**	**54,00**	**--**	**2178**	**--**		**--**	**2352**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**174**	
5	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**21,8**	**17,54**	**15,02**	**382**	**327**	**1**	**127**	**550**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,48**	**5,59**	**54**	**122**		**41**	
6	**1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**924,6**	**39,62**	**39,62**	**36629**	**36629**	**--**	**7548**	**47711**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,34	--	10484		3534	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	924,6	157,58	75,29	145699	69609	--	77517	241074
		НР - 72%; СП - 8%			82,30	34,15	76091	31571		17857	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,6	768,89	--	21990	--	--	15833	40849
		НР - 72%; СП - 8%			768,89	--	21990	--		3026	
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,8	5445,48	1742,64	31584	10107	16555	8476	43265
		НР - 93%; СП - 8%			848,64	722,78	4922	4192		3205	
10	1133-0101-0108 РСНБ РК 2015	Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3. Установка	м3	16	11788,11	7479,43	188610	119671	2773	77248	287126
		НР - 80%; СП - 8%			4135,39	1899,60	66166	30394		21269	
11	ТОО "Темирбетон-1"	Фундаменты под опоры линий электропередачи марки Ф4-А из тяжелого бетона класса В30	шт.	8	420232,14	--	3361857	--	3361857	--	3630806
		СП - 8%			--	--	--	--		268949	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	133,6	867,86	22,17	115946	2962	76685	34081	162029
		НР - 93%; СП - 8%			271,70	2,60	36299	348		12002	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4852182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				248987				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					491901			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132250			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3457871		
		- Перевозка грузов	Тенге				2178				
		- Накладные расходы	Тенге							291824	
		- Сметная прибыль	Тенге							359422	
	Итого смета		Тенге				4 852 182				
	Оборудование						0				
	ИТОГО СМР						4 852 182				
		Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге				179 531				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге				5 031 713				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,52%	Тенге				177 116				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г						5 208 829				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к=1,0498961						5 468 729				
	Договорной коэффициент к = 0,9						4 921 856				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				590 623				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге				5 512 479				

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Субподрядчик: ТОО "ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Наименование строительства и его адрес:

Ф-2В

Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год

Монтажные чертежи установки трансформаторов 110/6 кВ

Локальная смета 2-1-2
Договор № ЭЛ-20/1-2020 от 01.07.2020 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 10000, 16000 КВХА. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**860963,02**	**345087,39**	**1721926**	**690175**	**93007**	**845836**	**2773183**
		НР - 72%; СП - 8%			**469372,00**	**118013,83**	**938744**	**236028**		**205421**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2773183**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**938744**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**690175**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**236028**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**93007**		
		- Накладные расходы	Тенге							**845836**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**205421**	
Итого смета			**Тенге**				**2 773 183**				
Оборудование							**0**				
ИТОГО СМР							**2 773 183**				
		Временные здания и сооружения 3,7%	**Тенге**				**102 608**				
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями			**Тенге**				**2 875 791**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,52%	**Тенге**				**101 228**				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г							**2 977 019**				
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,0498961							**3 125 560**				
Договорной коэффициент к = 0,9							**2 813 004**				
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12 %			**Тенге**				**337 560**				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			**Тенге**				**3 150 564**				

Подрядчик: **Субподрядчик:**