Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, участок № 2 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 839 040,80	2 059 725,70	1 839 040,80	2 059 725,70	1 839 040,80	2 059 725,70
	Всего к оплате подрядчику	**1 839 040,80**	**2 059 725,70**	**1 839 040,80**	**2 059 725,70**	**1 839 040,80**	**2 059 725,70**

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства" Буландынского района	И.О. руководителя ТОО "Корпорация Али"	Директор ТОО "ПремиумСтройТех"	И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"
Джакупова Г.Б.	Куанышев А.С.	Лобода К.В.	Пономарева М.В.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, участок № 2 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) 2024.8

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружная сеть водопровода				
1	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	254,6735	303	77166
2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	7,8765	11 354	89430
3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	210,04	67	14073
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	52,51	4 196	220332
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	210,04	662	139046
6	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	11,36	13 670	155291
7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,04	1 509 642	60386
8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	40,4	1 828	73851
9	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,025	2 043 838	51096
10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	25,25	143	3611
11	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,001	2 335 237	2335

1	2	3	4	5	6	7
12	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	3 617	3617
13	6301-0202-0441 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,001	700 871	701
14	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0004	2 043 838	818
15	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,4	505	202
16	6301-0202-0439 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,0004	586 065	234
17	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	5 790	11580
18	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8 398	16796
19	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864	19456
20	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	11 978	11978
21	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405	2810
22	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957	1957
23	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	2	4 772	9544
24	1129-0174-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	3	5 131	15393
25	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1	380	380
26	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,5	3 817	5726
27	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	1,7858	135 541	242049
28	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	37 931	37931

1	2	3	4	5	6	7
29	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 811	12811
30	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	29 950	119800
31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 265	4265
32	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	36 571	36571
33	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0267	1 159 417	30956
34	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355	40355
35	6301-0301-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,04	287 386	11495
36	6301-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,025	278 426	6961
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1531003**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			750811
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*363392*
		машины и механизмы	тенге			219730
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59361*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			560465
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	188		
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ				**1531003**
		в том числе оборудование				0
		в том числе СМР				**1 531 003**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9.2%				140 852
		Итого				**1 671 855**
		Сметная прибыль 5%				83 593
		Непредвиденные работы и затраты - 5%				83 593
		Итого СМР				**1 839 041**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000				1 839 041
		НДС (12%)				**220 685**
		Всего				**2 059 726**

1	2	3	4	5	6	7

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Джакупова Г.Б.

Технадзор:

И.О. руководителя ТОО "Корпорация Али"

Куанышев А.С.

Автор:

Директор ТОО "ПремиумСтройТех"

Лобода К.В.

Подрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.