Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
140240006727

Заказчик **ТОО "Жайык Сити",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпиты с., Маметовой, дом № 22**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "TaF Company",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 8 марта, дом № 2, к.8** **190140024814**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №220126/00 от 07.10 2022г.

Номер документа	Дата составления
23	**15.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на «Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома № 36, 37 в микрорайоне № 3 жилого массива "Нур - Актобе " города Актобе Благоустройство и озеленение»			Работа	1	39,099,093.00	39,099,093.00	4,189,188.54
				Итого	1	x	39,099,093.00	4,189,188.54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Комилов Т.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "TaF Company"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на «Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома № 36, 37 в микрорайоне № 3 жилого массива "Нур – Актобе " города Актобе Благоустройство и озеленение»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2

за май 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№220126/00 от 07.10 2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на «Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома № 36, 37 в микрорайоне № 3 жилого массива "Нур – Актобе " города Актобе Благоустройство и озеленение»	44099093	34909904,46							4189188,54	39099093

Заказчик:Руководитель Директор ТОО "Жайык Сити"Молдагалиев Мереке Конысбаевич, БИН 140240006727 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "TaF Company" Комилов Толгат Шопулатович БИН 190140024814 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик:Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "TaF Company", Республика Казахстан, Актюбинская область
Стройка: Строительно-монтажные работы на «Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома № 36, 37 в микрорайоне № 3 жилого массива
Договор подряда (контракт) №11 от 03.03 2022г.

Акт выполненных работ № 2
за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Асфальтобетонное покрытие-5170м²											
1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**536.66818**	**8667.63**	**1407.68**	**4651641**	**755458**	**3786810**	**309347**	**5357864**
		НР - 108%; СП - 8%			**203.80**	**329.92**	**109373**	**177058**		**396877**	
2	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания толщиной 12см из щебня фракции 20-40мм,однослойные.Устройство**	**м² основания**	**5170**	**1014.60**	**300.69**	**5245482**	**1554567**	**3388935**	**799799**	**6528883**
		НР - 108%; СП - 8%			**58.41**	**84.83**	**301980**	**438571**		**483602**	
3	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Добавить на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 15см из щебня фракции 20-40мм**	**м² основания**	**15510**	**72.05**	**17.52**	**1117496**	**271735**	**831647**	**102676**	**1317730**
		НР - 108%; СП - 8%			**0.91**	**5.22**	**14114**	**80962**		**97558**	
4	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2.585**	**202822.81**	**3016.20**	**524297**	**7797**	**516500**	**3697**	**570234**
		НР - 108%; СП - 8%			--	**1324.30**	--	**3423**		**42240**	
9	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**315**	**2647.17**	**43.83**	**833859**	**13806**	**474715**	**378888**	**1309767**
		НР - 108%; СП - 8%			**1096.31**	**17.41**	**345338**	**5484**		**97020**	
10	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м³**	**14.175**	**47338.00**	--	**671016**	--	**671016**	--	**724697**
		СП - 8%			--	--	--	--		**53681**	
Плиточное покрытие-864м²											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основание толщиной 12см из щебня фракции 10-20мм,однослойные.Устройство	м² основания	864	1195.51	300.69	1032921	259796	722659	133661	1259911
		НР - 108%; СП - 8%			58.41	84.83	50466	73293		93329	
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	86.4	8667.63	1407.68	748883	121623	609652	49803	862580
		НР - 108%; СП - 8%			203.80	329.92	17608	28505		63895	
13	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие тротуарной плиткой	м²	864	2586.18	246.85	2234460	213278	9211	1843301	4403981
		НР - 88%; СП - 8%			2328.67	95.71	2011971	82693		326220	
14	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	881.28	2555.00	--	2251670	--	2251670	--	2431804
		СП - 8%			--	--	--	--		180134	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	560	2647.17	43.83	1482415	24545	843936	673579	2328474
		НР - 108%; СП - 8%			1096.31	17.41	613934	9750		172480	
16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	8.96	47338.00	--	424148	--	424148	--	458080
		СП - 8%			--	--	--	--		33932	
		Подпорная стенка									
1	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	59	347.20	347.20	20485	20485	--	3548	25955
		НР - 72%; СП - 8%			--	83.52	--	4928		1923	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2	4594.97	--	9190	--	--	6617	17071
		НР - 72%; СП - 8%			4594.97	--	9190	--		1265	
3	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	24	1775.58	--	42614	--	--	30682	79160
		НР - 72%; СП - 8%			1775.58	--	42614	--		5864	
4	1101-0205-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 излишнего грунта	м³ грунта	37	1022.64	--	37838	--	--	27243	70288
		НР - 72%; СП - 8%			1022.64	--	37838	--		5207	
5	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	66.6	58.00	--	3863	--		--	4172
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	37	40.52	35.91	1499	1328	7	385	2034
		НР - 72%; СП - 8%			4.44	10.01	164	370		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м³ основания	8	9704.98 1144.59	1496.14 583.83	77640 9157	11969 4671	56514	12859 7240	97739
8	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	21	3467.40 665.69	1680.58 361.99	72815 13979	35292 7602	23544	25466 7862	106143
9	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	78	7241.33 1543.13	3754.82 808.77	564824 120364	292876 63084	151584	216469 62504	843796
10	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м³	70.038	32752.00 --	-- --	2293885 --	-- --	2293885	-- 183511	2477396
11	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость *СП - 8%*	тенге	70.038	284.00 --	-- --	19891 --	-- --	--	-- 1591	21482
12	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость *СП - 8%*	тенге	70.038	491.28 --	-- --	34408 --	-- --	--	-- 2752	37160
13	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монолитные заделки между блоками из бетона В15.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0.36	32786.40 5084.71	1947.04 449.42	11803 1830	701 162	9272	1813 1089	14705
14	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Дренажные трубы диаметром 50мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0.018	650134.28 530207.04	97600.80 35970.05	11702 9544	1756 647	402	10089 1743	23535
15	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	18.072	1801.00 --	-- --	32548 --	-- --	32548	-- 2604	35152
16	1122-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Дренажные трубы диаметром 127мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0.0035	920254.00 687383.04	182934.58 70421.47	3221 2406	640 246	175	2626 468	6315
17	241-102-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм *СП - 8%*	м	3.514	4290.00 --	-- --	15075 --	-- --	15075	-- 1206	16281
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Дренаж из щебня.Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м³ основания	0.9	8738.35 1247.31	2592.54 1061.40	7865 1123	2333 955	4409	1932 784	10581
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	164.31	1185.84 398.87	28.64 3.82	194845 65538	4706 628	124601	61534 20511	276890
20	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Облицовка подпорной стенки плиткой под натуральный камень *НР - 80%; СП - 8%*	м² поверхности облицовки	67.2	5234.28 4725.95	37.70 20.30	351744 317584	2533 1364	31627	255158 48552	655454
21	231-302-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость плитки под натуральный камень	м²	67.2	2348.00	--	157786	--	157786	--	170409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12623	
22	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Металлическое ограждение.Монтаж**	т конструкций	2.16975	105094.73	35815.29	228029	77710	34290	98063	352180
		НР - 69%; СП - 8%			53475.69	12025.26	116029	26092		26087	
23	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	2.16975	1004968.00	--	2180529	--	2180529	--	2354971
		СП - 8%			--	--	--	--		174442	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м²	64.36	93.60	2.28	6024	147	3599	1588	8221
		НР - 69%; СП - 8%			35.39	0.36	2278	23		609	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35261095
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4605584				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6178877			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1366594			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44676448		
		- Накладные расходы	Тенге							5857892	
		- Сметная прибыль	Тенге							4910127	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35261095

СТОИМОСТЬ СМР:	35261095
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	317350
ИТОГО	35578445
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,26%	448288
ИТОГО	36026733
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	720535
ИТОГО	36747268
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95	34909905
НДС, 12%	4189189
ИТОГО ПО АКТУ	39099093

Заказчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев Мереке Конысбаевич, БИН 140240006727 _____
Утарбаев Саламат Жубаткanович, БИН 050940005943_____

Подрядчик: Директор ТОО "TaF Company Комилов Толгат Шопулатович, БИН 190140024814 _____

Эксперт(ы) технического надзора: _____