Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 10кВ по улице Коммунистическая, участок №3 в с. Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2025 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	7 970 739,09	8 927 227,79	7 970 739,09	8 927 227,79	7 970 739,09	8 927 227,79
	Всего к оплате подрядчику	**7 970 739,09**	**8 927 227,79**	**7 970 739,09**	**8 927 227,79**	**7 970 739,09**	**8 927 227,79**

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"	Директор ТОО "Hause project kz"	Директор ТОО "АкОлЖа Тел"
Макрдумян С.Г.	Пономарева М.В.	Немерехан Н.Н.	Садуакас Д.Ш.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "АқОлЖа Тел"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 10кВ по улице Коммунистическая, участок №3 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за январь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 10 кВ.										
		Провод СИП										
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,155		377 819	86 265	58562	13371	13838	--	58562
						202 278	23 134	31353	3586		--	
2	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	м	155		598	--	92690	--	92690	--	92690
						--	--	--	--		--	
3	прайс лист	SDI46.710, ограничитель перенапряжения с искровым промежутком для промежуточной опоры (Ensto)	шт	1		78 655,36	--	78655	--	78655	--	78655
						--	--	--	--		--	
		Стойки СВ										
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1		28 762	10 923	28762	10923	923	--	28762
						16 916	3 613	16916	3613		--	
5	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1		67 633	--	67633	--	67633	--	67633
						--	--	--	--		--	
6	1133-0109-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0152		354 893	179 764	5394	2732	64	--	5394
						170 944	37 793	2598	574		--	
7	252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1		139 767	--	139767	--	139767	--	139767
						--	--	--	--		--	
8	прайс лист	Проводник заземления ГОСТ2590-71 В10	м	11		1 303,57	--	14339	--	14339	--	14339
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	прайс лист	Наконечник кабельный AL/Cu с болтами со срывной головкой 6-50 мм?, под болт М12 "LUG6-50/12LVTIN"	шт	1	6 642,86	--	6643	--	6643	--	6643
					--	--	--	--		--	
10	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	17 744	--	53232	--	53232	--	53232
					--	--	--	--		--	
11	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 543	--	2543	--	2543	--	2543
					--	--	--	--		--	
12	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	6	35 137	--	210822	--	210822	--	210822
					--	--	--	--		--	
13	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	589	--	589	--	589	--	589
					--	--	--	--		--	
		Заземление									
14	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	2,9	303	275	879	797	--	--	879
					28	58	81	168		--	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2,9	4 196	--	12168	--	--	--	12168
					4 196	--	12168	--		--	
16	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	14	1 436	63	20104	882	7420	--	20104
					843	17	11802	238		--	
17	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм	м	5	1 309	45	6545	225	1505	--	6545
					963	10	4815	50		--	
		Трансформаторная подстанция КТПН									
18	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м^2 покрытия	0,38	1 678	394	638	150	374	--	638
					300	97	114	37		--	
19	216-201-0200 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0038	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м^2 покрытия	0,38	198	34	75	13	60	--	75
					4	9	2	3		--	
21	216-201-0200 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0012388	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
22	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	8 221	3 651	32884	14604	--	--	32884
					4 570	1 076	18280	4304		--	
23	261-101-0361 РСНБ РК 2022	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,2	63 537	--	139781	--	139781	--	139781
					--	--	--	--		--	
		оборудования									
25	1308-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор трехфазный линейный 10 кВ мощностью 16000, 40000 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	2 348 822	467 384	2348822	467384	59752	--	2348822
					1 821 686	135 548	1821686	135548		--	
26	прайс лист	Трансформатор с комплектом	комплект	1	3 839 285,71	--	3839286	--		--	3839286
					--	--	--	--	3839286	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7160813
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1919815				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					511081			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					148121			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						890630		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3839286		

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**7 160 813**
в том числе оборудование	**3 839 286**
в том числе СМР	**3 321 527**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	249 115
Итого	**3 570 642**
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	10 712
Итого	**3 581 353**
Сметная прибыль 5%	179 068
Непредвиденные работы и затраты - 5%	371 032
Итого СМР	**7 970 739**
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000	**7 970 739**
НДС (12%)	956 489
Всего	**8 927 228**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Макрдумян С.Г.

Технадзор:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Автор:

Директор ТОО "Hause project kz"

Немерехан Н.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

Садуакас Д.Ш.