Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"
Подрядчик: ТОО "Жайык Жарыгы"

Наименование стройки - Перенос сетей находящихся на опорах наружного освещения на подземную кабельную линию с установкой стальных опор с двух сторон улицы с светодиодными светильниками по пр.Евразия от ул.Чаган-Набережная до п/п в районе 2-ой базы (2-х стороннее освещение) в г.Уральске ЗКО

Наименование объекта - пр.Евразия от ул.Чаган-Набережная до п/п в районе 2-ой базы

АКТ выполненных работ №3

на перенос сетей находящихся на опорах наружного освещения на подземную кабельную линию с установкой стальных опор с двух сторон улицы с светодиодными светильниками по пр.Евразия от ул.Чаган-Набережная до п/п в районе 2-ой базы (2-х стороннее освещение) в г.Уральске ЗКО за ноябрь 2014 года

Сметная стоимость	12243,517	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6476	чел.-ч
Сметная заработная плата	1241,526	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1	Е0133-251-11 к=0,5	**Демонтаж опор**	44	913,60	735,85	40198	32377	17159	1,13	50	
		опора		177,75	193,66	7821	8521	105	0,73	32	
2	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 к=0,5	**То же, кронштейны сварные металлические, количество рожков - 2**	58	1231,87	903,36	71448	52395	28521	1,82	106	
		шт		328,51	189,10	19054	10968	95	1,10	64	
3	Е0133-109-7 к=0,5	**Демонтаж проводов**	1	7141,30	1077,55	7141	1078	6784	34,75	35	
		1км		6063,75	397,12	6064	397	105	1,94	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0108-361-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 к=0,5	Демонтаж изоляторов								
			50	358,72	250,59	17936	12529	7626	0,58	29
		шт		89,23	52,40	4462	2620	95	0,30	15
5	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках								
			24,5	247,10	--	6054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках								
			24,5	234,30	--	5740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С010331-Т20-31	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 3, группа дорог 1								
			24,5	308,60	--	7561	--	1512	1,30	32
		т		61,72	--	1512	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			156079	98379			251
			Тенге			39857	22506			113
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			96526				
		Накладные расходы -	Тенге			42930				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6440			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8367				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			147823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				50949			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19355				
		Накладные расходы -	Тенге			1512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				227			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				1739			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40198				
		Накладные расходы -	Тенге			17159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2574			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3441				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				18916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			230741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							394
		Сметная заработная плата -	Тенге				71604			
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ								
8	Е0134-101-1	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до2-х отверстий**	16	230292,38	--	3684678	--	483120	175,00	2800
		кан.-км		27450,00	--	439200	--	110	--	--
9	Е0122-46-11	**Продавливание грунта стальными трубами диам. 250 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/**	250	1390,87	829,96	347718	207490	298748	2,61	653
		м		472,50	446,72	118125	111681	130	1,44	360
10	Е0122-46-18	**Продавливание грунта стальными трубами диам. 250 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/**	50	1621,21	1008,11	81060	50405	72488	3,12	156
		м		564,75	550,45	28238	27522	130	1,78	89
11	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм**	300	2999,00	--	899700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	4000	27,70	2,10	110800	8400	76760	0,10	400
		м		19,70	0,50	78800	2000	95	--	12
13	С151601-544 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2**	4	309900,00	--	1239600	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6363556	266296			4009
			Тенге			664363	141204			461
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1350400				
		Накладные расходы -	Тенге			76760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11514			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85630				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1512790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							450
		Сметная заработная плата -	Тенге				92314			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4113456				
		Накладные расходы -	Тенге			854356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128153			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			298069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5265881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4485
		Сметная заработная плата -	Тенге				852919			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			899700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53982				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			953682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7732352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4935
		Сметная заработная плата -	Тенге				945233			
		РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
14	**Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006**	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2**	**100**	**2617,87**	**1806,72**	**261787**	**180672**	**98347**	**3,64**	**364**
		шт		**657,02**	**378,21**	**65702**	**37821**	**95**	**2,19**	**219**
15	**С Прайс**	**Кронштейн 2м покрытие горячее цинкование-двухрожк.**	**100**	**2787,75**	**--**	**278775**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**Е0133-115-2**	**Установка светильников с лампами люминесцентными**	**60**	**1745,38**	**1411,25**	**104723**	**84675**	**36090**	**2,01**	**121**
		шт		**333,00**	**239,85**	**19980**	**14391**	**105**	**0,81**	**49**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С Прайс	Светильник светодиодный LL ДКУ-200-0302-65Д	60	47789,92	--	2867395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	60	501,20	13,20	30072	792	13070	1,00	60
		шт		227,00	2,30	13620	138	95	0,01	1
19	С151801-10	Выключатель автоматический	60	343,00	--	20580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-352-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Установка клеммных коробок	100	489,08	325,67	48908	32567	20571	0,82	82
		шт		148,01	68,53	14801	6853	95	0,40	40
21	С Прайс	Клеммы IKZ-4/02	100	1541,76	--	154176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в опорах, в трубах	1134	27,70	2,10	31412	2381	21761	0,10	113
		м		19,70	0,50	22340	567	95	--	3
23	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,567	85800,00	--	48649	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-151	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,567	18600,00	--	10546	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3857023	301087			740
			Тенге			136443	59770			312
	Стоимость оборудования -		Тенге			154176				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			154176				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			556676				
		Накладные расходы -	Тенге			189839				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28476			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44791				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			791306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1147
		Сметная заработная плата -	Тенге				224688			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3146170				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3334940				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4280423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1147
		Сметная заработная плата -	Тенге				224688			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10376658	665762			4999
			Тенге			840663	223479			885
	Стоимость оборудования -		Тенге			154176				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			154176				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2003602				
		Накладные расходы -	Тенге			309529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46429			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138788				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2451919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1868
		Сметная заработная плата -	Тенге				367951			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7278981				
		Накладные расходы -	Тенге			855868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128380			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			488091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8622940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4517
		Сметная заработная плата -	Тенге				854658			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40198				
		Накладные расходы -	Тенге			17159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2574			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3441				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				18916			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			899700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53982				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			953682				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12243517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1241526			
		Итого СМР:				12089341				
		Временные здания и сооружения 2,24%	Тенге			270801				
		Итого:				12360142				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,79%	Тенге			221247				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			123601				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			49441				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			12754431				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.с учетом оборудования	Тенге			12908607				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г	Тенге			30847408				
		Налоги,сборы,обяз.платежи 2%	Тенге			616948				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			31464356				
		НДС 12%	Тенге			3775723				
		Стоимость строительства	Тенге			35240079				

Директор ТОО "Жайык Жарығы": _____ Н.Н. Тулеубулатов

Начальник ПТО _____ М.Уразов

Гл.экономист _____ Д.Есенгалиева

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ,ПТиАД г.Уральска": _____ Р.С.Закарин

Гл.специалист _____ М.Р.Мулкай

Гл.специалист _____ М.Б.Баяхатов

Технологическое сопровождение ИП "K-Service": _____ К.М.Киреев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"
Подрядчик: ТОО "Жайык Жарыгы"

Наименование стройки - Перенос сетей находящихся на опорах наружного освещения на подземную кабельную линию с установкой стальных опор с двух сторон улицы с светодиодными светильниками по пр.Евразия от ул.Чаган-Набережная до п/п в районе 2-ой базы (2-х стороннее освещение) в г.Уральске ЗКО

Наименование объекта - пр.Евразия от ул.Чаган-Набережная до п/п в районе 2-ой базы

АКТ выполненных работ №4

на перенос сетей находящихся на опорах наружного освещения на подземную кабельную линию с установкой стальных опор с двух сторон улицы с светодиодными светильниками по пр.Евразия от ул.Чаган-Набережная до п/п в районе 2-ой базы (2-х стороннее освещение) в г.Уральске ЗКО за ноябрь 2014 года

Сметная стоимость	10650,234	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8043	чел.-ч
Сметная заработная плата	1424,378	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
1	Е0133-109-7 к=0,5	**Демонтаж проводов**	0,7	7141,30	1077,55	4999	754	4749	34,75	24		
		1км		6063,75	397,12	4245	278	105	1,94	1		
2	Ц0108-361-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 к=0,5	**Демонтаж изоляторов**	110	358,72	250,59	39460	27564	16776	0,58	64		
		шт		89,23	52,40	9815	5764	95	0,30	33		
3	С01031-А18-1	**Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках**	4,46	247,10	--	1102	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	С01031-А18-2	**Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках**	4,46	234,30	--	1045	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С010331-Т20-31	**Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 3, группа дорог 1**								
			4,46	308,60	--	1376	--	275	1,30	6
		т		61,72	--	275	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			47982	28319			94
			Тенге			16415	6042			35
Стоимость монтажных работ -			Тенге			44458				
		Накладные расходы -	Тенге			21525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3229			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3959				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			69942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				25411			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3523				
		Накладные расходы -	Тенге			275				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			73969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				25727			
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ								
6	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			1608	218,93	--	352039	--	397805	1,54	2476
		м3		218,93	--	352039	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			1608	134,10	--	215633	--	243665	0,97	1563
		м3		134,10	--	215633	--	113	--	--
8	Е0122-46-11	**Продавливание грунта стальными трубами диам. 250 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/**								
			169	1390,87	829,96	235057	140264	201954	2,61	441
		м		472,50	446,72	79853	75496	130	1,44	244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0122-46-18	Продавливание грунта стальными трубами диам. 250 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/								
			55	1621,21	1008,11	89166	55446	79737	3,12	172
		м		564,75	550,45	31061	30275	130	1,78	98
10	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм								
			359	2999,00	--	1076641	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	У53-11-7	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-3								
			37	35063,86	7641,00	1297363	282717	252788	26,00	962
		колодец		4208,00	2003,00	155696	74111	110	8,00	296
12	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные								
			45,51	21900,00	--	996669	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4262569	478426			5614
			Тенге			834282	179882			637
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3185928				
		Накладные расходы -	Тенге			1175948				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							588
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176392			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261713				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4623588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6839
		Сметная заработная плата -	Тенге				1190556			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1076641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64598				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1141239				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5764827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6839
		Сметная заработная плата -	Тенге				1190556			
РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
13	Е0133-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов								
			45	16797,57	--	485891	--	16478	2,21	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		348,75	--	15694	--	105	--	--
14	Е0133-251-11	Установка стальных опор	45	1827,20	1471,70	82224	66227	35098	2,26	102
		опора		355,50	387,32	15998	17429	105	1,45	65
15	С Прайс	Опора освещения металлическая покрытие горячее цинкование Н 10м	45	24691,46	--	1111116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	40	2617,87	1806,72	104715	72269	39339	3,64	146
		шт		657,02	378,21	26281	15128	95	2,19	88
17	С Прайс	Кронштейн 2м покрытие горячее цинкование-двухрожк.	40	2787,75	--	111510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	40	1745,38	1411,25	69815	56450	24060	2,01	80
		шт		333,00	239,85	13320	9594	105	0,81	32
19	С Прайс	Светильник светодиодный LL ДКУ-200-0302-65Д	40	47789,92	--	1911597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в опорах, в трубах	756	27,70	2,10	20941	1588	14508	0,10	76
		м		19,70	0,50	14893	378	95	--	2
21	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,378	85800,00	--	32432	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-151	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,378	18600,00	--	7031	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	40	501,20	13,20	20048	528	8713	1,00	40
		шт		227,00	2,30	9080	92	95	0,01	1
24	С151801-10	Выключатель автоматический	40	343,00	--	13720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц0108-352-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Установка клеммных коробок								
			200	489,08	325,67	97816	65134	41142	0,82	164
		шт		148,01	68,53	29602	13705	95	0,40	79
26	С Прайс	Клеммы IKZ-4/02	200	1541,76	--	308352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4377207	262195			707
			Тенге			124867	56327			268
	Стоимость оборудования -		Тенге			308352				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			308352				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			366518				
		Накладные расходы -	Тенге			127762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29657				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			523937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							772
		Сметная заработная плата -	Тенге				151238			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3620113				
		Накладные расходы -	Тенге			16478				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2472			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3854787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				18166			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82224				
		Накладные расходы -	Тенге			35098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5265			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7039				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			124362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				38692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4811437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1064
		Сметная заработная плата -	Тенге				208095			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8687758	768940			6415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			975564	242251			940
	Стоимость оборудования -		Тенге			308352				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			308352				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			410977				
		Накладные расходы -	Тенге			149286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22393			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33616				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			593879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							906
		Сметная заработная плата -	Тенге				176649			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6809564				
		Накладные расходы -	Тенге			1192701				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178905			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			480136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8482401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6953
		Сметная заработная плата -	Тенге				1209038			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82224				
		Накладные расходы -	Тенге			35098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5265			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7039				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			124362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				38692			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1076641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64598				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1141239				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10650234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8043
		Сметная заработная плата -	Тенге				1424378			
		Итого СМР:				10341882				
		Временные здания и сооружения 2,24%	Тенге			231658				
		Итого:				10573540				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,79%	Тенге			189266				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			105735				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			42294				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			10910835				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.с учетом оборудования	Тенге			11219187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г.	Тенге			26810239				
		Налоги,сборы,обяз.платежи 2%	Тенге			536205				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			27346444				
		НДС 12%	Тенге			3281573				
		Стоимость строительства	Тенге			30628017				

Директор ТОО "Жайык Жарыгы":

Н.Х.Кулеугалиев

Начальник ПТО М.Уразов

Гл.экономист Д.Есенгалиева

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ,ПТиАД г.Уральска":

Р.С.Закарин

Гл.специалист М.Р.Мулкай

Гл.специалист М.Б.Баяхатов

Технологическое сопровождение ИП "K-Service":

К.М.Киреев