Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан,Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик, дом № 11	130740015861
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Коктобе Строй Недвижимость",Республика Казахстан, Алматинская обл., Алматы, Райымбека, дом № 348, к.314, тел.: (727) 265-02-13	050540007787

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор 19/65 от 04.09.2019, дополнительное соглашение №6 от 21.01.2020г

Номер документа	Дата составления
4	19.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газификация г. Астаны. I-очередь строительства 1,2 пусковые комплексы			работа	1	568 644 257,08	568 644 257,08
				Итого	1	x	568 644 257,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.05.2020

М.П.

Сканировано с CamScanner

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"
Генподрядчик: ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
Подрядные работы: Газификация г.Астаны. I-очередь строительства 1,2 пусковые комплексы

Справка №8

о стоимости выполненных работ за май 2020г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№19/65	04.09.2019г				
				дополнительное соглашение					
				№1	10.09.2019г				
				№2	26.11.2019г				
				№3	11.12.2019г				
				№4	13.12.2019г				
				№5	20.12.2019г				
				№6	21.01.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	2 413 251 845,01								60 926 170,40	
в т.ч. май 2020г.	**568 644 257,08**	**507 718 086,68**	507 718 086,68						60 926 170,40	568 644 257,08

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"
Базіл Е.Д.

БИН 130740001588

Технический надзор:
Директор ТОО "KZ Строиэксперт" **Ли Т.С.**

БИН 020340001190

Подрядчик:
Директор
ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
Галиев Б.Т

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Руководитель представительства в г.Нур-Султан
Галиев Е.Б.
(по доверенности)

Сканировано с CamScanner

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4) 19000070

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РП "Газификация г.Астаны. I-очередь строительства 1,2 пусковые комплексы" ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети газоснабжения 1 очередь 1,2 пусковой комплекс
ДОГОВОР:№19/65 04.09.2019г. Дополнительное соглашение №1 от 10.09.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г
Дополнительное соглашение №2 от 26.11.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г
Дополнительное соглашение №3 от 11.12.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г
Дополнительное соглашение №4 от 13.12.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г
Дополнительное соглашение №5 от 20.12.2019г к договору №19/65 от 04.09.2019г
Дополнительное соглашение №6 от 21.01.2020г к договору №19/65 от 04.09.2019г

Акт выполненных работ №8

за май 2020 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Техническая рекультивация												
14.	1101-0205 -Траншеи. Водоотлив -1201 РСНБ РК 2015 НР - 72%; СП - 8%		м3 мокрого грунта	3731	1212,64	1212,64	4524360	4524360	--	2228034	7292585			
					--	829,4	--	3094491	--	540191				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	4524360	4524360	--	2228034	7292585			
			Тенге		--	--	--	3094491	--	540191				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4524360							
	Всего заработная плата		Тенге					3094491						
	Накладные расходы		Тенге				2228034							
	Сметная прибыль		Тенге				540191							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7292585							
	Сметная заработная плата		Тенге					3094491						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				7292585							
	Сметная заработная плата		Тенге					3094491						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге											7292585
	В ТОМ ЧИСЛЕ:													
	Зарплата рабочих строителей		Тенге											

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4524360				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					3094491			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		Оборудование, инвентарь	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				2228034				
		Сметная прибыль	Тенге				540191				

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
НА Площадка ПГБ

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГРП "ТЭЦ-1" и ГРП "ТЭЦ-3"

		Установка кранов										
4.				2	15368900	--	30737800	--	--	--	30737800
	5101-0904 -0106 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-700 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	30737800	--	
6.				2	3179170	--	6358340	--	--	--	6358340
	5101-0904 -0103 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-400 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	6358340	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	37096140	--	--	--	37096140
			Тенге		--	--	--	--	37096140	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				37096140				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				37096140				
	Стоимость монтажных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
	Накладные расходы		Тенге								
	Сметная прибыль		Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				37096140				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								37096140
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Оборудование, инвентарь		Тенге				37096140				
	Накладные расходы		Тенге								
	Сметная прибыль		Тенге								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-1

РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов

17.				1452,442	48320	--	70181997	--	70181997	--	75796557
	СТПРАЙС-Л ТОО "ОМК" Казахстан	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов тип 3 Ст20, класс D 630 мм, толщина стенки 8мм ГОСТ 20295-85 с наружным покрытием не менее 2,5 мм ГОСТ 31448-2012	м		--	--	--	--	--	5614560	
		СП - 8%									
18.				712,8	423378,9	--	301784480	--	301784480	--	325927238
	СТ Прайс стр.52	-Труба стальная с изоляцией, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 20295-85 К42	т		--	--	--	--	--	24142758	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	371966477	--	371966477	--	401723795
			Тенге		--	--	--	--	--	29757318	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				371966477				
Материалы			Тенге				371966477				
Накладные расходы			Тенге								
Сметная прибыль			Тенге				29757318				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				401723795				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				401723795				

РАЗДЕЛ 3. Монтаж отводов, тройников, переходов

35.				2	3750000	--	7500000	--	7500000	--	8100000
	СТПРАЙС-Л ИСТ10П1	-Отвод ОГ 90 D 630х8 DN мм с заводской изоляцией	шт		--	--	--	--	--	600000	
		СП - 8%									
36.				1	2267857,14	--	2267857	--	2267857	--	2449286
	СТПРАЙС-Л ИСТ14П6	-Отвод ОГ 75 D 630х8 DN мм с заводской изоляцией	шт		--	--	--	--	--	181429	
		СП - 8%									
37.					2669642,86		2669643		2669643		2883214

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТПРАЙС-Л ИСТ10П3	-Отвод ОГ 60 D 630х8 DN мм с заводской изоляцией	шт	1	--	--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	213571	
		СП - 8%									
38.				1729107,14	1	--	1729107	--	1729107	--	1867435
	СТПРАЙС-Л ИСТ10П5	-Отвод ОГ 45 D 630х8 DN мм с заводской изоляцией	шт		--	--	--	--	--	138328	
		СП - 8%									
40.				1680892,86	1	--	1680893	--	1680893	--	1815364
	СТПРАЙС-Л ИСТ11 п.10	-Отвод ОГ 30 D 630х8 DN мм с заводской изоляцией	шт		--	--	--	--	--	134471	
		СП - 8%									
41.				982142,86	1	--	982143	--	982143	--	1060714
	СТПРАЙС-Л ИСТ11 п.8	-Отвод ОГ 15 D 630х8 DN мм с заводской изоляцией	шт		--	--	--	--	--	78571	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	16829643	--	16829643	--	18176013
			Тенге		--	--	--	--	--	1346370	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				16829643				
Материалы			Тенге				16829643				
Накладные расходы			Тенге								
Сметная прибыль			Тенге				1346370				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				18176013				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				18176013				
		РАЗДЕЛ 5. Установка арматуры									
110.				14444453,57	2	--	28888907	--	--	--	28888907
	прайс-лис т47	-Краны шаровые для подземной прокладки газ PN 25, DN 400 для подземной прокладки с изоляцией усиленного типа Броен	шт		--	--	--	--	28888907	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	28888907	--	--	--	28888907
			Тенге		--	--	--	--	28888907	--	
Стоимость оборудования			Тенге				28888907				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				28888907				
Накладные расходы			Тенге								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге				28888907				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								448788715
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				388796120				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				28888907				
	Накладные расходы		Тенге								
	Сметная прибыль		Тенге				31103688				

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2-2
РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГРП ГРП "ТЭЦ-2"

4.				1	15368900	--	15368900	--	--	--	15368900
	5101-0904 -Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-700 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.			--	--	--	--	15368900	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--	--	15368900	--	--	--	15368900
			Тенге		--	--	--	--	15368900	--	
Стоимость оборудования			Тенге				15368900				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				15368900				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге				15368900				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								15368900
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Оборудование, инвентарь		Тенге				15368900				
	Накладные расходы		Тенге								
	Сметная прибыль		Тенге								
ВСЕГО ПО АКТУ:			Тенге								508546340
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				5553501,11				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных работ)в зимнее время 3,3%		Тенге				14280614,51				
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				8940530,17				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге				537320985,79				
	- В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД - 100%, К=1,0498961		Тенге				564131207,43				
	Понижающий коэффициент согласно										

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	договору К=0,90		Тенге				507718086,68				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге				60926170,40				
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				568644257,08				

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан" _____ Бәзіл Е.Д.

Технический надзор: ТОО "СтройЭксперт"

Директор _____

Инженер технического надзора _____ Ешенкельдиев Н.А.

Инженер-сметчик _____ Мусатаева М.А.

Авторский надзор: ТОО "КАТЭК"
Руководитель представительства в г. Нур-Султан _____ в Е.Б.
(по доверенности)

Подрядчик: ТОО "КоктобеСтройНедвижимость"

Директор _____ в Б.Т.

Сканировано с CamScanner