Форма 2

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"**

Тех.надзор: **ТОО "Шебер Құрылысшы"**

Подрядчик: **ТОО "Prof-Facade"**

Договор: **Доп.соглашение №1 от 06.08.2024 г. к договору №63 от 03.07.2024**

Наименование стройки - "Строительство парковки в мкр.-1 дсад Аккайын, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных работ №1

на "Строительство парковки в мкр.-1 дсад Аккайын, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	2250	2,53	2,53	5693	5693	--	1395	7651
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,86	--	1935		563	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выемки. Выемка грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта недобора	900	1503,21	585,21	1352889	526689	5211	698760	2215782
		НР - 72%; СП - 8%			912,21	166,12	820989	149508		164133	
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство качественной дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	$м^3$	828,3	149,87	149,87	124137	124137	--	30092	166571
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,46	--	41796		12342	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	828,3	160,82	160,82	133207	133207	--	32502	178962
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,50	--	45142		13253	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	$м^3$	7454,7	10,95	10,95	81629	81629	--	21768	111671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,05	--	30192		8275	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полив водой уплотняемого грунта	$м^3$	828,3	128,50	107,53	106437	89067	2734	28510	145740
		НР - 72%; СП - 8%			17,67	30,13	14636	24957		10793	
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	71,7	285,48	270,86	20469	19420	89	4681	27161
		НР - 72%; СП - 8%			13,39	77,27	960	5540		2012	
8	412-101-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	119,739	186,00	--	22271	--		--	24053
		СП - 8%			--	--	--	--		1782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1846732	979842	8034	817708	2877591
							836585	299070	--	213153	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1846732				
	Материалы		Тенге				8032				
	Всего заработная плата		Тенге					1135655			
	Транспортные расходы		Тенге				22271				
		Накладные расходы	Тенге				817708				
		Сметная прибыль	Тенге				213153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2877593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578
		Сметная заработная плата	Тенге					1135655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2877593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578
		Сметная заработная плата	Тенге					1135655			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетоное покрытие									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.	$м^3$ материала основания в плотном теле	337,5	15130,72	1740,04	5106618	587263	4430387	258120	5793917
		НР - 108%; СП - 8%			263,61	444,54	88968	150032		429179	
10	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	2250	2540,49	333,73	5716102	750893	4824381	418973	6625890
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	109,83	140828	247118		490815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В1(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83.	м бортового камня	184	5832,85	50,35	1073244	9265	803211	286103	1468095
		НР - 108%; СП - 8%			1417,22	22,51	260768	4142		108748	
12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые М-300	$м^3$	8,28	73235,00	--	606386	--	606386	--	654897
		СП - 8%			--	--	--	--		48511	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12502350	1347421	10664365	963196	14542799
							490564	401292	--	1077253	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12502350				
	Материалы		Тенге				10057981				
	Всего заработная плата		Тенге					891856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				606386				
		Накладные расходы	Тенге				963196				
		Сметная прибыль	Тенге				1077253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14542799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					891856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14542799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					891856			
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы									
13	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	418,608	179,34	168,67	75073	70607	--	17062	99507
		НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,94	4467	19231		7372	
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	418,608	58,18	58,18	24355	24354	--	6003	32786
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,91	--	8334		2428	
15	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	250	9,60	0,97	2400	243	--	1640	4363
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	0,48	2158	120		323	
16	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	250	235,00	--	58750	--	58750	--	63450
		СП - 8%			--	--	--	--		4700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	396	387,92	242,47	153616	96018	–	73700	245500
		НР - 72%; СП - 8%			145,45	113,04	57598	44764		18184	
18	249-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	$м^2$	190,08	5331,00	–	1013316	–	1013316	–	1094381
		СП - 8%			–	–	–	–		81065	
19	1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях	м	30	1210,06	106,63	36302	3199	4928	21214	62118
		НР - 72%; СП - 8%			939,16	42,98	28175	1289		4601	
20	241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	30	3545,00	–	106350	–	106350	–	114858
		СП - 8%			–	–	–	–		8508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1470162	194421	1183344	119619	1716963
							92398	73738	–	127181	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				192318				
	Материалы		Тенге				4928				
	Всего заработная плата		Тенге					134104			
		Накладные расходы	Тенге				96554				
		Сметная прибыль	Тенге				23108				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				311980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					134104			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1277844				
	Всего заработная плата		Тенге					32032			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1178416				
		Накладные расходы	Тенге				23065				
		Сметная прибыль	Тенге				104073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1404982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					32032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1716962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					166136			
		РАЗДЕЛ 4.Кабельно проводниковая продукция									
21	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	349	558,63	236,71	194962	82612	19286	89190	306886
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	88,29	93064	30813		22734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	243-116-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,348	1749888,00	--	608961	--	608961	--	657678
		СП - 8%			--	--	--	--		48717	
23	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	149,44	1,26	22416	190	4616	12743	37971
		НР - 72%, СП - 8%			117,40	0,59	17610	89		2813	
24	243-116-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	825805,00	--	123871	--	123871	--	133781
		СП - 8%			--	--	--	--		9910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				950210	82802	756734	101933	1136316
							110674	30902	--	84174	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				217378				
	Материалы		Тенге				23903				
	Всего заработная плата		Тенге					141576			
		Накладные расходы	Тенге				101933				
		Сметная прибыль	Тенге				25547				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				344858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					141576			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				732832				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				732832				
		Сметная прибыль	Тенге				58627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				791459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1136317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					141576			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20273459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1530221				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2604486			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					805002			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12612478		
		- Перевозка грузов	Тенге				22271				
		- Накладные расходы	Тенге							2002456	
		- Сметная прибыль	Тенге							1501761	

		Итого по смете:					20 273 459,00				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%					210 843,97				
		Итого:					20 484 302,97				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%						208 939,89				
		Итого:						20 693 242,86				
		Непредвиденные работы и затраты-2%						413 864,86				
		Итого:						21 107 107,72				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079						22 328 009,05				
		Понижающий К=0,98						21 881 448,87				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г 12%						24 507 222,73				
		Итого по АКТУ						24 507 222,73				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководитель _____ **Бозжигитов Б. Е**

Авторский надзор:

ТОО "MM PROJECT"

Директор _____ **Амангелді М.**

Технический надзор:

ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ **Кунаншкалиев А. К**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Авторский надзор: ТОО "MM PROJECT"
Тех.надзор: ТОО "Шебер Құрылысшы"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Договор: Доп.соглашение №63-3 от 21.10.2024 г. к договору №63 от 03.07.2024 г.

Наименование стройки - "Строительство парковки в мкр.-1 дсад Аккайын, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных работ №2

на "Строительство парковки в мкр.-1 дсад Аккайын, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетоное покрытие										
1	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство(общ.6см)	м² покрытия	2250		2868,00	250,90	6453000	564526	5794874	210173	7196220
		НР - 108% СП - 8%				41,60	44,89	93600	101003		533048	
2	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м² покрытия	2250		1260,92	0,10	2837070	225	2803905	35573	3102458
		НР - 108% СП - 8%				14,64	–	32940	–		229815	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2250		3015,23	262,52	6784268	590670	6099998	207518	7551136
		НР - 108% СП - 8%				41,60	43,80	93600	98550		559350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16074338	1155421	14698777	453264	17849814
								220140	199553	–	1322213	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16074338				
	Материалы		Тенге					14698778				
	Всего заработная плата		Тенге						419693			
		Накладные расходы	Тенге					453264				
		Сметная прибыль	Тенге					1322213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17849815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168
		Сметная заработная плата	Тенге						419693			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17849815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					419693			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно проводниковая продукция									
4	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	891	558,63	236,71	497739	210908	49237	227704	783483
		НР - 32%; СП - 8%			266,66	88,29	237594	78666		58040	
5	243-116-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66**	км	0,839	3731389,00	--	3130635	--	3130635	--	3381086
		СП - 8%			--	--	--	--		250451	
6	243-116-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66**	км	0,052	1749888,00	--	90994	--	90994	--	98274
		СП - 8%			--	--	--	--		7280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3719368	210908	3270866	227704	4262843
							237594	78666	--	315771	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				497739				
		Материалы	Тенге				49237				
		Всего заработная плата	Тенге					316260			
		Накладные расходы	Тенге				227704				
		Сметная прибыль	Тенге				58040				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				783483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					316260			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3221629				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3221629				
		Сметная прибыль	Тенге				257731				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3479360				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4262843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					316260			
		РАЗДЕЛ 3.Осветительные приборы и материалы									
7	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	15	15736,68	8372,95	236050	125595	5819	129339	394620
		НР - 80%; СП - 8%			6975,75	3802,51	104636	57038		29231	
8	247-306-0103 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	шт.	15	65668,00	--	985020	--	985020	--	1063822
		СП - 8%			--	--	--	--		78802	
9	247-306-0922 СпрСЦ 06.2023	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)**	шт.	15	9774,00	--	146610	--	146610	--	158339
		СП - 8%			--	--	--	--		11729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специяльные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5	17169,61	7775,27	85848	38877	4843	44632	140918
		НР - 72%; СП - 8%			8425,63	3972,14	42128	19861		10438	
11	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	5	11173,00	–	55865	–	55865	–	60334
		СП - 8%			–	–	–	–		4469	
12	1308-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10	21567,37	9202,47	215674	92025	11225	114768	356877
		НР - 72%; СП - 8%			11242,41	4697,56	112424	46976		26435	
13	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	10	11173,00	–	111730	–	111730	–	120668
		СП - 8%			–	–	–	–		8938	
14	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	25	7614,32	1509,23	190358	37731	58181	89119	301835
		НР - 72%; СП - 8%			3777,84	1173,20	94446	29330		22358	
15	247-103-2704 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ 01-56х2-001 У1х, мощность 125 Вт, IP 66	шт.	25	82314,00	–	2057850	–	2057850	–	2222478
		СП - 8%			–	–	–	–		164628	
16	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,45	5671,00	–	2552	–	2552	–	2756
		СП - 8%			–	–	–	–		204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4087557	294228	3439695	377858	4822647
							353634	153205	–	357232	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				491880				
		Материалы	Тенге				74250				
		Всего заработная плата	Тенге					345165			
		Накладные расходы	Тенге				248519				
		Сметная прибыль	Тенге				59231				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				799630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					345165			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3595677				
		Материалы	Тенге				5820				
		Всего заработная плата	Тенге					161674			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3359627				
		Накладные расходы	Тенге				129339				
		Сметная прибыль	Тенге				298001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4023017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					161674			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					32032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1716962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					166136			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26935019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1037116				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1773441			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					494045			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20816734		
		- Накладные расходы	Тенге							1312543	
		- Сметная прибыль	Тенге							1995191	

		Итого по смете:					26 935 019,00				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%					280 124,20				
		Итого:					27 215 143,20				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					277 594,46				
		Итого:					27 492 737,66				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					549 854,75				
		Итого:					28 042 592,41				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079					29 664 663,93				
		Понижающий К=0,98					29 071 370,65				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%					32 559 935,13				
		Итого по АКТУ:					32 559 935,13				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жыльыйского района"

Руководитель _____ **Бозжигитов Б. Е.**

Авторский надзор:

ТОО "MM PROJECT"

Директор _____ **Амангелді М.**

Технический надзор:

ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ **Куанышкалиев А. К**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Авторский надзор: ТОО "MM PROJECT"

Тех.надзор: ТОО "Шебер Құрылысшы"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Договор: Доп.соглашение №63-3 от 21.10.2024 г. к договору №63 от 03.07.2024 г.

Наименование стройки - "Строительство парковки в мкр.-1 дсад Аккайын, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных работ №3
за Декабрь месяц 2024 г.
на "Строительство парковки в мкр.-1 дсад Аккайын, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
1	1121-0502-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 50 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1		18372,77 12974,82	1140,86 527,25	18373 12975	1141 527	4257	9721 2248	30342
2	Прайс лист	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3274 16А ;5 отходящих; фотореле/ручной;IP54 IEK	шт	1		76794,43 –	– –	76794 –	– –	76794	– –	76794
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		2357,52 2191,15	126,29 58,87	2358 2191	126 59	41	1620 318	4296
4	247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1 СП - 8%	шт.	1		122345,00 –	– –	122345 –	– –	122345	– 9788	132133
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					219870 15166	1267 586	126643 76794	11341 12354	243565
		Стоимость оборудования	Тенге					76794				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					76794				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					2358				
		Материалы	Тенге					40				
		Всего заработная плата	Тенге						2250			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1620				
		Сметная прибыль	Тенге				318				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2250			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140718				
	Материалы		Тенге				4257				
	Всего заработная плата		Тенге					13502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122345				
		Накладные расходы	Тенге				9721				
		Сметная прибыль	Тенге				12036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				162475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					13502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				243565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					15752			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно проводниковая продукция									
5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	245,971	558,63	236,71	137407	58224	13592	62860	216290
		НР - 73%, СП - 8%			266,66	88,29	65591	21717		16023	
6	243-116-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66**	км	0,250241	3731389,00	–	933747	–	933747	–	1008447
		СП - 8%			–	–	–	–		74700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1071154	58224	947339	62860	1224737
							65591	21717	–	90723	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				137407				
	Материалы		Тенге				13592				
	Всего заработная плата		Тенге					87308			
		Накладные расходы	Тенге				62860				
		Сметная прибыль	Тенге				16023				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				216290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					87308			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				933747				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				933747				
		Сметная прибыль	Тенге				74700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1008447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1224737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					87308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1468302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80757				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59491			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22303			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1073981		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						76794		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							74201	
		- Сметная прибыль	Тенге							103077	
		Итого с оборудванием					**1 468 302,00**				
		Оборудование					**76 794,00**				
		Итого без оборудование					**1 391 508,00**				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%					**14 471,68**				
		Итого с оборудванием					**1 482 773,68**				
		Итого без оборудование					**1 405 979,68**				
		Дополнительные затраты при производетве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					**14 340,99**				
		Итого с оборудванием					**1 497 114,68**				
		Итого без оборудование					**1 420 320,68**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**28 406,41**				
		Итого с оборудванием					**1 525 521,09**				
		Итого без оборудование					**1 448 727,09**				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079					**1 646 037,26**				
		Понижающий К=0,98					**1 613 116,51**				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%					**1 806 691,33**				
		Итого по АКТУ:					**1 806 691,33**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жыльюйского района"

Руководитель _____ **Бозжигитов Б. Е.**

Авторский надзор:

ТОО "MM PROJECT"

Директор _____ **Аскарова Ж. Ж**

Технический надзор:

ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ **Кушнашкалиев А. К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**