Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«25» 12 **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Мелиоратор», г.Кызылорда, п.Тасбугет, ул.М.Шокай, 18**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **заместитель генерального директора ӘлімсейітДулатСайлаубекұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Шолдала в городе Тараз», Жамбылская область, г.Тараз**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города ТаразЖамбылской области» Алтаеву Г.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом(проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Алтын Констракшн», ТОО «Авангард Строй НС»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Улмад», №18008151-145-09 НВ**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города ТаразЖамбылской области»аттестат №KZ29VJE00047011 от 29.05.2019г, №KZ56VJE00047010от 29.05.2019г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ SDR 17 Ø355x21,1	м	2 300	2 300	2 431	2 431
Труба ПЭ SDR 17 Ø280x16,6	м	4 500	4 500	4 550	4 550
Труба ПЭ SDR 17 Ø250x14,8	м	1 500	1 500	1 500	1 500
Труба ПЭ SDR 17 Ø200x11,9	м	2 850	2 850	2 850	2 850
Труба ПЭ SDR 17 Ø180x10,7	м	1 600	1 600	1 600	1 600
Труба ПЭ SDR 17 Ø160x9,5	м	1 650	1 650	1 650	1 650
Труба ПЭ SDR 17 Ø110x6,6	м	25 100	25 100	24 765	24 765
Труба ПЭ SDR 17 Ø63x3,8	м	1 550	1 550	1 550	1 550
Труба ПЭ SDR 11 Ø20x2	м	68 100	68 100	71 260	71 260

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **внутриквартальные сети водопровода осуществляется от существующего водовода Dy355мм (полиэтилен) сети закольцованы. Точка подключение выполняется в одном месте, в точке установлен водопроводный колодец В-332 проектируемый напор в точке подключение Н=2,0 атмосфер (20м), на врезке в водопровод предусмотрена установка отключающей арматуры. Внутри-поселковых сетей водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 и ПЭ 100 SDR 11 "Питьевая". по ГОСТ 18599-2001 диаметрами 355х21,1, 280х16,6, 250х14,8, 200х11,9, 180х10,7, 160х9,5, 110х6,6, 63х3,8, 25х2,3. В проекте принята система хозяйственно водопровода. Для разбора воды населением из системы водоснабжения в проекте предусмотрен подвод воды непосредственно к границам жилых участков. Потребителей с установкой колодце на 2-6 домов. Для учета воды предусмотрены в колодцах установлены водомеры (счетчики, запорные арматуры).**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2022 г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **8 (восемь)** месяцев;

фактически **12 (двенадцать)** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактический применено _____%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Шолдала в городе Тараз»** готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

заместитель генерального директора ТОО «Мелиоратор» Әлімсейіт Д.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____

подпись, дата

место для печати