Генподрядчик **ТОО "Мелиоратор"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Авангард Строй НС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Шолдала в городе Тараз"**

(наименование, адрес)

Объект **"Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Шолдала в городе Тараз"**

(наименование)

Договор №16 от 09.09.2023 года

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутрипоселковые сети. Земляные работы										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	78		170,32	163,90	13285	12784	–	1913	16414
						6,42	27,64	501	2156		1216	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,6		2219,45	–	10209	–	–	7351	18965
						2219,45	–	10209	–		1405	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11		878,80	–	9667	–	–	6960	17957
						878,80	–	9667	–		1330	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	70		19,03	19,03	1332	1332	–	407	1878
						–	8,07	–	565		139	
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	70		8,41	8,41	589	589	–	180	830
						--	3,57	–	250		61	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70		173,82	79,75	12167	5583	–	6707	20384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	70	94,07 94,16	39,01 80,63	6585 6591	2731 5644	203	1510 1450	8684
		Укладка трубопровода и фасонных частей			10,63	18,13	744	1269		643	
8	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	321932,53 244795,00	76494,45 23510,91	12877 9792	3059 940	26	10625 1880	25382
		Водопроводные колодцы D=1500мм /2 шт/									
9	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	24096,86 11455,98	9914,28 4187,75	70845 33681	29148 12312	8016	45533 9310	125688
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				137562	58139	8245	81126	236182
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71179	20223	–	17494	
	Материалы		Тенге				137562				
	Всего заработная плата		Тенге				8245				
		Накладные расходы	Тенге					91402			
		Сметная прибыль	Тенге				81126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				236182				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					91402			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				236182				
		Сметная заработная плата	Тенге								73
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					91402			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									236182
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				71179				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58139			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20223			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8245		
		- Накладные расходы	Тенге							81126	
		- Сметная прибыль	Тенге							17494	
		ИТОГО:		236 182	0		236 182				
		Временные здания и сооружения	1,3%	3 070			3 070				
		Итого с временными		239 252	0		239 252				
		Доп.затраты в зимнее время	0,91%	2 177			2 177				
		Итого с зимними удорожаниями		241 430	0	0	241 430				
		Непредвиденные работы и затраты	2%	4 829			4 829				
		Итого с непредвиденными затратами		246 258	0	0	246 258				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год к=1,0500514		258 584	0	0	258 584				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		с понижающим коэф. К=0,85			219 796	0	0	219 796				
		НДС 12%	12%				26 376	26 376				
		ИТОГО по акту			219 796	0	26 376	246 172				

Генподрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Заместитель Генерального директора _____ Әлімсейіт Д.

Субподрядчик
ТОО "Авангард Строй НС"

Директор _____ Серікбаев Р.