Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард Строй НС"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство здания спортивного комплекса в селе Карасу Кордайского района Жамбылской области»

(наименование, адрес)

Объект «Строительство здания спортивного комплекса в селе Карасу Кордайского района Жамбылской области»

(наименование)

Договор: Договор №146/21 от 01.09.2021 года

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2021

№ п/п	№ сложения по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: 2-1-3 Отопление и вентиляция работы										
			Раздел 1: Отопление										
1	2	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Tмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8423		16846		16846	1348	18194	
2	3	2304-1006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Tмакс 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	30	10187		305610		305610	24449	330059	
3	5	2304-1006-2201 РСНБ РК 2015	Клапан запорный RLV, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	67	8423		564341		564341	45147	609488	
4	6	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	67	6901		462367		462367	36989	499356	
5	8	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	46	3250		149914		149914	11993	161907	
6	18	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,6	537		33616		33616	2689	36305	
			Итого по разделу 1: Отопление					1532694	0	1532694	0	1655309	
								0	0	0	122615		
			Раздел 2: Вентиляция										
7	20	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS030s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1764758		1764758		1764758		1764758	
8	21	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	ЛЮЧЕК ДЛЯ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА	шт.	3	612		1836		1836	147	1983	
9	23	2305-0308-0738 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	43234		43234		43234	3459	46693	
10	25	2305-0306-2005 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 150 мм	шт.	8	4743		37944		37944	3036	40980	
11	29	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	13,5	655		8842		8842	707	9549	
12	31	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1647757		1647757		1647757		1647757	
13	32	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	ЛЮЧЕК ДЛЯ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА	шт.	6	612		3672		3672	294	3966	
14	34	2305-0308-0731 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 500 мм х 500 мм, предел огнестойкости		1	36002		36002		36002		38882	

№ п/п	№ позиции на смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата	материалы оборудование,			
						заработная плата рабочих-строителей		заработная плата рабочих-строителей			Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			EI 60.	шт.							2880		
15	36	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	2303		4606		4606	368	4974	
16	37	2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	3	2578		7734		7734	619	8353	
17	38	2305-0306-1908 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	4086		4086		4086	327	4413	
18	39	2305-0306-1949 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 100 мм	шт.	3	3038		9114		9114	729	9843	
19	40	2305-0306-2003 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 100 мм	шт.	1	3592		3592		3592	287	3879	
20	41	2305-0306-2005 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 150 мм	шт.	1	4743		4743		4743	379	5122	
21	48	2305-0406-0214 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, общепромышленного специального назначения, низкого давления, теплостойкие, марки ВР-86-77 №5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	1	145410		145410		145410	11633	157043	
22	56	2305-0306-2007 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	8	5317		42536		42536	3403	45939	
23	59	2305-0403-0508 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки STYL 2650 ОБ/МИН	комплект	1	95925		95925		95925	7674	103599	
24	61	2305-0403-0508 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки EURO 2650 ОБ/МИН	комплект	1	95925		95925		95925	7674	103599	
25	64	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2303		2303		2303	184	2487	
26	65	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2400		2400		2400	197	2597	
27	67	2305-0403-0508 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки EURO 2650 ОБ/МИН	комплект	1	95925		95925		95925	7674	103599	
28	70	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	2303		6909		6909	553	7462	
29	72	2305-0403-0508 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки WK 2400 ОБ/МИН	комплект	1	95925		95925		95925	7674	103599	
30	77	2305-0306-1874 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	2732		5464		5464	437	5901	
31	78	2305-0306-1903 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	2	2578		5156		5156	412	5568	
32	80	2305-0403-0508 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки VISCONTI 2650 ОБ/МИН	комплект	1	95925		95925		95925	7674	103599	
33	82	2305-0403-0508 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки STYL 2100 ОБ/МИН	комплект	1	95925		95925		95925	7674	103599	
34	84	2305-0403-0508 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки WK 2400 ОБ/МИН	комплект	1	95925		95925		95925	7674	103599	
35	87	2305-0306-2049 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 100 мм	шт.	1	4031		4031		4031	322	4353	
36	89	2305-0403-0508 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки STYL 2650 ОБ/МИН	комплект	1	95925		95925		95925	7674	103599	
37	92	2305-0310-0503 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-13 диаметром 315 мм	шт.	1	83893		83893		83893	6711	90604	
38	97	2305-0310-0503 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-13 диаметром 315 мм	шт.	1	83893		83893		83893	6711	90604	

№ п/п	№ основания по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе эксплуатация машин	Всего	в том числе эксплуатация машин	материалы оборудование	Сметная прибыль		
						заработная плата рабочих	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих	заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	102	2305-0310-0503 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с плавающей пол электроприводе, модели УП 3-13 диаметром 315 мм	шт.	1	83893		83893		83893	6711	90604	
40	107	2305-0310-0503 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с плавающей пол электроприводе, модели УП 3-13 диаметром 315 мм	шт.	1	83893		83893		83893	6711	90604	
41	111	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2303		2303		2303	184	2487	
42	114	2305-0306-1807 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	3	2152		6456		6456	516	6972	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					4903920	0	1491405	0	5023229	
								0	0	3412515	119309		
			Раздел 3: Тепловой узел										
43	116	2307-0502-0330 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ВЭМС	шт.	1	182728		182728		182728	14618	197346	
44	117	2307-0502-0209 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ВКТ-7	комплект	1	304729		304729		304729	24378	329107	
45	119	2304-1010-0506 РСНБ РК 2015	Регулятор давления DN 50	шт.	1	840539		840539		840539	67243	907782	
46	121	2305-1102-0313 РСНБ РК 2015	Теплообменник паяный пластинчатый XB52M-1-30 Ду50	шт.	1	340566		340566		340566	27245	367811	
47	124	2304-1013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со спускным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss GT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	47793		47793		47793	3823	51616	
48	125	2304-1006-2204 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	23206		23206		23206	1856	25062	
49	127	2304-1009-0304 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,3 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	93652		93652		93652	7417	100069	
50	130	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12	365		4344		4344	348	4692	
51	131	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12	645		7740		7740	619	8359	
52	132	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	959		5754		5754	460	6214	
53	133	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	1118		15652		15652	1252	16904	
54	134	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1434		11472		11472	918	12390	
55	135	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1855		3710		3710	297	4007	
56	136	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	2075		24900		24900	1992	26892	
57	137	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4463		17852		17852	1428	19280	
58	138	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	120484		240968		240968	19277	260245	
59	139	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	18430		73720		73720	5898	79618	
60	140	2304-0902-2501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	18589		111534		111534	8923	120457	
61	141	2304-0902-2503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	21918		131508		131508	10521	142029	

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	142	2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	23882		71646		71646	5732	77378	
63	143	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	33179		232253		232253	18580	250833	
64	144	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37412		74824		74824	5986	80810	
65	145	2304-1001-2101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40 мм, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	10697		10697		10697	856	11553	
66	146	2304-1001-2103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65 мм, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	14260		14260		14260	1141	15401	
67	147	2304-1004-1107 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	1	5362		5362		5362	429	5791	
68	148	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-	шт.	4	392		1568		1568	125	1693	
69	149	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-	шт.	2	970		1940		1940	155	2095	
70	150	2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм -108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-	шт.	2	1578		3156		3156	252	3408	
71	157	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	шт.	62,6	537		33616		33616	2689	36305	
72	159	5102-0602-0130 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели СО 1-N=1,5кВт	шт.	1	205342		205342		205342		205342	
73	160	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, модели 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	66328		66328		66328		66328	
			Итого по разделу 3: Тепловой узел					3202399	0	2930689	0	3436812	
								0	0	271670	234453		
			ИТОГО по акту					9638973	0	8954788	0	10115350	
								0	0	3684185	476377		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3684185			

Раздел 3: 2-1-2 Водопровод и канализация работы

			Раздел 1: Водопровод холодной воды										
1	12	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	17	804,00		13668,00		13668,00	1093,00	14761,00	
2	13	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	957,00		7656,00		7656,00	612,00	8268,00	
3	14	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1340,00		2680,00		2680,00	214,00	2894,00	
4	15	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00		1916,00		1916,00	153,00	2069,00	
5	16	2304-1001-0400 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50/65/ ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4903,00		4903,00		4903,00	392,00	5295,00	
6	18	2305-1206-1505 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2 1/2, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	45619,00		45619,00		45619,00	3650,00	49269,00	
7	28	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39084,00		39084,00		39084,00	3127,00	42211,00	
8	29	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	44189,00		88378,00		88378,00	7070,00	95448,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, любые, приобретение	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	31	2305-1206-1506 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27086-86	шт.	1	62356,00		62356,00		62356,00	4988,00	67344,00	
10	33	2302-0101-1013 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	746,00		1492,00		1492,00	119,00	1611,00	
11	36	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, обьемный, поршневой, проходной на отдельных фундаментных плитах. Монтаж оборудования	комплект	1	72987,36 58996,00	5690,31 1888,00	72987,00 58996,00	5691,00 1889,00	8301,00	37140,00 8810,00	118937,00	
12	37	5102-1401-0505 РСНБ РК 2015	Станция погосная повысительная, модель ЕВКо-2 МШ 802N МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м3/ч, H 16,3 м вод. ст., типа ЭнКо=СО МШ 803N/ER ЕВ	шт.	1	1148029,00		1148029,00		1148029,00		1148029,00	
13	39	2308-0305-0205 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	10	28702,00		287020,00		287020,00	22962,00	309982,00	
14	41	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	5	22452,00		112260,00		112260,00	8981,00	121241,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод холодной воды					1888048,00 58996,00	5691,00 1889,00	675333,00 1148029,00	37140,00 62171,00	1987359,00	
			Раздел 2: Водопровод горячей воды										
15	46	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15чВр2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	32	804,00		25728,00		25728,00	2058,00	27786,00	
16	47	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15чВр2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	957,00		2871,00		2871,00	230,00	3101,00	
17	48	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15чВр2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1340,00		1340,00		1340,00	107,00	1447,00	
18	49	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15чВр2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00		1916,00		1916,00	153,00	2069,00	
19	55	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг.	20,69	537,00		11111,00		11111,00	889,00	12000,00	
20	57	5102-0602-0120 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 32/1-12 CAN PN 16, типа WILO=IPL32/125-1,1/2	шт.	2	388268,00		776536,00		776536,00		776536,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод горячей воды					819502,00 0,00	0,00 0,00	42966,00 776536,00	0,00 3437,00	822939,00	
			Раздел 3: Канализация К1										
21	60	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	83,832	921,00		77209,00		77209,00	6177,00	83386,00	
22	61	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	30,538	306,00		9467,00		9467,00	757,00	10224,00	
23	62	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	21	38,00		798,00		798,00	64,00	862,00	
24	63	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	42	122,00		5124,00		5124,00	410,00	5534,00	
25	64	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	15	247,00		3705,00		3705,00	296,00	4001,00	
26	65	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	15	81,00		1215,00		1215,00	97,00	1312,00	
27	66	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	300,00		2400,00		2400,00	192,00	2592,00	
28	67	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50		8	84,00		672,00		672,00		726,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							54,00		
29	68	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	20	466,00		9320,00		9320,00	746,00	10066,00	
30	69	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	15	131,00		1965,00		1965,00	157,00	2122,00	
31	70	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	7	212,00		1484,00		1484,00	119,00	1603,00	
32	71	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	553,00		4424,00		4424,00	354,00	4778,00	
33	72	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЕНО, DN 50	шт.	14	84,00		1176,00		1176,00	94,00	1270,00	
34	73	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	КОЛЕНО, DN 100	шт.	9	300,00		2700,00		2700,00	216,00	2916,00	
35	74	2304-0502-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Simetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29844,00		29844,00		29844,00	2388,00	32232,00	
36	75	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1434,00		2868,00		2868,00	229,00	3097,00	
37	76	2304-1001-0406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч41р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4903,00		4903,00		4903,00	392,00	5295,00	
38	77	2305-1206-1504 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Tмакс 95°C, PN 16, присоединение Rp 2, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	29329,00		29329,00		29329,00	2346,00	31674,00	
39	78	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	176,00		1760,00		1760,00	141,00	1901,00	
40	80	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для дренажных вод, типа Unipump 6 10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0.6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 29763-85	шт	2	66328,00		132656,00		132656,00		132656,00	
41	87	2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	2	12693,00		25386,00		25386,00	2031,00	27417,00	
			Итого по разделу 3: Канализация К1					349404,00	0,00	215348,00	0,00	365664,00	
								0,00	0,00	132656,00	17260,00		
			ИТОГО по акту					3055954,00	5691,00	934047,00	37140,00	3129967,00	
								58990,00	1889,00	2057221,00	82868,00		
			В том числе:							2057221,00			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			ИТОГО по акту					18092028,03	467781,09	14739219,03	2817917,87	13 291 312,00	
								2865027,45	147178,98	0,00	1672800,41		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5741406,00			
			Раздел 1: Водопровод холодной воды										
1	1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	23	3397,80	46,89	78149,00	1079,00	53140,00	19905,00	105898,00	
						866,58	16,82	19931,00	380,00		7844,00		
2	2	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4294,17	47,54	42942,00	476,00	35734,00	6783,00	53703,00	
						673,22	16,96	6732,00	198,00		3978,00		
3	3	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	123	3165,32	35,83	389334,00	4407,00	315903,00	69378,00	495409,00	
						561,17	14,39	69024,00	1770,00		36697,00		
4	4	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2309,53	20,40	11548,00	102,00	9261,00	2179,00	14825,00	
						436,75	8,04	2184,00	40,00		1098,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, работа, движение	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2046,97 436,75	20,48 8,04	20470,00 4360,00	204,00 80,00	15897,00	4359,00 1986,00	36815,00	
6	6	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1763,66 436,75	20,48 8,04	44092,00 10919,00	512,00 201,00	32661,00	10897,00 4399,00	59388,00	
7	7	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1690,42 436,75	20,48 8,04	57474,00 14850,00	696,00 273,00	41928,00	14820,00 5784,00	78070,00	
8	8	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	36730,00		36730,00		36730,00	2938,00	39668,00	
9	9	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	44189,00		88378,00		88378,00	7070,00	95448,00	
10	10	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1855,00		7420,00		7420,00	594,00	8014,00	
11	11	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2075,00		12450,00		12450,00	996,00	13446,00	
12	17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты столбы бетонные. Устройство	м3	0,02	22012,36 5316,50	1146,55 299,43	440,00 106,00	23,00 5,00	311,00	101,00 43,00	584,00	
13	19	2305-1206-1506 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	62356,00		62356,00		62356,00	4988,00	67344,00	
14	20	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязуючем	м3 изоляции	2,91	74170,08 22804,40	1117,72 518,40	215835,00 66361,00	3253,00 1509,00	146222,00	51581,00 21393,00	288609,00	
15	21	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, перегородки, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска эмалиями, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	72,53	877,29 742,25	1,02 0,50	63630,00 53835,00	74,00 36,00	9720,00	43097,00 8538,00	115265,00	
16	22	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	37,13	124,53 19,06	3,09 0,39	4624,00 708,00	114,00 14,00	3807,00	498,00 410,00	5532,00	
17	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,13	90,63 43,42	2,40 0,26	3365,00 1612,00	89,00 10,00	1664,00	1119,00 359,00	4843,00	
18	24	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52,91	537,00		28413,00		28413,00	2273,00	30686,00	
19	25	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны полиночные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21464,96 388,80	0,00 0,00	21465,00 389,00	0,00 0,00	21076,00	381,00 1748,00	23594,00	
20	26	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	10625,82 2119,82	141,29 30,59	8501,00 1696,00	113,00 24,00	6692,00	1686,00 815,00	11002,00	
21	27	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22687,59 10123,50	463,50 114,80	22688,00 10124,00	464,00 115,00	12101,00	10034,00 2618,00	35340,00	
22	30	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2075,00		8300,00		8300,00	664,00	8964,00	
23	32	2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34561,00		34561,00		34561,00	2765,00	37326,00	
24	34	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23350,98 1754,01	392,82 112,71	23351,00 1754,00	393,00 113,00	21204,00	1829,00 2014,00	27194,00	
25	35	2304-1013-0220 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17653,00		17653,00		17653,00	1412,00	19065,00	
26	38	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	5	27821,01 1166,40	116,51 38,88	139105,00 5832,00	582,00 194,00	132690,00	5906,00 11601,00	156612,00	
27	40	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	5	928,45 893,71	16,13 5,70	4642,00 4469,00	80,00 28,00	93,00	4407,00 724,00	9773,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Водопровод холодной воды					1447916,00	12661,00	1160359,00	248960,00	1832625,00	
								274894,00	4982,00	0,00	135749,00		
			Раздел 2: Водопровод горячей воды										
28	42	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	2309,52	20,48	50809,00	451,00	40780,00	9590,00	65231,00	
						436,75	8,04	9608,00	177,00		4832,00		
29	43	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	31	2046,97	20,48	63456,00	635,00	49282,00	13513,00	83127,00	
						436,75	8,04	13539,00	249,00		6158,00		
30	44	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1763,66	20,48	59964,00	696,00	44419,00	14820,00	80767,00	
						436,75	8,04	14850,00	273,00		5983,00		
31	45	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1690,42	20,48	101425,00	1228,00	73991,00	26154,00	137785,00	
						436,75	8,04	26205,00	482,00		10206,00		
32	50	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	5	10473,91	27,46	52370,00	137,00	36162,00	15812,00	73637,00	
						3214,08	12,96	10070,00	65,00		5455,00		
33	51	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	3,0106	74170,08	1117,72	223296,00	3365,00	151277,00	53364,00	298793,00	
						22804,40	518,40	68655,00	1561,00		22133,00		
34	52	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окраски 2	м2 окрашиваемой поверхности	26,114	877,29	1,02	22910,00	27,00	3500,00	15517,00	41501,00	
						742,25	0,50	19383,00	13,00		3074,00		
35	53	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	13,06	124,53	3,09	1626,00	40,00	1337,00	175,00	1945,00	
						19,06	0,39	249,00	5,00		144,00		
36	54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,06	90,63	2,40	1184,00	31,00	585,00	394,00	1704,00	
						43,42	0,26	567,00	3,00		126,00		
37	56	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	масс	1	20724,45	432,53	20724,00	432,00	3769,00	16326,00	40014,00	
						16523,26	135,42	16523,00	135,00		2964,00		
			Итого по разделу 2: Водопровод горячей воды					597764,00	7042,00	405072,00	165665,00	824504,00	
								185649,00	2963,00	0,00	61075,00		
			Раздел 3: Канализация К1										
38	58	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	84	762,56	3,33	64055,00	280,00	459,00	62133,00	136283,00	
						753,76	1,02	63316,00	86,00		10095,00		
39	59	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	31	789,79	1,36	24483,00	43,00	73,00	23894,00	52247,00	
						786,06	0,44	24368,00	14,00		3870,00		
40	79	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4	22012,36	1146,55	88049,00	4586,00	62197,00	20296,00	117013,00	
						5316,50	259,43	21266,00	1038,00		8668,00		
41	81	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	2832,62	87,56	19828,00	613,00	1525,00	17629,00	40454,00	
						2527,20	42,62	17690,00	298,00		2997,00		
42	82	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спецдесталом ГОСТ 30493-96	шт.	7	8813,00		61691,00		61691,00		66626,00	
											4935,00		
43	83	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	7	895,00		6265,00		6265,00		6766,00	
											501,00		
44	84	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7	3542,55	174,32	24798,00	1220,00	3733,00	20033,00	48417,00	
						2834,94	85,26	19845,00	597,00		3586,00		
45	85	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7	18734,00		131138,00		131138,00		141629,00	
											10491,00		
46	86	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	2	4006,46	117,19	8013,00	235,00	651,00	7097,00	16319,00	
						3564,00	56,87	7128,00	114,00		1209,00		
47	88	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	7	2483,77	222,92	17386,00	1561,00	1764,00	14491,00	34427,00	
						2008,80	103,53	14062,00	725,00		2550,00		
48	89	2303-0102-0204 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	7	28784,00		201488,00		201488,00		217607,00	
											16119,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	90	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с разбалансированным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	7	8703,00		60921,00		60921,00	4874,00	65795,00	
50	91	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	7	9372,00		65604,00		65604,00	5248,00	70852,00	
			Итого по разделу 3: Канализация К1					773719,00 167675,00	8538,00 2872,00	597509,00 0,00	165573,00 75143,00	1014435,00	
			ИТОГО по акту					2819399,00 628218,00	28241,00 10817,00	2162940,00 0,00	580198,00 271967,00	3671564,00	

за 2-1-3 Отопление и вентиляция работы

			Раздел 1: Отопление										
1	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	80,96	18237,49 821,88	157,12 76,09	1476508,00 66539,00	12720,00 6160,00	1397248,00	71245,00 123820,00	1671573,00	
2	4	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	67	1430,18 1061,29	0,00 0,00	95822,00 71107,00	0,00 0,00	24716,00	69684,00 13241,00	178747,00	
3	7	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	46	2363,15 1999,27	295,82 131,59	108705,00 91966,00	13607,00 6053,00	3131,00	96059,00 16301,00	221145,00	
4	9	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	201	1474,14 384,91	17,99 6,87	296302,00 77367,00	3616,00 1381,00	215319,00	77173,00 29878,00	403353,00	
5	10	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	115	1600,37 384,91	17,99 6,87	184043,00 44265,00	2069,00 790,00	137709,00	44154,00 18256,00	246453,00	
6	11	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	120,5	1297,68 384,91	17,99 6,87	156370,00 46382,00	2168,00 828,00	107821,00	46265,00 16211,00	218846,00	
7	12	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	136	1891,23 384,91	17,99 6,87	257207,00 52348,00	2446,00 934,00	202413,00	52216,00 24754,00	334177,00	
8	13	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	68	2024,01 384,91	17,99 6,87	137633,00 26174,00	1223,00 467,00	110235,00	26108,00 13099,00	176840,00	
9	14	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2843,85 730,51	39,07 14,13	11375,00 2922,00	157,00 57,00	8297,00	2919,00 1144,00	15438,00	
10	15	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3397,80 866,58	46,89 16,52	33978,00 8666,00	469,00 165,00	24843,00	8654,00 3411,00	46043,00	
11	16	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	301,4	124,53 19,06	3,09 0,39	37533,00 5745,00	932,00 118,00	30857,00	4045,00 3326,00	44904,00	
12	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	301,4	90,63 43,42	2,40 0,26	27316,00 13087,00	723,00 78,00	13506,00	9084,00 2912,00	39312,00	
			Итого по разделу 1: Отопление					2822792,00 506568,00	40130,00 17031,00	2276095,00 0,00	507606,00 266433,00	3596831,00	
			Раздел 2: Вентиляция										
13	19	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	59543,85 51073,36	3127,99 876,88	59544,00 51073,00	3128,00 877,00	5342,00	50911,00 8836,00	119291,00	
14	22	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5770,49 5027,21	87,67 13,61	5770,00 5027,00	88,00 14,00	656,00	4940,00 857,00	11567,00	
15	24	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1497,54 1314,49	54,40 13,61	11980,00 10516,00	435,00 109,00	1029,00	10412,00 1791,00	24183,00	
16	26	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	5143,06 1670,00	41,75 16,27	10800,00 3507,00	87,00 34,00	7206,00	3470,00 1142,00	15412,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата рабочих-машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, изделия, конструкции	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	27	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,09	5467,94 1444,97	41,75 16,27	33300,00 8800,00	254,00 99,00	24246,00	8721,00 3362,00	45383,00	
18	28	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,84	5096,78 1087,28	38,91 15,14	111314,00 23746,00	850,00 331,00	86718,00	23895,00 10793,00	145702,00	
19	30	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные тепловые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	59563,85 51073,30	3127,99 676,88	59564,00 51073,00	3128,00 877,00	5342,00	26911,00 8836,00	119291,00	
20	33	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5770,45 5027,31	87,67 13,61	5770,00 5027,00	88,00 14,00	656,00	4940,00 857,00	11567,00	
21	35	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	11	1497,54 1314,49	54,40 13,61	16473,00 14459,00	599,00 150,00	1415,00	14317,00 2463,00	33253,00	
22	42	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,68	5307,94 1823,98	52,57 20,73	19533,00 6712,00	193,00 76,00	12628,00	6053,00 2095,00	28281,00	
23	43	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,42	5143,06 1670,00	41,75 16,27	58734,00 19071,00	477,00 186,00	39186,00	18872,00 6208,00	83814,00	
24	44	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,5	5723,65 1670,00	44,35 13,67	42927,00 12535,00	333,00 103,00	30070,00	11375,00 4424,00	59726,00	
25	45	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,33	5467,94 1444,97	41,75 16,27	122099,00 32266,00	932,00 363,00	93501,00	33977,00 12326,00	146402,00	
26	46	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,3	5096,78 1087,28	38,91 15,14	41284,00 8807,00	316,00 123,00	32162,00	8731,00 4003,00	54038,00	
27	47	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7741,12 6835,50	168,26 33,05	7741,00 6836,00	168,00 33,00	737,00	6731,00 1158,00	15636,00	
28	49	1120-1001-9205 РСНБ РК 2015	Глушители шума пластинчатые установки, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 200х400 мм. Установка	глушитель шума	1	35664,34 2595,74	83,62 27,22	35664,00 2596,00	84,00 27,00	33389,00	2170,00 3027,00	40969,00	
29	50	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 300, 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2	5143,06 1670,00	41,75 16,27	11315,00 3674,00	92,00 36,00	7549,00	2636,00 1196,00	16147,00	
30	51	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,54	5467,94 1444,97	41,75 16,27	52164,00 13785,00	398,00 155,00	37981,00	13661,00 5266,00	71001,00	
31	52	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,87	5096,78 1087,28	38,91 15,14	131854,00 28128,00	1007,00 392,00	102719,00	27949,00 12784,00	172587,00	
32	53	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка=ПЕРЕХОД	м2 поверхности воздуховодов	1,6	5467,94 1444,97	41,75 16,27	8749,00 2312,00	67,00 26,00	6370,00	2291,00 883,00	11923,00	
33	54	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,3	5096,78 1087,28	38,91 15,14	11723,00 2501,00	90,00 35,00	9132,00	2485,00 1137,00	15345,00	
34	55	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1497,54 1314,49	54,40 13,61	11988,00 10516,00	435,00 109,00	1029,00	10412,00 1791,00	24183,00	
35	57	1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14601,04 2087,16	111,76 27,22	14601,00 2087,00	112,00 27,00	12402,00	2072,00 1334,00	18007,00	
36	58	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7216,29 6749,57	407,56 155,53	7216,00 6750,00	408,00 156,00	59,00	6767,00 1119,00	15102,00	
37	60	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7216,29 6749,57	407,56 155,53	7216,00 6750,00	408,00 156,00	59,00	6767,00 1119,00	15102,00	
38	62	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,24	5307,94 1823,98	52,57 20,73	43737,00 15030,00	433,00 171,00	28275,00	14896,00 4691,00	63324,00	
39	63	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1497,54 1314,49	54,40 13,61	2995,00 2629,00	109,00 27,00	257,00	2603,00 448,00	6046,00	
40	66	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка		1	7216,29	407,56	7216,00	408,00	59,00	6767,00	15102,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, механизмов	Всего	эксплуатация машин, механизмов	материалы оборудование, изделия, конструкции	Сметная прибыль, тенге		
						заработная плата рабочих-монтажников	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-монтажников	заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				монтажник		6749,57	155,53	6750,00	156,00		1119,00		
41	68	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,44	5307,94 1823,98	52,57 20,73	44799,00 15394,00	444,00 175,00	2896,00	15258,00 4805,00	64863,00	
42	69	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1497,54 1314,49	54,46 13,61	4493,00 3943,00	163,00 41,00	386,00	3595,00 672,00	9070,00	
43	71	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7216,29 6749,57	407,56 155,53	7216,00 6750,00	408,00 156,00	59,00	6767,00 1119,00	15102,00	
44	73	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,38	5307,94 1823,98	52,57 20,73	12633,00 4341,00	125,00 49,00	8167,00	4303,00 1355,00	18291,00	
45	74	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,52	5143,00 1670,00	41,75 16,27	7817,00 2538,00	64,00 25,00	5216,00	2512,00 826,00	11185,00	
46	75	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5723,67 1670,00	44,55 13,67	51513,00 15030,00	399,00 123,00	36084,00	14850,00 5309,00	71672,00	
47	76	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1497,54 1314,49	54,46 13,61	6990,00 5258,00	217,00 54,00	515,00	5206,00 896,00	12093,00	
48	79	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7216,29 6749,57	407,56 155,53	7216,00 6750,00	408,00 156,00	59,00	6767,00 1119,00	15102,00	
49	81	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7216,29 6749,57	407,56 155,53	7216,00 6750,00	408,00 156,00	59,00	6767,00 1119,00	15102,00	
50	83	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7216,29 6749,57	407,56 155,53	7216,00 6750,00	408,00 156,00	59,00	6767,00 1119,00	15102,00	
51	85	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,8	5307,94 1823,98	52,57 20,73	52018,00 17875,00	515,00 203,00	33629,00	17317,00 5570,00	75314,00	
52	86	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1497,54 1314,49	54,46 13,61	1498,00 1314,00	55,00 14,00	129,00	1302,00 224,00	3054,00	
53	88	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7216,29 6749,57	407,56 155,53	7216,00 6750,00	408,00 156,00	59,00	6767,00 1119,00	15102,00	
54	90	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	11319,64 3577,24	74,74 13,61	11320,00 3577,00	75,00 14,00	7668,00	3519,00 1187,00	16026,00	
55	91	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	3447,28 3212,68	8,46 2,72	3447,00 3213,00	9,00 3,00	226,00	3151,00 528,00	7126,00	
56	93	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1474,14 384,91	17,99 6,87	16216,00 4234,00	198,00 76,00	11784,00	4223,00 1635,00	22074,00	
57	94	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	877,29 742,25	1,02 0,50	1404,00 1188,00	2,00 1,00	214,00	951,00 188,00	2543,00	
58	95	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	11319,64 3577,24	74,74 13,61	11320,00 3577,00	75,00 14,00	7668,00	3519,00 1187,00	16026,00	
59	96	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	3447,28 3212,68	8,46 2,72	3447,00 3213,00	9,00 3,00	226,00	3151,00 528,00	7126,00	
60	98	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1474,14 384,91	17,99 6,87	16216,00 4234,00	198,00 76,00	11784,00	4223,00 1635,00	22074,00	
61	99	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	877,29 742,25	1,02 0,50	1404,00 1188,00	2,00 1,00	214,00	951,00 188,00	2543,00	
62	100	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	11319,64 3577,24	74,74 13,61	11320,00 3577,00	75,00 14,00	7668,00	3519,00 1187,00	16026,00	
63	101	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	3447,28 3212,68	8,46 2,72	3447,00 3213,00	9,00 3,00	226,00	3151,00 528,00	7126,00	
64	103	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		11	1474,14	17,99	16216,00	198,00	11784,00	4223,00	22074,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата	Общая стоимость, тенге: всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, работа, заработная	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		384,91	6,87	4234,00	76,00		1635,00		
65	104	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, перепасты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,6	877,29	1,02	1404,00	2,00	214,00	951,00	2543,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,50	1188,00	1,00		188,00		
66	105	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка		1	11319,64	74,74	11320,00	75,00	7668,00	3519,00	16026,00	
				дефлектор		3577,24	13,61	3577,00	14,00		1187,00		
67	106	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка		1	3447,28	8,46	3447,00	9,00	226,00	3151,00	7126,00	
				узел		3212,68	2,72	3213,00	3,00		528,00		
68	108	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		11	1474,14	17,99	16216,00	198,00	11784,00	4223,00	22074,00	
				м трубопровода		384,91	6,87	4234,00	76,00		1635,00		
69	109	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, перепасты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,6	877,29	1,02	1404,00	2,00	214,00	951,00	2543,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		742,25	0,50	1188,00	1,00		188,00		
70	110	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		1	1497,54	54,40	1498,00	55,00	129,00	1302,00	3024,00	
				решетка		1314,49	13,61	1314,00	14,00		224,00		
71	112	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		11,55	5307,94	52,57	61307,00	607,00	39633,00	20880,00	88762,00	
				м2 поверхности воздуховодов		1823,98	20,73	21067,00	239,00		6575,00		
72	113	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		3	1497,54	54,40	4493,00	163,00	386,00	3905,00	9070,00	
				решетка		1314,49	13,61	3943,00	41,00		672,00		
			Итого по разделу 2: Вентиляция					1366930,00	21109,00	808667,00	532411,00	2051290,00	
								537168,00	6996,00	0,00	151949,00		
			Раздел 3: Тепловой узел										
73	115	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015	Узлы тепловые. Установка		1	67706,91	1036,45	67707,00	1031,00	53095,00	12837,00	86908,00	
				узел		12681,36	417,69	12681,00	418,00		6444,00		
74	118	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		1	765,13	2,23	765,00	3,00	110,00	640,00	1517,00	
				шт.		652,68	0,57	653,00	1,00		112,00		
75	120	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте		1	2289,41	161,00	2289,00	161,00		2119,00	4761,00	
				теплообменник		2128,37	33,37	2128,00	33,00		353,00		
76	122	1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка		1	119675,44	609,00	119675,00	609,00	109343,00	9643,00	139663,00	
				шт.		9723,30	116,35	9723,00	116,00		10345,00		
77	123	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка		1	2185,98	392,82	2186,00	393,00	39,00	1829,00	4336,00	
				фильтр		1754,01	112,71	1754,00	113,00		321,00		
78	126	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		1	697,65	2,23	698,00	3,00	110,00	574,00	1374,00	
				шт.		585,20	0,57	585,00	1,00		102,00		
79	128	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка		18	2502,16	0,00	45039,00	0,00	39549,00	5380,00	54453,00	
				комплект		305,00	0,00	5490,00	0,00		4034,00		
80	129	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		14	2171,57	0,00	30402,00	0,00	24792,00	5498,00	38772,00	
				комплект		400,72	0,00	5610,00	0,00		2872,00		
81	151	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		3	4193,09	68,28	12579,00	204,00	9501,00	2885,00	16701,00	
				м трубопровода		957,72	23,50	2873,00	70,00		1237,00		
82	152	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		4	5177,00	68,28	20708,00	273,00	16604,00	3846,00	26518,00	
				м трубопровода		957,72	23,50	3831,00	94,00		1964,00		
83	153	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка		8	6350,51	92,78	50804,00	742,00	39437,00	10643,00	66363,00	
				м трубопровода		1328,08	29,48	10625,00	236,00		4916,00		
84	154	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		8	124,53	3,09	996,00	25,00	819,00	107,00	1191,00	
				м2		19,06	0,39	152,00	3,00		88,00		
85	155	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8	90,63	2,40	725,00	19,00	358,00	241,00	1043,00	
				м2		43,42	0,26	347,00	2,00		77,00		
86	156	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем		0,55	74170,08	1117,72	40704,00	615,00	27636,00	9749,00	54586,00	
				м3 изоляции		22804,40	518,40	12542,00	285,00		4043,00		

№ п/п	№ сметы по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	158	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20724,45 16523,26	432,53 135,42	20724,00 16523,00	432,00 135,00	3769,00	16326,00 2964,00	40014,00	
			Итого по разделу 3: Тепловой узел					416091,00 85517,00	4510,00 1507,00	326062,00 0,00	82317,00 39872,00	538280,00	
			ИТОГО по акту					4605413,00 1129253,00	65749,00 25534,00	3410824,00 0,00	1122334,00 458254,00	6106401,00	

за 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение работы

			Раздел 1: Электрооборудование										
1	1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12774,29 2692,00	936,26 314,80	12774,00 2692,00	936,00 315,00	9146,00	2165,00 1195,00	16134,00	
2	2	2307-0201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24ш-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13467,00		13467,00		13467,00	1077,00	14544,00	
3	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1276,56 1171,02	79,92 31,48	1277,00 1171,00	79,00 31,00	26,00	866,00 171,00	2314,00	
4	4	2307-0501-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дали. СА4-3720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1	шт.	1	16256,00		16256,00		16256,00	1300,00	17556,00	
5	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4840,71 2554,00	108,78 31,48	29044,00 15324,00	653,00 189,00	13068,00	11169,00 3217,00	43430,00	
6	6	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	1591,00		9546,00		9546,00	764,00	10310,00	
7	7	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4568,40 2904,95	110,51 42,81	4568,00 2905,00	111,00 43,00	1553,00	2122,00 535,00	7225,00	
8	8	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18+1-38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106,00		6106,00		6106,00	488,00	6594,00	
9	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2643,08 1277,00	23,66 0,00	10572,00 5108,00	95,00 0,00	5370,00	3678,00 1140,00	15390,00	
10	10	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1545,00		1545,00		1545,00	124,00	1669,00	
11	11	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1509,00		3018,00		3018,00	241,00	3259,00	
12	12	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3597,00		3597,00		3597,00	288,00	3885,00	
13	13	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4568,40 2904,95	110,51 42,81	4568,00 2905,00	111,00 43,00	1553,00	2122,00 535,00	7225,00	
14	14	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12+1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00		4952,00		4952,00	396,00	5348,00	
15	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2643,08 1277,00	23,66 0,00	10572,00 5108,00	95,00 0,00	5370,00	3678,00 1140,00	15390,00	
16	16	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1545,00		1545,00		1545,00	124,00	1669,00	
17	17	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	473,00		473,00		473,00	38,00	511,00	
18	18	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3597,00		7194,00		7194,00	576,00	7770,00	
19	19	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4568,40 2904,95	110,51 42,81	4568,00 2905,00	111,00 43,00	1553,00	2122,00 535,00	7225,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, изделия, конструкции	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00		5200,00		5200,00	416,00	5616,00	
21	21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2643,00 1277,00	23,66 0,00	13215,00 6385,00	118,00 0,00	6712,00	4597,00 1425,00	19237,00	
22	22	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1545,00		1545,00		1545,00	124,00	1669,00	
23	23	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473,00		1419,00		1419,00	114,00	1533,00	
24	24	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1509,00		1509,00		1509,00	121,00	1630,00	
25	25	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6647,50 3702,00	103,58 31,48	13296,00 7404,00	207,00 63,00	5684,00	5376,00 1494,00	20166,00	
26	26	2307-0209-0202 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LEI-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55	шт.	2	9100,00		18200,00		18200,00	1456,00	19656,00	
27	27	2307-0210-0203 РСНБ РК 2015	Реле промежуточное модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 24 В, АС	шт.	1	1277,00		1277,00		1277,00	102,00	1379,00	
28	28	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	6872,86 2554,00	23,66 0,00	27437,00 15324,00	142,00 0,00	11971,00	11033,00 2678,00	41549,00	
29	29	2307-0216-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	1020,00		6168,00		6168,00	493,00	6661,00	
30	30	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25325,58 16848,00	6393,60 2518,40	25323,00 16848,00	6393,00 2518,00	2081,00	12944,00 3141,00	42408,00	
31	31	2108-0401-0244 РСНБ РК 2015	Устройство защиты управления F24-3V-01-2011-10-24 с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество фидеров – 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	121910,00		121910,00		121910,00		121910,00	
32	32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2643,00 1277,00	23,66 0,00	2643,00 1277,00	24,00 0,00	1342,00	919,00 285,00	3847,00	
33	33	2307-0204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматической А1250Б-3МТ 6,3А	шт.	1	2754,00		2754,00		2754,00	220,00	2974,00	
34	34	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	10	220,18 186,40	0,19 0,09	2202,00 1864,00	2,00 1,00	336,00	1343,00 284,00	3829,00	
35	35	1121-0203-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	177,28 167,42	0,19 0,08	709,00 670,00	0,00 0,00	39,00	482,00 95,00	1286,00	
36	36	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	285,00		1425,00		1425,00	114,00	1539,00	
37	37	2307-0218-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель ключочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1006,00		2012,00		2012,00	161,00	2173,00	
38	38	2307-0220-0505 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	255,00		510,00		510,00	41,00	551,00	
39	39	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	393,00		1965,00		1965,00	157,00	2122,00	
40	40	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа НЭК-.848	шт.	10	26,00		260,00		260,00	21,00	281,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-монтажников	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-монтажников	заработная плата	оборудование, работа механизмов	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических сетей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	1	6030,00		6030,00		6030,00	482,00	6512,00	
42	42	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	616	320,68 139,60	145,80 44,83	197539,00 79834,00	89813,00 27615,00	27892,00	77363,00 21992,00	396894,00	
43	43	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дым- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,165	192505,00		31836,00		31836,00	2547,00	34383,00	
44	44	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дым- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	297368,00		34186,00		34186,00	2735,00	36921,00	
45	45	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дым- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	329523,00		26362,00		26362,00	2109,00	28471,00	
46	46	2306-0145-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дым- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,135	1094008,00		125811,00		125811,00	10065,00	135876,00	
47	47	2306-0206-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дым- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,115	322701,00		37111,00		37111,00	2969,00	40080,00	
48	48	2306-0206-0503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дым- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	447073,00		1341,00		1341,00	107,00	1448,00	
49	49	2306-0206-0703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дым- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	629865,00		1890,00		1890,00	151,00	2041,00	
50	50	2306-0206-0903 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дым- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	857331,00		4287,00		4287,00	343,00	4630,00	
51	51	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2-1 ГОСТ 31947-2012	км	0,015	52658,00		790,00		790,00	63,00	853,00	
52	52	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубка полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	500	281,56 266,19	2,37 0,19	166120,00 15785,00	1398,00 89,00	7670,00	113120,00 22330,00	301579,00	
53	53	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	475	29,00		13775,00		13775,00	1102,00	14877,00	
54	54	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	115	40,00		4600,00		4600,00	368,00	4968,00	
55	55	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9	687,84 363,95	50,24 6,93	6191,00 5276,00	452,00 62,00	2463,00	2463,00 688,00	9282,00	
56	56	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ИХ 20	м	9	164,00		1476,00		1476,00	118,00	1594,00	
57	57	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрытый из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	25	497,17 163,15	56,75 17,31	12429,00 4079,00	1419,00 433,00	6932,00	3348,00 1254,00	16931,00	
58	58	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	шт.	42	595,00		24990,00		24990,00	1999,00	26989,00	
59	59	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	603,25 175,70	23,15 6,93	48260,00 14056,00	1852,00 554,00	32352,00	10519,00 4702,00	63481,00	
60	60	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	1984,46 1255,00	270,91 94,44	23854,00 15060,00	3251,00 1133,00	4543,00	11659,00 2761,00	37274,00	
61	61	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0686	265075,00		18184,00		18184,00	1455,00	19639,00	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					1182683,00 361247,00	107262,00 33102,00	592268,00 121910,00	283928,00 107575,00	1574186,00	
			Раздел 2: Электроосвещение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, механизмов	Всего	эксплуатация машин, механизмов	материалы оборудование, изделия, конструкции	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	1121-0502-0101 РСНБ-РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4568,00 2904,95	110,51 42,81	4568,00 2905,00	111,00 43,00	1553,00	2122,00 535,00	7225,00	
63	63	2307-0203-1026 РСНБ-РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	7326,00		7326,00		7326,00	586,00	7912,00	
64	64	1308-0303-0601 РСНБ-РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2643,00 1277,00	23,66 0,00	39646,00 19155,00	355,00 0,00	26136,00	13792,00 4275,00	57713,00	
65	65	2307-0204-0747 РСНБ-РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540,00		1540,00		1540,00	123,00	1663,00	
66	66	2307-0204-0713 РСНБ-РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11	473,00		5203,00		5203,00	416,00	5619,00	
67	67	2307-0204-1606 РСНБ-РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3597,00		10791,00		10791,00	863,00	11654,00	
68	68	1121-0502-0101 РСНБ-РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4568,40 2904,95	110,51 42,81	4568,00 2905,00	111,00 43,00	1553,00	2122,00 535,00	7225,00	
69	69	2307-0201-1012 РСНБ-РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-8 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	1832,00		1832,00		1832,00	147,00	1979,00	
70	70	1308-0303-0601 РСНБ-РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2643,00 1277,00	23,66 0,00	10572,00 5108,00	95,00 0,00	5320,00	3678,00 1140,00	15390,00	
71	71	2307-0204-0747 РСНБ-РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540,00		1540,00		1540,00	123,00	1663,00	
72	72	2307-0204-0713 РСНБ-РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	473,00		1419,00		1419,00	114,00	1533,00	
73	73	1121-0401-0508 РСНБ-РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемые в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	18	1416,05 1193,59	15,24 6,30	25489,00 21492,00	274,00 113,00	3723,00	15550,00 3284,00	44329,00	
74	74	2307-0102-1322 РСНБ-РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х36-604 ГОСТ 17677-82	шт.	18	1895,00		34110,00		34110,00	2729,00	36839,00	
75	75	1121-0401-0509 РСНБ-РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемые в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	50	2041,51 1631,10	203,59 84,05	102076,00 81555,00	10179,00 4202,00	10343,00	81745,00 13106,00	126927,00	
76	76	2307-0102-1323 РСНБ-РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-604 ГОСТ 17677-82	шт.	50	15305,00		765250,00		765250,00	61220,00	826470,00	
77	77	2307-0108-0101 РСНБ-РК 2015	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	25	4426,00		125328,00		125328,00	10026,00	135354,00	
78	78	1121-0401-0101 РСНБ-РК 2015	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	35	540,57 468,58	3,81 1,57	18920,00 16408,00	133,00 55,00	2380,00	11848,00 2461,00	33229,00	
79	79	2307-0101-0308 РСНБ-РК 2015	Светильники потолочные, тип ШПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	33	1643,00		54219,00		54219,00	4338,00	58557,00	
80	80	2307-0101-0709 РСНБ-РК 2015	Светильники, тип ШЗО22-60-348 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1582,00		3164,00		3164,00	253,00	3417,00	
81	81	1121-0401-0401 РСНБ-РК 2015	Указатели световые настенные. Установка	шт.	10	673,21 650,63	16,03 6,30	6732,00 6506,00	160,00 63,00	66,00	4730,00 917,00	12379,00	
82	82	2308-0304-0601 РСНБ-РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	632,00		5056,00		5056,00	404,00	5460,00	
83	83	2307-0101-2501 РСНБ-РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-S, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	22228,00		44456,00		44456,00	3556,00	48012,00	
84	84	2307-0104-0404 РСНБ-РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	30	678,00		20340,00		20340,00	1627,00	21967,00	
85	85	2307-0104-0406 РСНБ-РК 2015	Лампа компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт		5	1374,00		6870,00		6870,00		7420,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин, заработная плата машинистов	материалы, оборудование, работа субподрядчиков	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							550,00		
86	86	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=L-36	шт.	118	373,00		44014,00		44014,00	3521,00	47535,00	
87	87	2307-0219-0301 РСНБ РК 2015	СТАРТЕР	шт.	118	85,00		10030,00		10030,00	802,00	10832,00	
88	88	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ CONVERSION KIT	шт.	13	19116,00		248508,00		248508,00	19881,00	268389,00	
89	89	1121-0203-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	64	220,18 186,60	0,19 0,09	14092,00 11930,00	12,00 6,00	2150,00	8593,00 1815,00	24500,00	
90	90	1121-0203-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	178,28 167,42	0,19 0,09	1864,00 1005,00	1,00 0,00	58,00	724,00 143,00	1931,00	
91	91	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	285,00		8550,00		8550,00	684,00	9234,00	
92	92	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	303,00		3636,00		3636,00	291,00	3927,00	
93	93	2307-0218-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	1006,00		6036,00		6036,00	483,00	6519,00	
94	94	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная однополюсная скрытой установки заземляющим контактом, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	22	393,00		8646,00		8646,00	692,00	9338,00	
95	95	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Э40	шт.	64	26,00		1664,00		1664,00	133,00	1797,00	
96	96	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки изготовленные щитовых кабельных вводов, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У195	шт.	48	1298,00		62304,00		62304,00	4984,00	67288,00	
97	97	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	700	358,49 312,88	2,53 0,24	250943,00 219016,00	1771,00 168,00	30156,00	157812,00 32700,00	441455,00	
98	98	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	150	391,53 345,27	3,18 0,50	58729,00 51790,00	477,00 75,00	6662,00	37343,00 7686,00	103758,00	
99	99	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,595	192945,00		114802,00		114802,00	9184,00	133986,00	
100	100	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	297268,00		44590,00		44590,00	3567,00	48157,00	
101	101	2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	268590,00		28202,00		28202,00	2256,00	30458,00	
102	102	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	745	281,56 266,19	2,37 0,10	209767,00 198312,00	1765,00 74,00	9685,00	142838,00 28288,00	380888,00	
103	103	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	745	29,00		21605,00		21605,00	1728,00	23333,00	
			Итого по разделу 2: Электроснабжение					2438192,00 638079,00	15444,00 4842,00	1784670,00 0,00	462903,00 232086,00	3133181,00	
			ИТОГО по акту					3620875,00 909326,00	122706,00 37944,00	2376930,00 121910,00	746853,00 339661,00	4707367,00	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							121910,00			

18 **2-1-5 Радиофикация, звукоусиление, электрочасофикация, телефонизация работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих	заработная плата машинистов	оборудование, изделия, конструкции	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Радиофикация, звукоусиление										
1	1	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж и подключение	шт.	5	2584,62 2382,00	0,00 0,00	12923,00 11910,00	0,00 0,00	1013,00	7265,00 1615,00	21803,00	
2	2	2308-0303-0907 РСНБ РК 2015	Звуковая колонка для закрытых пространств 15К3-8	шт.	1	10516,00		10516,00		10516,00 -	841,00	11357,00	
3	3	2308-0502-1001 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель абонентский	шт.	4	2190,00		8760,00		8760,00	701,00	9461,00	
4	4	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	5	4498,33 4340,00	0,00 0,00	22492,00 21700,00	0,00 0,00	792,00	13237,00 2858,00	35587,00	
5	5	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5	154,00		770,00		770,00	62,00	832,00	
6	6	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	35	485,80 457,64	3,20 1,26	2429,00 2288,00	16,00 6,00	125,00	1652,00 326,00	4407,00	
7	7	2307-0210-0707 РСНБ РК 2015	Розетка РВП-2	шт.	5	611,00		3055,00		3055,00	244,00	3299,00	
8	8	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 кг до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	63	627,63 393,03	69,54 19,83	52093,00 32623,00	5772,00 1646,00	13780,00	20903,00 5840,00	78836,00	
9	9	2306-1601-0901 РСНБ РК 2015	горных приспособлений с двумя симметричными жилами из луженой стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, в пластмассовые полимерных пластикатов, со плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,083	25914,00		2151,00		2151,00	172,00	2323,00	
10	10	2308-0101-0402 РСНБ РК 2015	Трансформатор абонентский разновидительный ТАМУ-10Т	шт.	1	17422,00		17422,00		17422,00	1394,00	18816,00	
11	11	2308-0101-0305 РСНБ РК 2015	Радиоточка РС-1900	шт.	1	22100,00		22100,00		22100,00	1768,00	23868,00	
			Итого по разделу 1: Радиофикация, звукоусиление					154731,00 68519,00	5788,00 1652,00	80404,00 0,00	43057,00 15821,00	213389,00	
			Раздел 2: Электрочасофикация										
12	12	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические. Монтаж оборудования	шт.	1	4362,05 4341,00	0,00 0,00	4362,00 4341,00	0,00 0,00	21,00	2648,00 561,00	7571,00	
13	13	ТТОО "STAnding"	Часы ШЧ-1	шт	1	64285,71		64286,00		64286,00		64286,00	
14	14	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	2	2404,37 2382,00	0,00 0,00	4809,00 4764,00	0,00 0,00	45,00	2908,00 617,00	8332,00	
15	15	ПЦрайс-лист	Электронные часы УЧС 300-с	шт	2	31250,00		62500,00		62500,00		62500,00	
16	16	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2	4498,33 4340,00	0,00 0,00	8997,00 8680,00	0,00 0,00	317,00	5295,00 1143,00	15435,00	
17	17	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	154,00		308,00		308,00	25,00	333,00	
18	18	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 кг до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	45	627,63 393,03	69,54 19,83	28243,00 17686,00	3129,00 892,00	7428,00	11333,00 3166,00	42742,00	
19	19	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,045	67239,00		3026,00		3026,00	242,00	3268,00	
20	20	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	226,82 208,02	2,23 0,11	9073,00 8321,00	89,00 4,00	663,00	5994,00 1205,00	16272,00	
21	21	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	40	46,00		1840,00		1840,00	147,00	1987,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						затраты рабочих-машинистов	заработная плата машинистов	затраты рабочих-машинистов	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	347,48 276,10	14,47 3,46	1737,00 1380,00	72,00 17,00	285,00	1906,00 220,00	2963,00	
23	23	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	29,00		145,00		145,00	12,00	157,00	
			Итого по разделу 2: Электрочасофикация					189326,00 48172,00	3290,00 913,00	14078,00 126786,00	29187,00 7338,00	225886,00	
			Раздел 3: Телефонизация										
24	24	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный система ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	1081,00 883,12	0,00 0,00	2162,00 1866,00	0,00 0,00	286,00	1130,00 264,00	3564,00	
25	25	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2361	шт.	1	5632,00		5632,00		5632,00	451,00	6083,00	
26	26	2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский Huawei ETS-1001	шт.	1	22935,00		22935,00		22935,00	1835,00	24770,00	
27	27	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 кг до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	3	627,63 593,03	69,54 19,83	1883,00 1779,00	208,00 59,00	495,00	756,00 211,00	3858,00	
28	28	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2x AWG 24/1 PVC CAT5E	м/п	0,003	88013,00		264,00		264,00	21,00	285,00	
29	29	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	3	226,82 208,92	5,23 0,11	680,00 624,00	6,00 0,00	90,00	456,00 90,00	1226,00	
30	30	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Клипса кабельная из ПВХ размером 15 мм х 10 мм	м	3	46,00		138,00		138,00	11,00	149,00	
			Итого по разделу 3: Телефонизация					33694,00 3609,00	214,00 59,00	29810,00 0,00	2344,00 2883,00	36021,00	
			ИТОГО по смете					377731,00 117360,00	9293,00 2614,00	124272,00 126786,00	24583,00 26042,00	478356,00	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							126786,00			

за **2-1-6 Пожарная сигнализация работы**

1	1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	ду*в	5	2353,98 2280,20	0,21 0,00	11770,00 11441,00	1,00 0,00	328,00	6979,00 1500,00	20249,00	
2	2	2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	22162,00		22162,00		22162,00	1773,00	23935,00	
3	3	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1	8012,40 6480,00	0,00 0,00	8012,00 6480,00	0,00 0,00	1532,00	4666,00 1014,00	13692,00	
4	4	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218,00		2218,00		2218,00	177,00	2395,00	
5	5	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания импульсный стабилизированный. Монтаж оборудования	шт.	1	17304,56 13941,00	1983,06 570,24	17305,00 13941,00	1984,00 570,00	1380,00	8852,00 2093,00	28250,00	
6	6	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00		19116,00		19116,00	1529,00	20645,00	
7	7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой инфракрасный исполнения. Монтаж оборудования	шт.	40	2661,73 2592,00	2,00 0,00	106469,00 103680,00	83,00 0,00	2706,00	63245,00 13577,00	183291,00	
8	8	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	40	1502,00		60080,00		60080,00	4806,00	64886,00	
9	9	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель датчиков ручного. Монтажоборудования		3	1427,87	0,00	4284,00	0,00	396,00	2572,00	7188,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1296,00	0,00	3888,00	0,00		532,00		
10	10	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели поверхные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1064,00		3192,00		3192,00	255,00	3447,00	
11	11	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные областовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	5	4553,85	1,69	22769,00	8,00	552,00	13547,00	39221,00	
						4441,80	0,00	22209,00	0,00		2905,00		
12	12	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1	шт.	5	9716,00		48580,00		48580,00	3886,00	52466,00	
13	13	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звукоизлучатель. Монтаж в помещении	шт.	10	2584,62	0,00	25846,00	0,00	2026,00	14530,00	43606,00	
						2382,00	0,00	23820,00	0,00		3230,00		
14	14	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Мана-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	1	1928,00		1928,00		1928,00	154,00	2082,00	
15	15	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD.95 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1201,00		10809,00		10809,00	865,00	11674,00	
16	16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоками коробах	м кабеля	450	320,68	145,80	144306,00	65610,00	20376,00	56515,00	216887,00	
						129,60	44,83	58320,00	20174,00		16066,00		
17	17	2306-0400-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСРВнг 4х0,5	км	0,45	44127,00		19857,00		19857,00	1589,00	21446,00	
18	18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые ширинойдо 40 мм. Монтаж оборудования	м	450	226,82	2,23	102069,00	1004,00	7456,00	67434,00	183063,00	
						208,02	0,11	93609,00	50,00		12560,00		
19	19	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	450	44,00		19800,00		19800,00	1584,00	21384,00	
			ИТОГО по акту					650572,00	68690,00	244494,00	238140,00	959807,00	
								337388,00	20794,00	0,00	71095,00		

за 6-4 Выгреб на 10м3 работы

1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	304,58	152,71	144,65	46512,00	44058,00		9605,00	60606,00	
						8,06	35,74	2455,00	10886,00		4489,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,42	1936,70	0,00	18244,00	0,00		13136,00	33890,00	
						1936,70	0,00	18244,00	0,00		2510,00		
3	3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навалит ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	м3 грунта	250	168,04	161,47	42010,00	40368,00		9965,00	56133,00	
						6,57	48,79	1642,00	12198,00		4158,00		
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	312,3	34,67	34,67	10827,00	10828,00		2806,00	14724,00	
						0,00	12,48	0,00	3898,00		1091,00		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	312,3	156,87	74,79	48991,00	23356,00		26106,00	81105,00	
						82,08	34,02	25634,00	10624,00		6008,00		
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,7	841,75	0,00	29209,00	0,00		21030,00	54258,00	
						841,75	0,00	29209,00	0,00		4019,00		
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	312,3	81,23	69,06	25368,00	21567,00	906,00	5639,00	33488,00	
						9,27	15,81	2895,00	4937,00		2481,00		
8	8	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /гидроизол на мастике МБК-Г-65/	м2 поверхности	21,16	1709,48	43,79	36173,00	927,00	30631,00	4470,00	43894,00	
						218,08	9,07	4615,00	192,00		3251,00		
9	9	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /на р-ре М100 стены и днища внутри/	м2 поверхности	12,96	1149,24	10,78	14894,00	140,00	9383,00	5058,00	21548,00	
						414,47	5,18	5372,00	67,00		1596,00		
10	10	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	59,12	394,95	0,81	23349,00	48,00	1159,00	20171,00	47002,00	
						374,54	0,39	22143,00	23,00		3482,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,16	863,49 278,72	19,64 2,59	38859,00 12496,00	907,00 120,00	26456,00	11733,00 4127,00	55719,00	
12	12	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	66	2177,56 597,64	40,99 7,13	143719,00 39444,00	2706,00 471,00	101569,00	37121,00 14467,00	195307,00	
13	13	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	20,2	9777,85 6292,44	1633,86 751,68	197513,00 127107,00	33004,00 15184,00	37401,00	132331,00 26387,00	356231,00	
14	14	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	15,81	23716,29 6428,50	2161,08 466,56	374955,00 96892,00	34166,00 7376,00	243896,00	96969,00 37754,00	509678,00	
15	15	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,16	1196,81 791,86	30,52 26,04	55245,00 36552,00	1409,00 1202,00	17284,00	30203,00 6836,00	92284,00	
16	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,16	15881,85 1225,80	1091,24 234,96	18423,00 1422,00	1266,00 273,00	15735,00	1542,00 1597,00	21562,00	
17	17	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	18,59	29270,16 8170,05	3111,15 1074,05	544132,00 151881,00	57837,00 19967,00	334415,00	156382,00 56041,00	756555,00	
18	18	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Рисунок. Замоноличивание /на р-ре М100/	м3 бетона в дом	0,12	17961,19 1606,40	776,51 282,78	2155,00 193,00	93,00 34,00	1869,00	268,00 194,00	2617,00	
19	19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,47324	283988,00		134394,00		134394,00	10752,00	145146,00	
20	20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06262	225938,00		14148,00		14148,00	1132,00	15280,00	
21	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	234691,00		18137,00		18137,00	1451,00	19588,00	
22	22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19,36	335,80 78,28	12,42 3,00	6501,00 1516,00	240,00 58,00	4745,00	1448,00 636,00	8585,00	
23	23	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,85	43500,04 17253,60	1817,89 409,19	80490,00 31919,00	3363,00 757,00	45208,00	29735,00 8818,00	119043,00	
24	24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18534	225938,00		41875,00		41875,00	3350,00	45225,00	
25	25	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	569609,86 429951,00	3512,55 1486,92	1139,00 860,00	7,00 3,00	272,00	854,00 159,00	2152,00	
26	26	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	1667,00		3334,00		3334,00	267,00	3601,00	
27	27	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /из бетона кл.В7,5,сульфатостойкий/	м3	0,2	23419,77 4855,50	4025,27 801,04	4684,00 971,00	805,00 160,00	2908,00	1029,00 457,00	6170,00	
28	28	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надсвахтами	зонт	1	3087,77 458,51	42,92 13,61	3088,00 459,00	43,00 14,00	2586,00	463,00 284,00	3835,00	
29	29	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,00218	537,00		1,00		1,00		1,00	
30	30	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сбороеварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00353	542162,00		1914,00		1914,00	153,00	2067,00	
31	31	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000264	633838,00		167,00		167,00	13,00	180,00	
32	32	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,32	13583,81 5771,61	7357,46 2571,56	4347,00 1847,00	2354,00 823,00	146,00	3150,00 600,00	8097,00	
33	33	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7512,00		15024,00		30048,00	1202,00	16226,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, работа, [illegible]	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные длиннолицев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2004,00		2004,00		4008,00	160,00	2164,00	
35	35	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1772,30 1448,86	188,58 90,72	1772,00 1449,00	189,00 91,00	135,00	1524,00 264,00	3560,00	
36	36	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20883,00		20883,00		20883,00	1671,00	22554,00	
37	37	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	10	190,95 76,97	2,42 1,17	1910,00 770,00	24,00 12,00	1116,00	711,00 210,00	2831,00	
38	38	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подземными каналами	м2	0,732	3628,59 201,78	123,81 52,38	2656,00 148,00	90,00 38,00	2418,00	167,00 226,00	3049,00	
39	39	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,732	913,00		668,00		668,00	53,00	721,00	
40	40	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной шаванинной сталью по дереву с одной стороны	м2	0,8	3417,55 728,34	6,42 2,72	2734,00 583,00	5,00 2,00	2146,00	526,00 261,00	3521,00	
			ИТОГО по акту					2833448,00 618718,00	279800,00 89410,00	1153961,00 0,00	624142,00 212607,00	2870197,00	

за 6-5 Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 для IB,IIB,IIIB,IIIA,IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов работы

1	12	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Раздел 1: БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	82,4	31471,69 8170,05	3111,15 1074,05	2593267,00 673212,00	256359,00 88502,00	1663696,00	693168,00 262914,00	3549341,00	
			Итого по разделу 1: БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ					2593267,00 673212,00	256359,00 88502,00	1663696,00 0,00	693168,00 262914,00	3549341,00	
2	30	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Раздел 2: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	240,26999	1430,54 1073,17	357,10 85,93	343716,00 257850,35	85800,51 20646,19	65,14	220012,82 45097,91	608826,73	
			Итого по разделу 2: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					343716,00 257850,35	85800,51 20646,19	65,14 0,00	220012,82 45097,91	608826,73	
			ИТОГО по акту					2936983,00 931062,35	342159,51 109148,19	1663761,14 0,00	913172,82 308011,91	4158167,73	

за 7-2-1 Общестроительные работы работы

			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	606,25	152,71 8,06	144,65 35,74	92580,00 4886,00	87694,00 21667,00		19119,00 8936,00	120635,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,75	1936,70 1936,70	0,00 0,00	36313,00 36313,00	0,00 0,00		26146,00 4997,00	67456,00	
3	3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА	м3 грунта	330	168,04 6,57	161,47 48,79	55453,00 2168,00	53285,00 16101,00		13154,00 5489,00	74096,00	
4	4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	168	485,13 1,48	483,53 140,70	81502,00 249,00	81233,00 23638,00	20,00	17198,00 7896,00	106596,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	168	156,87 82,08	74,79 34,02	26354,00 13789,00	12564,00 5715,00		14043,00 3232,00	43629,00	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	180	34,67 0,00	34,67 12,48	6241,00 0,00	6240,00 2246,00		1617,00 629,00	8487,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе заработная плата рабочих-строителей	Всего	эксплуатация машин, зарплата	материалы (оборудование, изделия, конструкции)	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматической трамбовками	м3 уплотненного грунта	180	156,87 82,08	74,79 34,02	28237,00 14774,00	13463,00 6124,00		15047,00 3465,00	46747,00	
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы и ямы. Доработка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	841,75 841,75	0,00 0,00	16835,00 16835,00	0,00 0,00		12121,00 2316,00	51272,00	
9	9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт песчаный плотностью. Полив водой	м3 уплотненного грунта	180	81,33 9,27	69,06 15,91	14621,00 1669,00	12431,00 2846,00	522,00	3250,00 1450,00	19301,00	
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,09	1588,65 1255,80	1091,24 234,56	26840,00 2072,00	1844,00 397,00	22925,00	2247,00 2327,00	31414,00	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поперек до 1000 мм. Устройство	м3	9,991	22352,30 8136,40	1988,87 404,04	223332,00 41327,00	19871,00 4037,00	162124,00	41281,00 21168,00	285771,00	
12	12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01875	246929,00		4632,00		4632,00	370,00	4992,00	
13	13	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стена и плоское днище прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4,43	27205,53 8170,05	3111,15 1074,05	120576,00 36193,00	13782,00 4758,00	70901,00	37266,00 12651,00	170783,00	
14	14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03098	283986,00		8798,00		8798,00	704,00	9502,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					542594,00 130235,00	302407,00 83529,00	268913,00 0,00	282489,00 75668,00	1020993,00	
			Раздел 2: СТЕНЫ										
15	15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,1	22921,30 6251,36	1566,60 358,86	254430,00 69399,00	17380,00 3983,00	167647,00	68287,00 25813,00	340476,00	
16	16	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	44,4	283,82 -283,82	0,00 0,00	-12602,00 -12602,00	0,00 0,00		-11719,00 -1946,00	-26267,00	
17	17	1106-0701-0203 РСНБ РК 2015	Пояса и опоясок. Устройство	м3	0,57	30809,63 9652,50	4677,35 941,81	17611,00 5502,00	2666,00 537,00	9442,00	5495,00 1848,00	24954,00	
18	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12422	234691,00		29153,00		29153,00	2332,00	31485,00	
			Итого по разделу 2: СТЕНЫ					268580,00 62200,00	20055,00 4520,00	206242,00 0,00	62013,00 28047,00	378648,00	
			Раздел 3: МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ										
19	19	1106-0601-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,14	42823,93 17253,60	1817,89 409,19	5995,00 2416,00	254,00 57,00	3335,00	2250,00 660,00	8905,00	
20	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005772	234691,00		1355,00		1355,00	108,00	1463,00	
21	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04869	225938,00		11001,00		11001,00	880,00	11881,00	
22	22	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,162	44192,40 15926,40	6190,03 1251,28	7159,00 2580,00	1003,00 203,00	3576,00	2532,00 775,00	10466,00	
23	23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	214611,00		3429,00		3429,00	274,00	3703,00	
24	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00312	234691,00		732,00		732,00	59,00	791,00	
25	25	1106-0601-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,07	42823,93 17253,60	1817,89 409,19	2998,00 1208,00	128,00 29,00	1663,00	1125,00 330,00	4453,00	
26	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011468	234691,00		2691,00		2691,00	215,00	2906,00	
27	27	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00556	266563,00		1482,00		1482,00	119,00	1601,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ					36842,00	1585,00	29254,00	5907,00	46169,00	
								6204,00	289,00	0,00	3428,00		
			Раздел 4: ДВЕРИ										
28	28	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проема	3,36	2710,29 1090,49	546,78 137,51	9107,00 3664,00	1817,00 462,00	5626,00	3713,00 1826,00	13846,00	
29	29	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухим полотном ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П ГОСТ РК 943-92	м2	3,36	15131,00		50840,00		50840,00	4067,00	54907,00	
			Итого по разделу 4: ДВЕРИ					69947,00 3664,00	1817,00 462,00	54466,00 0,00	3713,00 5893,00	68753,00	
			Раздел 5: КРОВЛЯ										
30	30	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	Кровля из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	15,05	2528,90 468,94	75,74 23,42	38060,00 7058,00	1139,00 352,00	29863,00	6817,00 3590,00	48467,00	
31	31	2107-0201-0403 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	35703,00		1321,00		1321,00	106,00	1427,00	
32	32	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,128	97042,36 22763,00	1404,49 362,92	31830,00 7466,00	461,00 185,00	23903,00	6886,00 3097,00	41815,00	
33	33	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	15,05	390,81 32,75	2,64 1,15	4637,00 392,00	39,00 17,00	4085,00	459,00 406,00	5482,00	
34	34	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,128	8812,23 862,80	26,98 24,01	2890,00 283,00	19,00 8,00	2589,00	282,00 282,00	3486,00	
35	35	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,92	3215,60 1054,62	13,89 3,50	2958,00 970,00	13,00 3,00	1975,00	896,00 308,00	4162,00	
36	36	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	11,286	1062,07 742,13	14,63 7,00	11987,00 8376,00	165,00 79,00	3446,00	7609,00 1568,00	23164,00	
37	37	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16,286	724,69 194,52	25,98 4,02	11802,00 3168,00	423,00 65,00	8211,00	2975,00 1182,00	23959,00	
38	38	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы	кг	2,39	347,00		829,00		829,00	66,00	895,00	
			Итого по разделу 5: КРОВЛЯ					106294,00 27813,00	2259,00 709,00	76222,00 0,00	25904,00 10575,00	142773,00	
			Раздел 6: ПОЛЫ										
39	39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	1,5	721,12 335,71	28,74 13,78	1082,00 504,00	43,00 21,00	535,00	493,00 126,00	1701,00	
40	40	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,5	969,46 340,42	95,16 35,06	1454,00 511,00	143,00 53,00	801,00	529,00 159,00	2142,00	
41	41	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	1,5	182,83 -19,62	-8,44 -4,12	-274,00 -29,00	-12,00 -6,00	-232,00	-33,00 -25,00	-332,00	
42	42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,3024	19810,60 3641,70	7,20 0,00	5991,00 1101,00	2,00 0,00	4887,00	1035,00 562,00	7588,00	
43	43	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,78	969,46 340,42	95,16 35,06	3665,00 1287,00	360,00 133,00	2018,00	1334,00 408,00	5399,00	
44	44	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	3,78	182,83 -19,62	-8,44 -4,12	-691,00 -74,00	-32,00 -16,00	-585,00	-84,00 -62,00	-837,00	
45	45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,232	19810,60 3641,70	7,20 0,00	4596,00 845,00	2,00 0,00	3750,00	794,00 431,00	5821,00	
46	46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		2,9	721,12	28,74	2091,00	83,00	1034,00	953,00	3288,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / заработная плата рабочих-монтажников	эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Всего / заработная плата рабочих-монтажников	эксплуатация машин / заработная плата машинистов	материалы / оборудование, изделия, конструкции	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 ставки		335,71	13,78	974,00	40,00		244,00		
47	47	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,9	1539,37 657,28	84,71 11,88	4464,00 1906,00	245,00 34,00	2312,00	1824,00 503,00	6791,00	
48	48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	2,9	721,12 335,71	28,74 13,78	2091,00 974,00	83,00 40,00	1634,00	953,00 244,00	3288,00	
49	49	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2,9	969,46 340,42	95,16 35,86	2811,00 987,00	276,00 102,00	1548,00	1024,00 297,00	4142,00	
50	50	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	2,9	182,83 99,62	-8,44 -4,32	-530,00 -57,00	-25,00 -12,00	-449,00	-65,00 -46,00	-643,00	
			Итого по разделу 6: ПОЛЫ					26758,00 8929,00	1168,00 389,00	16653,00 0,00	8757,00 2843,00	38348,00	
			Раздел 7: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
51	51	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,36	1609,37 774,15	72,40 57,72	79439,00 38212,00	3574,00 2849,00	37653,00	32849,00 8953,00	121271,00	
52	52	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние повышенные. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	20,32	148,54 118,17	1,29 0,63	3018,00 2401,00	26,00 13,00	591,00	1931,00 396,00	5345,00	
53	53	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	29,04	574,86 369,21	1,29 0,63	16694,00 10722,00	37,00 18,00	5935,00	8592,00 2023,00	27380,00	
54	54	1115-0403-0311 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	8,18	641,81 484,94	1,56 0,76	5250,00 3312,00	13,00 6,00	1925,00	2655,00 632,00	8537,00	
55	55	1116-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусков. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1589	95422,21 23580,00	1026,95 366,56	15163,00 3747,00	163,00 58,00	11153,00	3439,00 1488,00	20090,00	
56	56	1116-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1589	8149,75 2120,64	41,26 17,78	1295,00 337,00	7,00 3,00	951,00	306,00 128,00	1729,00	
			Итого по разделу 7: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					120859,00 58731,00	3820,00 2963,00	58308,00 0,00	49772,00 13650,00	184281,00	
			ИТОГО по смете					1361874,00 337906,00	333911,00 96061,00	711057,00 0,00	358555,00 139234,00	1879663,00	

7-2-2 Электроосвещение работы

1	1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2643,00 1277,00	23,66 0,00	2643,00 1277,00	24,00 0,00	1342,00	919,00 285,00	3847,00	
2	2	2307-0204-0913 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 16А	шт.	1	4766,00		4766,00		4766,00 381,00		5147,00	
3	3	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1894,84 1009,50	751,84 502,85	7579,00 4038,00	3007,00 2011,00	534,00	4356,00 955,00	12890,00	
4	4	2307-0102-1302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип CD 218	шт.	4	2172,00		8688,00		8688,00 695,00		9383,00	
5	5	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	8	1374,00		10992,00		10992,00 879,00		11871,00	
6	6	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	1031,49 915,28	16,25 3,15	4126,00 3661,00	65,00 13,00	400,00	2645,00 542,00	7313,00	
7	7	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель однополюсный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	827,00		3308,00		3308,00 265,00		3573,00	
8	8	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные сплошной крышкой, степень защиты IP31, тип У 197 УХЛ3	шт.	8	42,00		336,00		336,00 27,00		363,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одноимильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы/металлические рукава	м	20	96,45 75,30	1,60 0,63	1929,00 1506,00	32,00 13,00	391,00	1093,00 242,00	3264,00	
10	10	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	177802,00		3556,00		3556,00	284,00	3840,00	
11	11	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	20	281,56 266,19	2,37 0,10	5631,00 5324,00	47,00 2,00	260,00	3035,00 757,00	10223,00	
12	12	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20	40,00		800,00		800,00	64,00	864,00	
13	13	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12774,29 2692,00	936,26 314,80	12774,00 2692,00	936,00 315,00	9146,00	2165,00 1195,00	16134,00	
14	14	2307-0201-0901 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0.36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10036,00		10036,00		10036,00	803,00	10039,00	
			ИТОГО по листу					77164,00 18498,00	4111,00 2354,00	54555,00 0,00	15013,00 7374,00	99551,00	

за 7-1 Благоустройство и озеленение территории работы

			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	882,6	49,46 0,00	49,46 17,81	43653,00 0,00	43653,00 15719,00		11318,00 4398,00	59369,00	
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10 м до 30м)	м3 грунта	882,6	84,64 0,00	84,64 30,48	74703,00 0,00	74704,00 26902,00		19369,00 7526,00	101598,00	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	58,7	49,46 0,00	49,46 17,81	2903,00 0,00	2903,00 1045,00		753,00 292,00	3948,00	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10м до 30м)	м3 грунта	58,7	84,64 0,00	84,64 30,48	4968,00 0,00	4968,00 1789,00		1288,00 501,00	6757,00	
5	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м /корыта под дорожное покрытие/	м3 грунта	335,1	49,46 0,00	49,46 17,81	16574,00 0,00	16574,00 5968,00		4297,00 1670,00	22541,00	
6	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10 м до 30м)	м3 грунта	335,1	84,64 0,00	84,64 30,48	28363,00 0,00	28363,00 10214,00		7354,00 2857,00	38574,00	
7	7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /водоотводных сооружений/	м3 грунта	1,8	49,46 0,00	49,46 17,81	89,00 0,00	89,00 32,00		23,00 9,00	121,00	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					171253,00 0,00	171254,00 61669,00	0,00 0,00	44402,00 17253,00	232908,00	
			Раздел 3: МАФ										
8	21	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	5	25720,00 1375,00	79,00 17,00	128600,00 6875,00	395,00 85,00	121330,00	7890,00 10920,00	147410,00	
9	22	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	5	45493,00 5483,00	198,00 51,00	227465,00 27415,00	990,00 255,00	199060,00	24060,00 20120,00	271645,00	
10	23	8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	176205,00 4290,00	335,00 84,00	176205,00 4290,00	335,00 84,00	171580,00	3901,00 14408,00	194514,00	
11	24	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	1	82124,00		82124,00		82124,00	6570,00	88694,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: МАФ					614394,00	1720,00	574894,00	35851,00	702263,00	
								38580,00	424,00	0,00	52018,00		
			Раздел 4: Озеленение										
12	25	1147-0104-0102 РСНБ-РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	100	38	1129,96 888,07	80,96 38,51	42938,00 32641,00	3076,00 1003,00	7221,00	29677,00 5809,00	78424,00	
13	26	1147-0105-0101 РСНБ-РК 2015	Деревья-саженцы с закрытой корневой системой. Посадка в яма. Размер ям 0,7х0,7 м	шт	38	1327,82 1064,01	152,85 34,99	50467,00 40433,00	5809,00 1330,00	4216,00	36751,00 6977,00	94185,00	
14	27	2501-0301-0101 РСНБ-РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, крушина, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с закрытой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	12	464,00		5808,00		11616,00	465,00	6273,00	
15	28	2501-0203-0115 РСНБ-РК 2015	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	26	14088,00		366288,00		732576,00	29303,00	395591,00	
16	29	1147-0113-0104 РСНБ-РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	592,18	512,27 377,20	14,72 3,37	303336,00 223370,00	8717,00 1996,00	71239,00	198322,00 40132,00	541780,00	
17	30	1147-0112-0106 РСНБ-РК 2015	Газоны партерные, закрытогрунтные и обыкновенные. Посев вручную	м2	592,18	271,30 55,51	155,11 35,51	160658,00 33109,00	91855,00 21028,00	35697,00	47641,00 16661,00	224963,00	
18	31	1147-0113-0101 РСНБ-РК 2015	Цветники. Подготовка почвы.	м2	36	600,78 440,30	0,00 0,00	21628,00 15854,00	0,00 0,00	9774,00	13951,00 2846,00	35425,00	
19	32	1147-0112-0301 РСНБ-РК 2015	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	36	1941,23 1414,90	464,77 106,40	69884,00 50936,00	16731,00 3830,00	2215,00	48395,00 9446,00	127525,00	
20	33	2502-0101-0103 РСНБ-РК 2015	Рододендрон	шт.	144	98,00		14112,00		28224,00	1129,00	15241,00	
			Итого по разделу 4: Озеленение					1035695,00	126186,00	898778,00	274837,00	1522497,00	
								396843,00	29267,00	0,00	112771,00		
			Раздел 5: Ограждение ОГ-2										
21	34	1106-0101-0115 РСНБ-РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	9,2	21787,56 5316,50	1146,55 259,43	200460,00 48912,00	10549,00 2387,00	150185,00	46682,00 20506,00	276834,00	
22	35	1106-0301-0410 РСНБ-РК 2015	Сваи полистовые и набетонка. Армирование	т	0,15088	14741,40 13328,40	1381,04 581,44	2224,00 2011,00	209,00 88,00	5,00	1910,00 331,00	4465,00	
23	36	2105-0301-3201 РСНБ-РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15088	225930,00		34090,00		34090,00	2727,00	36817,00	
24	37	1106-0301-0406 РСНБ-РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,08648	642836,67 55080,00	17284,43 6649,45	55525,00 4763,00	1495,00 575,00	49265,00	4858,00 4830,00	6521,00	
25	38	1109-0102-0104 РСНБ-РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	2,60084	41237,49 33960,70	11258,42 3072,77	107252,00 62318,00	29282,00 7992,00	15653,00	48514,00 12461,00	168227,00	
26	39	2105-0206-0502 РСНБ-РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали нормальными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,60084	278624,00		724656,00		724656,00	57973,00	782629,00	
27	40	1109-0304-0101 РСНБ-РК 2015	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	т конструкций	4,03876	74038,27 36269,50	25840,14 8158,17	299023,00 146484,00	104362,00 32949,00	48177,00	123889,00 33827,00	456659,00	
28	41	2105-0201-0502 РСНБ-РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,35602	365075,00		889597,00		889597,00	71168,00	960765,00	
29	42	2105-0301-3001 РСНБ-РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18934	234691,00		44436,00		44436,00	3555,00	47991,00	
30	43	2105-0308-0123 РСНБ-РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	493,4	713,00		351794,00		351794,00	28144,00	379938,00	
			Итого по разделу 5: Ограждение ОГ-2					2718241,00	145897,00	2307858,00	225773,00	3179536,00	
								264468,00	43991,00	0,00	235522,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Ограждение ОГ-1										
31	44	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	14,63	23581,12 5316,50	1146,55 259,43	344992,00 77780,00	16774,00 3795,00	250437,00	74234,00 33538,00	452764,00	
32	45	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	3,14258	41237,49 23960,78	11258,42 3072,77	129592,00 75298,00	35380,00 9656,00	18913,00	58619,00 15057,00	203268,00	
33	46	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием сортогнарных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,0282	553062,00		1674782,00		1674782,00	133983,00	1808765,00	
34	47	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03458	497833,00		17215,00		17215,00	1377,00	18592,00	
35	48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0798	225938,00		18030,00		18030,00	1442,00	19472,00	
36	49	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	16,4396	150984,74 56800,80	74552,33 13356,26	2482129,00 933782,00	1225611,00 219572,00	322736,00	795814,00 262235,00	3540178,00	
37	50	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	2,425871	296580,00		719465,00		719465,00	57557,26	777022,26	
			Итого по разделу 6: Ограждение ОГ-1					5386205,00 1086860,00	1277765,00 233023,00	3021578,00 0,00	928667,00 505189,26	6820061,26	
			Раздел 7: Ворота										
38	51	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,49994	150984,74 56800,80	74552,33 13356,26	75332,00 28340,00	37197,00 6664,00	9795,00	24153,00 7959,00	107444,00	
39	52	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,37838	296580,00		112220,00		112220,00	8978,00	121198,00	
40	53	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,12056	497833,00		60019,00		60019,00	4801,00	64820,00	
41	54	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗАТВОР,НАВЕС,КАТОК ДЛЯ ВОРОТ/	т стальных элементов	0,05876	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	44742,00 3505,00	385,00 78,00	40852,00	4229,00 3918,00	52889,00	
			Итого по разделу 7: Ворота					292313,00 31845,00	37582,00 6742,00	222886,00 0,00	28382,00 25656,00	346351,00	
			Раздел 8: Калитка										
42	55	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,2403	150984,74 56800,80	74552,33 13356,26	36282,00 13649,00	17915,00 3210,00	4717,00	11633,00 3833,00	51748,00	
43	56	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,11974	296580,00		35512,00		35512,00	2841,00	38353,00	
44	57	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,12056	497833,00		60019,00		60019,00	4801,00	64820,00	
45	58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗАТВОР,НАВЕС ДЛЯ ВОРОТ/	т стальных элементов	0,00714	761438,42 59651,90	6557,32 1334,88	5437,00 426,00	47,00 10,00	4964,00	514,00 476,00	6427,00	
			Итого по разделу 8: Калитка					137250,00 14075,00	17962,00 3220,00	105212,00 0,00	12147,00 11951,00	161348,00	
			Раздел 9: Беседка										
46	59	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,88	22221,36 4136,40	1988,87 404,04	41776,00 7776,00	3739,00 760,00	30261,00	7768,00 3964,00	53508,00	
47	60	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные гнарные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01464	266090,00		3896,00		3896,00	312,00	4208,00	
48	61	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01488	891873,39 235818,00	1305,39 549,96	13271,00 3509,00	19,00 8,00	9743,00	3201,00 1318,00	17790,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-машинистов	зарплата	зарплата рабочих-машинистов	зарплата	оборудование, изделия, конструкции	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	62	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,12138	39107,07 23960,70	11258,42 3072,77	4747,00 2908,00	1367,00 373,00	472,00	2364,00 361,00	7572,00	
50	63	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12138	553062,00		67131,00		67131,00	3370,00	72501,00	
51	64	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие. Монтаж	м2	28,7	2215,21 1119,54	924,00 257,50	63577,00 32131,00	26547,00 7393,00	4899,00	27271,00 7268,00	98116,60	
52	65	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,341838	553062,00		189058,00		189058,00	15125,00	204183,00	
53	66	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,39933	87689,97 63732,00	21383,07 5635,51	34985,00 25450,00	8538,00 2250,00	996,00	19113,00 4328,00	58426,00	
54	67	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,27678	553062,00		153077,00		153077,00	12246,00	165323,00	
55	68	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголки стальные горячекатаные равнополочные из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12225	265075,00		32405,00		32405,00	2592,00	34997,00	
56	69	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлическое без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке из устройством	м2 кровли	21,9	6327,26 1891,26	99,06 26,88	138567,00 41419,00	2170,00 589,00	94979,00	38647,00 14177,00	193391,00	
57	70	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытие мягкое (фрикционное, наплавляемое, клеевое и тому подобное) из листовой полимерной стали. Устройство	м2 покрытия	8,22	3215,60 1054,62	13,89 3,50	16788,00 5505,00	72,00 18,00	11208,00	5082,00 1749,00	23616,00	
58	71	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы карнизов бетонных. Установка	м3 применения в конструкциях	0,131	95422,21 23580,00	1026,95 466,56	12500,00 3089,00	134,00 61,00	9277,00	2835,00 1237,00	16562,00	
59	72	1107-0107-0105 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08129	761658,42 59651,90	6557,32 1334,88	61940,00 2463,00	271,00 55,00	28706,00	2971,00 2753,00	37364,00	
60	73	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	16,23	529,72 379,10	37,50 14,98	8597,00 6153,00	608,00 243,00	1836,00	6908,00 1260,00	16745,00	
61	74	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона классов от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	16,23	2508,00		40705,00		31410,00	3256,00	43961,00	
			Итого по разделу 9: Благоустройство					852517,00 130403,00	43465,00 11750,00	719354,00 0,00	116690,00 77486,00	1046063,00	
			ИТОГО по листу					11207272,00 1962594,00	1821833,00 990086,00	7849760,00 0,00	1765839,00 1037846,26	14010037,26	
			ИТОГО по листу					3026875,00 999326,00	122706,00 37944,00	2376938,00 121910,00	746831,00 539661,00	53182589,21	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5990102,00			
	10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%						1 368 579,81			48 566 987,02	
	11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%						437 048,85			48 998 035,90	
	12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%						979 960,72			49 977 996,62	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						253 788,35			49 977 996,62	
	13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036						58 768 518,40			58 768 519,00	
			Понижающий коэффициент 0,95 (-5%)								2 938 425,95	55 830 093,76	
	14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								6 699 611,25	62 529 705,01	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									62 529 705,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, работы, снабжение	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразКұрылысИнвест"

(должность, подпись, расшифровка подписи, квалификационный номер)

Абдіраслова Н. С.

(Фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард Строй НС"

(должность, подпись, расшифровка подписи, квалификационный номер)

Серикбаев Р.Р.

(Фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)