Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730, город Кызылорда, ул.Желтоксан 156, тел. 8(7242)23-00-36**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21**

Стройка: **«Реконструкция участка №4 напорной канализационной сети Д-630мм две нитки расположенного от КНС №12 до станции биологической очистки сточных вод на поворотах по ул. Карасакал Еримбет возле железнодорожного полотна в городе Кызылорда»**

Объект : **«Реконструкция участка №4 напорной канализационной сети Д-630мм две нитки расположенного от КНС №12 до станции биологической очистки сточных вод на поворотах по ул. Карасакал Еримбет возле железнодорожного полотна в городе Кызылорда»**

Договор подряда (контракт) №2106/04 от 21.06.2024г.

Акт выполненных работ №4

за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 779 804**	
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**112 396**	
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**112 396**	
1	**1**	**6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2**	**м3**	**42,1077**	**381**	**16 043**	

2	2	6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	1,3023	6917	9 008	
3	3	6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	29,19	89	2 598	
4	4	6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	29,19	576	16 813	
5	5	6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	12,51	3609	45 149	
6	6	6122-0101-0101 Кклим = 1, 08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	1,4	10549	14 769	
7	7	6101-0210-0101 Кклим = 1, 08	Водоотлив из траншей	м3	1,96	4090	8 016	
			Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО:	тенге			8 667 408	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 405 539	
8	8	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,02	10497908	209 958	
9	9	241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	1 м	20	82067	1 641 340	
10	10	6121-0201-0148 Кклим = 1, 08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,02	27894003	557 880	
11	11	6121-0401-0106 Кклим = 1, 08 Коб =2	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300- 800 мм	т	0,438	2118739	928 008	
12	12	241-112-0251	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375- 2001) размерами 630х10,0 мм	1 шт.	2	269311	538 622	

13	13	6121-0403-0112 Кклим = 1, 08	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 600 мм	шт.	8	66667	533 336	
14	14	241-116-0320	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	8	109159	873 272	
15	15	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08 :К1трр=0,6;К1трм=0 ,6;К 1экс=0, 6;К1 мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм	км	0,02	5993751	119 875	
16	16	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	3,058	252	771	
17	17	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	30,58	81	2 477	
			Подраздел 2.2. Камера прямоугольная из ж/б 4000х4000мм, ИТОГО	тенге			3 261 869	
18	18	6121-0701-0303 Кклим = 1, 08	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	м3	29,526	57854	1 708 197	
19	19	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,64	17146	45 265	
20	20	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	20,318	22017	447 341	
21	21	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1 м3	6,09	81649	497 242	
22	22	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	6870	13 740	
23	23	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	8457	16 914	
24	24	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,34	17146	5 830	

25	25	222-503-0201 Коб=2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,04466	1146761	51 214	
26	26	6103-0701-0807 Кклим = 1, 08	Установка детали закладной, вес до 4 кг МН1	т	0,00488	982249	4 793	
27	27	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	40352	80 704	
28	28	6121-0103-0110 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 400 мм ФУТЛЯР	км	0,00035	6716796	2 351	
29	29	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	1 м	0,35	29038	10 163	
30	30	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм ФУТЛЯР	км	0,0007	10432252	7 303	
31	31	241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	1 м	0,7	67414	47 190	
32	32	6121-0103-0118 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 1200 мм ФУТЛЯР	км	0,0014	27808776	38 932	
33	33	241-102-0322	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм	1 м	1,4	203350	284 690	
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	8 779 804			**8 779 804**	
			«Реконструкция участка №4 напорной канализационной сети Д-630мм две нитки расположенного от КНС №12 до станции биологической очистки сточных вод на поворотах по ул. Карасакал Еримбет возле железнодорожного полотна в городе Кызылорда»	8 779 804			**8 779 804**	

		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	465 330			**465 330**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)			607 967	**607 967**
		Итого	**9 245 134**	0	607 967	**9 853 101**
		Сметная прибыль (5)%	462 257			**462 257**
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	197 062			**197 062**
		Итого в ценах 2023 г.	9 904 452	0	607 967	**10 512 419**
		2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000)	10 456 130	0	641 831	**11 097 961**
		Налог на добавленную стоимость (12%)			1 331 755	**1 331 755**
		Всего по сводному сметному расчету	10 456 130	0	1 973 586	**12 429 716**

Заказчик:
ГКП на ПВХ "Кызылорда су жүйесі"
БИН 040740003730

_____ **Баярыстанов Н.Е.**

Технический надзор:
ТОО «Тұран Құрылыс»
БИН: 060140004006

_____ **Айтбай А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Алтын Констракшн"
БИН 070340014459

_____ **Әлімсейіт Д.С.**

Авторский надзор:
"Кызылорда Дос Строй Проект"
БИН 121240010912

_____ **Мухаммедиев О.Е.**