Генподрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжениринг"
Наименование объекта:«Капитальный ремонт ясли-сада «Айгөлек» с.Кутикол Иргизского района Актюбинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Кармакшинская районная больница"	22 567 277,03	20 149 354,49							2 417 922,54	22 567 277,03

Генподрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор_____ **Даулетбаев С.Р.**

Субподрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжениринг"

Директор_____ **Акылбек Ә.**

Генподрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт ясли-сада «Айгөлек» с.Кутикол Иргизского района Актюбинской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за декабрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**		**2,152**	**104978,45**	**1784,36**	**225914**	**3840**	**163662**	**53984**	**302290**
		НР - 90%; СП - 8%				**27143,22**	**729,60**	**58412**	**1570**		**22392**	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**		**10,715**	**100232,93**	**1305,41**	**1073996**	**13987**	**758915**	**276817**	**1458878**
		НР - 90%; СП - 8%				**28100,25**	**604,80**	**301094**	**6480**		**108065**	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**12,867**	**8995,23**	**72,45**	**115742**	**932**	**101572**	**12287**	**138271**
		НР - 90%; СП - 8%				**1028,86**	**32,16**	**13238**	**414**		**10242**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	547,5	634,91	12,21	347613	6685	236032	77949	459607
		НР - 72%; СП - 8%			191,59	6,15	104896	3367		34045	
		Состав работ: 1. Раскрой брусков и досок 2. Крепление элементов обрешетки гвоздями									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**ОБРЕШЕТКА,КОНТРОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	547,5	313,86	3,36	171837	1841	148652	19943	207122
		НР - 90%; СП - 8%			38,99	1,49	21344	814		15342	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10784	230016,00	--	24805	--	24805	--	26789
		СП - 8%			--	--	--	--		1984	
7	С121-050307-0111 2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	кг	24	349,00	--	8376	--	8376	--	9046
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
8	Е11-120101-1405 1112-0101-1405 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление**	м3 утеплителя	166,614	5093,42	2157,68	848635	359499	--	537561	1497092
		НР - 92%; СП - 8%			2935,74	571,20	489136	95170		110896	
		Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием									
9	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	166,614	29451,00	--	4906949	--	4906949	--	5299505
		СП - 8%			--	--	--	--		392556	
10	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	1537,6	897,27	26,81	1379643	41227	123777	1131632	2712177
		НР - 92%; СП - 8%			789,96	10,01	1214639	15395		200902	
		Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	1768,24	2807,00	--	4963450	--	4963450	--	5360526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		397076	
12	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1537,6	108,97 93,30	15,68 3,89	167559 143457	24101 5977	--	137480 24403	329442
13	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/** *СП - 8%*	м2	1691,36	104,00 --	-- --	175901 --	-- --	175901	-- 14072	189973
14	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коньковых планок с креплением шурупами-саморезами 2. Укладка уплотнителя 3. Герметизация силиконовым герметиком	м планки	152,9	908,21 333,45	11,65 2,98	138865 50985	1782 456	86098	47325 14895	201085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	152,9	1579,00 --	-- --	241429 --	-- --	241429	-- 19314	260743
16	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	79,06	1301,52 1257,53	17,48 4,54	102898 99420	1382 359	2096	91796 15576	210270
17	С121-050109-0222 2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** *СП - 8%*	м2	90,919	2669,00 --	-- --	242663 --	-- --	242663	-- 19413	262076
				СЛУХОВОЕ ОКНО 5шт							
18	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками	слуховое окно	5	9390,84 7866,00	1068,44 448,80	46954 39330	5342 2244	2282	29933 6151	83038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,25	61891,00 --	-- --	15473 --	-- --	15473	-- 1238	16711
20	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86** *СП - 8%*	шт.	5	678,00 --	-- --	3390 --	-- --	3390	-- 271	3661
21	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная** *СП - 8%*	шт.	10	295,00 --	-- --	2950 --	-- --	2950	-- 236	3186
22	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** *СП - 8%*	шт.	5	827,00 --	-- --	4135 --	-- --	4135	-- 331	4466
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								19035954
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2535951				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					460618			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132246			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12212608		
		- Накладные расходы	Тенге							2416707	
		- Сметная прибыль	Тенге							1410070	

Итого по акту	19 035 954,00
Временные здания сооружения 2,32%	441 634,13
Итого	19 477 588,13
Зимние удорожания 1,98%	385 656,25
Итого	19 863 244,38
Непредвиденные работы и затраты 2%	397 264,89
Итого	20 260 509,27
В том числе на 2021 год к=1,050036	21 274 264,11
Итого со скидкой к=0,9471234536	20 149 354,49
НДС 12%	2 417 922,54
Итого к оплате с НДС	*22 567 277,03*

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор
Даулетбаев С.Р.

Субподрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжениринг"
Директор
Ақылбек Ә.