Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: ТОО "Байрак Строй Альянс"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, Участок № 26 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2025 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 924 485,76	2 155 424,05	1 924 485,76	2 155 424,05	1 924 485,76	2 155 424,05
	Всего к оплате подрядчику	**1 924 485,76**	**2 155 424,05**	**1 924 485,76**	**2 155 424,05**	**1 924 485,76**	**2 155 424,05**

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства" Буландынского района	Директор ТОО "Qaz Sapa Engineering"	Директор ТОО "Проектгаз"	Директор ТОО "Байрак Строй Альянс"
Джакупова Г.Б.	Утегенов Д.Ж.	Лобода К.В.	Дарихожаев А.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Подрядчик: ТОО "Байрак Строй Альянс"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, Участок № 26 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за январь месяц 2025 года

Составлен(а) 2024.8

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Водоснабжение				
1	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	254,6735	303	77166
2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	7,8765	11 354	89430
3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	210,04	67	14073
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	52,51	4 196	220332
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	210,04	662	139046
6	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	11,36	13 670	155291
7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,04	1 509 642	60386
8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	40,4	1 828	73851
9	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,025	2 043 838	51096
10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	25,25	143	3611
11	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,001	2 335 237	2335
12	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	3 617	3617

1	2	3	4	5	6	7
13	6301-0202-0441 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,001	700 871	701
14	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0004	2 043 838	818
15	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,4	505	202
16	6301-0202-0439 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,0004	586 065	234
17	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0005	4 443 290	2222
18	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,5	8 132	4066
19	6301-0202-0444 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 200 мм	км	0,0005	988 566	494
20	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	5 790	11580
21	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8 398	16796
22	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864	19456
23	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405	2810
24	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957	1957
25	1129-0174-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	3	5 131	15393
26	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,5	3 817	5726
27	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	2	4 772	9544
28	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1	380	380
29	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 695	12695
30	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	58 497	58497

1	2	3	4	5	6	7
31	6401-0201-3201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка указателей кабельных трасс кабелей, проложенных в земле**	**шт.**	**1**	**5 137**	**5137**
32	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**$м^3$**	**1,7858**	**135 541**	**242049**
33	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**37 931**	**37931**
34	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**12 811**	**12811**
35	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**4**	**29 950**	**119800**
36	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**4 265**	**4265**
37	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1**	**36 571**	**36571**
38	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0267**	**1 159 417**	**30956**
39	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**1**	**40 355**	**40355**
40	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**0,04**	**287 386**	**11495**
41	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,025**	**278 426**	**6961**
		Итого по разделу 1				**1602136**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			765936
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*370756*
		машины и механизмы	тенге			221082
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59760*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			615121
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1602136**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			765936
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*370756*
		машины и механизмы	тенге			221082
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59760*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			615121
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ				**1602136**
		в том числе оборудование				0
		в том числе СМР				**1 602 136**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,2%				147 397

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				**1 749 533**
		Сметная прибыль 5%				87 477
		Непредвиденные работы и затраты - 5%				87 477
		Итого СМР				**1 924 486**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000				1 924 486
		НДС (12%)				**230 938**
		Всего				**2 155 424**

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Джакупова Г.Б.

Технадзор:

Директор ТОО "Qaz Sapa Engineering"

Утегенов Д.Ж.

Автор:

Директор ТОО "Проектгаз"

Лобода К.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Байрак Строй Альянс"

Дарихожаев А.М.