Счет-фактура № 00000000070 от 18 ноября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 18.11.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ079143984078C03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/19 от 05.05.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" города Актобе"	объект	1	13 354 404,46	13 354 404,46	12%	1 602 528,54	14 956 933,00		
Всего по счету:					**13 354 404,46**		**1 602 528,54**	**14 956 933,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			03-3/19	05.05.2015			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	437 860 000		178 322 473	390 946 429			46 913 571	437 860 000
в т.ч. ноябрь 2015г.		14 956 933	6 093 499	13 354 404			1 602 529	14 956 933

Итого к оплате за ноябрь 2015г: 14 956 933 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать три) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____Умиров Ю.Б.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г. Актобе

Форма №2

Наименование объекта: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне. "Батыс" г. Актобе

Договор № 03-3/19 от 05.05.15

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2015 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены и перегородки								
		3.3 Перегородки в санузлах								
33	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из ДСП с пластиковым покрытием *м2*	78,387	965,99 927	28,84 10,15	75721 72665	2261 796	66115 90	4,98 0,041	390 3
34	Е9-62-7	Изготовление металлической консоли МК-3 *т конструкций*	0,11492	49326,74 28980	16388,64 3478,9	5669 3330	1883 400	3357 90	161 13,02	19 1
35	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кпК=1,064; *т*	0,05865	63600		3730				
36	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,064;	0,06363	59200		3767				

37 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	*т*	0,11492	33697,62	304,24	3873	35	4005	198	23
		т		33075	114,75	3801	13	105	0,56	
38 Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных радиобашен из прокатных профилей	*т металлоконструкций*	0,11492	7729,82	2897,82	888	333	511	20,66	2
				3300,75	1104,75	379	127	101	5,39	1
	Итого по разделу 3					**93648**	**4512**	**73988**		**434**
						80175	**1336**			**5**
	Накладные расходы, тенге					73988				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					10058				
	Всего по разделу, тенге					**177694**				

Раздел 5 Кровля

5.1 Основная кровля

90 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	*м2 изолируемой поверхности*	2661,93	103,08	0,99	274392	2635	41122	0,0694	185
				11,59	0,38	30852	1012	119	0,0018	5
91 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством (сентябрь)	*м2 кровли*	0	970,64	8,2	0	0	73883	1,71	0
				272,95	3,08	0	0	119	0,015	0
102 Е7-53-9	Установка плит покрытия вентканалов	*шт сборных конструкций*	191	219,51	88,43	41926	16890	25935	0,389	74
				65,93	31,06	12593	5932	140	0,1305	25
	Итого по разделу 5					**316318**	**19525**	**140940**		**259**
						43445	**6944**			**30**

	Накладные расходы, тенге				140940				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27435				
	Всего по разделу, тенге				**484693**		1		

Раздел 6 Проемы

6.1 Оконные

120	E56-10-1	Установка ПХВ подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	199,4	28,03	0,47	5589	94	6025	0,1576	31
		м		25,09	0,09	5003	18	120	0,0008	

6.4 Дверные

127	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	303,24	398,48	102,53	120835	31091	68164	0,899	273
		м2 проемов		151,65	35,67	45986	10817	120	0,1393	42
133	E10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	24,24	323,78	83,13	7848	2015	4886	0,801	19
		м2 проемов		138,83	29,17	3365	707	120	0,1169	3
136	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	31,2	367,11	19,34	11454	603	5465	0,8342	26
		м2 проемов		139,39	6,57	4349	205	120	0,0321	1
138	E10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	19,8	328,76	20,41	6509	404	3121	0,7435	15
		м2 проемов		124,24	7,13	2460	141	120	0,0348	1
	Итого по разделу 6					**152235**	**34207**	**87661**		**364**

					61163	**11888**			**47**
	Накладные расходы, тенге				87661				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14394				
	Всего по разделу, тенге				**254290**				

Раздел 9 Отделочные работы

9.1 Этажи

286	E15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	3000	377,98	3,43	1133940	10290	236376	0,4552	1366
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	221190	3930	105	0,0063	19
287	E15-64-4	Шпаклевание потолков выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	644	456,81	3,94	294186	2537	70054	0,5535	356
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	65759	960	105	0,00729	5
288	E11-40-2	Устройство плинтусов потолочных (галтелей) на мастике КН-3	2373,62	123,03	0,16	292026	380	47443	0,0899	213
		м плинтусов		16,18	0,07	38405	166	123	0,0003	1
289	E15-64-5	смесями на гипсовой основе	471,62	680,3	6,12	320843	2886	71165	0,8056	380
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	66682	1094	105	0,01132	5
292	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	233,7808	982,3	4,62	229643	1080	63358	1,52	355
		м2 облицовки		254,97	3,14	59607	734	105	0,0162	4
		Итого по разделу 9				**2270638**	**17174**	**488397**		**2671**

					451643	**6884**			**33**
	Накладные расходы, тенге				488397				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				165542				
	Всего по разделу, тенге				**2924577**				

Раздел 11 Вход №2 (2 шт)

11.2 Ограждение

345	Е9-62-3	Изготовление ограждений	0,0468	27935,09	9375,11	1307	439	779	91	4
		т конструкций		16380	2107,33	767	99	90	7,36	
346	8-6-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 25х2,5 ммК=1,032;	23,1168	111		2566				
		м								
347	8-6-177	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 45х3,5 ммК=1,032;	8,6688	282		2445				
		м								
348	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,0468	7729,82	2897,82	362	136	208	20,66	1
		т металлоконструкций		3300,75	1104,75	154	52	101	5,39	

11.3 Козырек

349	Е9-62-2	Изготовление каркаса из швеллера	0,0768	8077,36	2622,65	620	201	322	23,3	2
		т конструкций		4194	468,05	322	36	90	1,77	

350	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 12К=1,020; *т*	0,07834	75600		5923				
351	Е9-2-4	Монтаж балок из швеллера *т конструкций*	0,0768	6657,96	2532,82	511	195	246	16,85	1
				3058,28	496,31	235	38	90	1,7	
352	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций *т металлоконструкций*	0,0768	7729,82	2897,82	594	223	341	20,66	2
				3300,75	1104,75	253	85	101	5,39	
353	Е6-1-20	Заделки из бетона *м3*	0,08	7204,9	311,32	576	25	46	2,82	
				441	117,61	35	9	105	0,5744	
354	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,3264	22541,72	316,57	7358	103	1412	22,5	7
				3487,5	119,25	1138	39	120	0,58	
355	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали *м2*	18,8	164,33	2,55	3089	48	653	0,1959	4
				28,78	0,41	541	8	119	0,0051	
356	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа *м2*	18,8	112,46	34,25	2114	644	1007	0,317	6
				51,08	8,45	960	159	90	0,0302	1
357	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100; *м2*	20,68	896		18529				
		Итого по разделу 11				**45994**	**2014**	**5014**		**27**
						4405	**525**			**1**
		Накладные расходы, тенге				5014				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3060				

	Всего по разделу, тенге				**54068**				

Раздел 12 Вход №3 (2 шт)

12.2 Ограждение

366	Е9-62-3	Изготовление ограждений	0,09	27935,09	9375,11	2514	844	1498	91	8
		т конструкций		16380	2107,33	1474	190	90	7,36	1
367	8-6-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 25х2,5 ммК=1,032;	35,99616	111		3996				
		м								
368	8-6-177	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 45х3,5 ммК=1,032;	18,20448	282		5134				
		м								
369	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,09	7729,82	2897,82	696	261	400	20,66	2
		т металлоконструкций		3300,75	1104,75	297	99	101	5,39	

12.3 Козырек

370	Е9-62-2	Изготовление каркаса из швеллера	0,0768	8077,36	2622,65	620	201	322	23,3	2
		т конструкций		4194	468,05	322	36	90	1,77	
371	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 12К=1,020;	0,07834	75600		5923				
		т								
372	Е9-2-4	Монтаж балок из швеллера	0,0768	6657,96	2532,82	511	195	246	16,85	1
		т конструкций		3058,28	496,31	235	38	90	1,7	

373	E34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальныхконструкций	0,0768	7729,82	2897,82	594	223	341	20,66	2
		т металлоконструкций								
				3300,75	1104,75	253	85	101	5,39	
374	E6-1-20	Заделки из бетона	0,08	7204,9	311,32	576	25	46	2,82	
		м3								
				441	117,61	35	9	105	0,5744	
375	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,3264	22541,72	316,57	7358	103	1412	22,5	7
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1138	39	120	0,58	
376	E58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	18,8	164,33	2,55	3089	48	653	0,1959	4
		м2								
				28,78	0,41	541	8	119	0,0051	
377	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа	18,8	112,46	34,25	2114	644	1007	0,317	6
		м2								
				51,08	8,45	960	159	90	0,0302	1
378	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100;	20,68	896		18529				
		м2								
		Итого по разделу 12				**51654**	**2544**	**5925**		**32**
						5255	**663**			**2**
		Накладные расходы, тенге				5925				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3455				
		Всего по разделу, тенге				**61034**				

Раздел 13 Вход №4 (2 шт)

13.2 Ограждение

387	E9-62-3	Изготовление ограждений	0,0276	27935,09	9375,11	771	259	459	91	3
		т конструкций								

			16380	2107,33	452	58	90	7,36	
388	8-6-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 25х2,5 ммК=1,032; *м*	11,62032	111		1290			
389	8-6-177	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 45х3,5 ммК=1,032; *м*	5,5728	282		1572			
390	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций *т металлоконструкций*	0,0276	7729,82	2897,82	213	80	122	20,66	1
				3300,75	1104,75	91	30	101	5,39	
13.3	**Козырек**									
391	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,514	22541,72	316,57	11586	163	2225	22,5	12
				3487,5	119,25	1793	61	120	0,58	
392	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали *м2*	16,2	164,33	2,55	2662	41	563	0,1959	3
				28,78	0,41	466	7	119	0,0051	
393	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	7,8	103,08	0,99	804	8	111	0,0694	1
				11,59	0,38	90	3	119	0,0018	
394	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа *м2*	16,2	112,46	34,25	1822	555	868	0,317	5
				51,08	8,45	827	137	90	0,0302	
395	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,100; *м2*	17,82	1190		21206				
		Итого по разделу 13				**41926**	**1106**	**4348**		**25**

	3719	**296**	**0**
Накладные расходы, тенге	4348		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2776		
Всего по разделу, тенге	**49050**		
Всего по смете №2-1-1	**4005407**		

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Покрытие проездов, дорожек и площадок										
1.1 Асфальтобетонное покрытие										
4	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	1293	440,29 5,94	15,35 5,06	569295 7680	19848 6543	18917 133	0,0336 0,01766	43 23
5	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	5172	52,1	–	269461	–	69	0,00009	–

	м2 покрытия								
			0,01	–	52	–	133	–	–
6 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1293	567,71	15,35	734049	19848	18917	0,0336	43
	м2 покрытия		5,94	5,06	7680	6543	133	0,01766	23
	Итого по разделу 1				**1572805**	**39696**	37903		**86**
					15412	**13086**			**46**
	Накладные расходы, тенге				37903				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				96642				
	Всего по разделу, тенге				**1707350**				

Раздел 2 Площадка ТБО

20 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8	614,63	24,55	4917	196	483	0,263	2
	м2 покрытия		39,83	9,2	319	74	123	0,0449	–
21 Е6-1-20	Устройство бетонной площадки	1,35	7204,9	311,32	9727	420	792	2,82	4
	м3		441	117,61	595	159	105	0,5744	1
22 12-1-14	Баки металлические под ТБО, емкостью 0,8 м3	3	14200		42600				
	шт								
23 Е9-2-3	Монтаж опор из квадратного профиля 100х100х5 мм	0,1104	11676,53	4259,75	1289	470	494	22,2	2
	т конструкций		4029,3	943,79	445	104	90	3,23	–
24 2-1-41	Трубы стальные из квадратного профиля	0,1104	147100		16240				
	т								
25 Е9-24-1	Монтаж каркаса секций ограждения	0,03962	13864,97	4022,39	549	159	362	56,5	2
	т конструкций								

				9090	1071,86	360	42	90	3,81	–
26	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,03962	47200		1870				
		т								
27	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,011	93997,62	304,24	1034	3	383	198	2
		т								
				33075	114,75	364	1	105	0,56	–
28	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций из профилированного стального листа	11,3	1061,01	50,48	11989	570	1598	0,94	11
		м2								
				144	13,2	1627	149	90	0,103	1
29	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7К=1,100;	12,43	587		7296				
		м2								
30	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных конструкций	7,2	100,69	0,07	725	1	456	0,369	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				60,3	0,02	434	–	105	0,0001	–
		Итого по разделу 2				**98236**	**1819**			**26**
						4144	**529**			**2**
		Накладные расходы, тенге				4568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6168				
		Всего по разделу, тенге				**108972**				
		Всего по смете №7-1-1				**1816322**				
		Всего по объекту:				5821729				
		в т.ч. Оборудование								
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				**104791**				
		ИТОГО				**5926520**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**84008**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	59265
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23706
- **в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	6093499
- **в текущих ценах**	
2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39)	14563463
Итого в текущих ценах	14563463
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	291269
Сметная стоимость в текущем уровне цен	14854733
С учетом конкурсной сидки 10,1%	13354404
Налог на добавленную стоимость	1602529
ВСЕГО по объекту:	14956933

ЗАКАЗЧИК:	**ТЕХНАДЗОР:**	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ "Отдел строительства" Актобе	ТОО "Interrelation-Tor-Icrom"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Расценки по шаге проверены