Счет-фактура № 00000000015 от 23 июня 2016 г.

Дата оборота по реализации: 23.06.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/19 от 05.05.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" города Актобе"	объект	1	100 152 361,61	100 152 361,61	12%	12 018 283,39	112 170 645,00		
Всего по счету:					**100 152 361,61**		**12 018 283,39**	**112 170 645,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			03-3/19	05.05.2016			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	112 170 645		45 698 656	100 152 362			12 018 283	112 170 645
в т.ч. июнь 2016г.		112 170 645	45 698 656	100 152 362			12 018 283	112 170 645

Итого к оплате за июнь 2016г: 112 170 645 (Сто двенадцать миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот сорок пять) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г. Актобе
Наименование объекта: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне. "Батыс" г. Актобе
Договор № 03-3/19 от 05.05.16

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2016 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №1-1-1.Подготовительные работы.								
	Раздел 1 Подготовка территории									
1	Е1-12-8	Срезка растительного слоя в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1500	23,36	22,08	35040	33120	9952	0,00888	13
		м3 грунта		1,28	5,56	1920	8340	97	0,0193	29
2	Е1-24-6	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м во временный резерв	1500	6,01	6,01	9015	9015	3026	–	–
		м3 грунта		–	2,08		3120	97	0,00681	10
3	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	3000	7,91	7,91	23730	23730	7479	–	–
		м3 грунта		–	2,57		7710	97	0,00984	30
4	Е1-12-8	Разработка растительного грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1500	23,36	22,08	35040	33120	9952	0,00888	13
		м3 грунта								

				1,28	5,56	1920	8340	97	0,0193	29
5	Е1-24-6	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м из временного резерва	1500	6,01	6,01	9015	9015	3026	–	–
		м3 грунта		–	2,08		3120	97	0,00681	10
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	3000	7,91	7,91	23730	23730	7479	–	–
		м3 грунта		–	2,57		7710	97	0,00984	30
7	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	12643	1,41	1,41	17827	17827	3679	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3		3793	97	0,00099	13
		Итого по разделу 1				**153397**	**149557**	**44594**		**27**
						3840	**42133**			**150**
		Накладные расходы, тенге				44594				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11879				
		Всего по разделу, тенге				**209870**				
		Всего по смете №1-1-1				**209870**				

Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	600	23,36	22,08	14016	13248	3981	0,00888	5
		м3 грунта		1,28	5,56	768	3336	97	0,0193	12
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3100	32,23	30,77	99913	95387	32034	0,00984	31
		м3 грунта		1,42	8,34	4402	28623	97	0,02853	88
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	5600	19,7	19,7	110320	110320	23664	–	–
		т		–	3,94	–	23664	100	0,00827	46
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	3100	3,76	3,24	11656	10044	5172	0,00332	10
		м3 грунта		0,48	1,12	1488	3844	97	0,00371	12
5	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	112	262,72	–	29425	–	33250	1,848	207
		м3 грунта		262,72	–	29425	–	113	–	–
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	500	6,48	6,48	3240	3240	1600	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1649	97	0,00806	4
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12	134,1	–	1609	–	1818	0,972	23
		м3 грунта		134,1	–	1609	–	113	–	–
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	500	21,55	4,52	10775	2260	8260	0,108	54
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	8515	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**280954**	**234499**	109778		**330**

					46207	**61116**			**150**
	Накладные расходы, тенге				109778				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23444				
	Всего по разделу, тенге				**414176**				
	Раздел 2 Фундаменты								
9	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	950	614,63	24,55	583899	23323	57292	0,263	250
		м2 покрытия		39,83	9,2	37839	8740	123	0,0449	43
10	Е7-1-1	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	14	302,09	197,24	4229	2761	3378	0,652	9
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	1468	945	140	0,2499	3
11	Е7-1-2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	40	408,67	272,99	16347	10920	12889	0,825	33
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	5427	3779	140	0,3633	15
12	Е7-1-3	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	247	626,36	424,53	154711	104859	121486	1,21	299
		шт сборных конструкций		201,83	149,49	49852	36924	140	0,6067	150
13	30-14-3	Плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	193,79	17700		3430083				
		м3								
14	Е6-1-20	Монолитные заделки между фундаментными плитами из бетона класса В15	1,44	7904,24	311,32	11382	448	845	2,82	4
		м3		441	117,61	635	169	105	0,5744	1
15	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	266	336,22	172,69	89435	45936	50829	0,476	127
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	20290	16016	140	0,2371	63
16	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	341	479,56	243,37	163530	82989	91642	0,668	228

	шт сборных конструкций		106,88	85,08	36446	29012	140	0,3375	115
17 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	335	723,14	389,08	242252	130342	136395	0,937	314
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	51557	45868	140	0,5542	186
18 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	186	1051,5	598,4	195579	111302	106683	1,18	219
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	36369	39834	140	0,911	169
19 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	129,917	10900		1416095				
	м3								
20 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	23,482	9268		217631				
	м3								
21 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	333,495	10000		3334950				
	м3								
22 Е6-1-20	Монолитные заделки между фундаментными блоками	3,1	7204,9	311,32	22335	965	1818	2,82	9
	м3		441	117,61	1367	365	105	0,5744	2
23 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	328	696,16	11,21	228340	3677	13821	0,201	66
	м2 поверхности		31,5	4,21	10332	1381	118	0,0205	7
24 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	400	245,44	3,82	98176	1528	18309	0,212	85
	м2 поверхности		37,35	1,44	14940	576	118	0,007	3
	Итого по разделу 2				**10208974**	**519050**	**615387**		**1642**

					266521	**183609**			**756**
	Накладные расходы, тенге				615387				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				649462				
	Всего по разделу, тенге				**11473822**				

Раздел 3 Стены и перегородки

3.1 Стены

25	Е8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	380	6035,04	211,86	2293315	80507	433827	5,5	2090
		м3 кладки		888,75	78,75	337725	29925	118	0,39	148
26	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на сухо	60	3679,88	185,63	220793	11138	200070	18,17	1090
		м3 изоляции		3264,75	69,75	195885	4185	100	0,34	20
27	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	152,79	5454		833317				
		м3								
28	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	300	5725,66	337,41	1717698	101223	281961	4,38	1314
		м3 кладки		670,5	126	201150	37800	118	0,62	186
29	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	4	72779,65	422,15	291119	1689	39719	56,4	226
		т металлических изделий		8257,5	157,5	33030	630	118	0,77	3

3.2 Перегородки

30	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	300	809,96	34,37	242988	10311	71462	1,21	363
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	56700	3861	118	0,0629	19

3.4 Перемычки железобетонные

39	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	391,83	250,96	3918	2510	3065	0,813	8
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	1307	882	140	0,3715	4
40	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	450	103,01	66,43	46355	29894	30051	0,148	67
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	10733	10733	140	0,1051	47
41	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	44,324	24000		1063776				
		м3								
42	Е9-24-1	Монтаж перемычек из одиночных уголков	2	13864,97	4022,39	27730	8045	18291	56,5	113
		т конструкций		9090	1071,86	18180	2144	90	3,81	8
43	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 8 мм, ширина большей полки 140 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	4,1779	69100		288693				
		т								
44	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	2	7729,82	2897,82	15460	5796	8899	20,66	41
		т металлоконструкций		3300,75	1104,75	6602	2210	101	5,39	11
		3.5.Прогоны.								
46	30-15-31	Прогоны (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	1,5	19700		29550				
		м3								
47	30-15-32	Прогоны (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,8	18600		33480				
		м3								
49	30-14-3	Опорная подушка из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	1	17700		17700				
		м3								

	Итого по разделу 3				**7125891**	**251111**	**1087346**		**5312**
					861311	**92369**			**446**
	Накладные расходы, тенге				1087346				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				492794				
	Всего по разделу, тенге				**8706030**				

Раздел 4 Перекрытия и покрытия

4.1 Перекрытия и покрытия

61	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	200	1398,73	373,54	279746	74708	168230	2,66	532
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	93150	27014	140	0,6052	374
62	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	4521,12	2750		12433080				
		м2								
63	Е9-62-3	Изготовление анкеров	0,2	27935,09	9375,11	5587	1875	3328	91	18
		т конструкций		16380	2107,33	3276	421	90	7,36	2
64	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм К= 1,032К=1,032;	0,2	45800		9160				
		т								
65	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	70	859,03	200,77	60132	14054	36299	1,74	122
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	20948	4981	140	0,3052	64
66	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	794,28	2750		2184270				
		м2								

		Итого по разделу 4				**14971975**	**90637**	**207857**		**672**
						117374	**32416**			**440**
		Накладные расходы, тенге				207857				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				910790				
								1		
		Всего по разделу, тенге				**16090622**				
Раздел 7 Полы										
7.1 Тип1										
148	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1200	61,9	2,62	74280	3144	16974	0,0681	82
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	12612	1188	123	0,0048	5,76
149	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	100	6673,21	–	667321		69741	3,66	366
		м3 подстилающего слоя		567	–	56700		123	–	
		Итого по разделу 7				**741601**	**3144**	**86715**		**448**
						69312	**1188**			**6**
		Накладные расходы, тенге				86715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49699				
		Всего по разделу, тенге				**878015**				
		Всего по смете №2-1-1				37562665				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 2				37562665				

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети.Водопровод, канализация, тепловые сети.

№№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей
				Всего	экспл.	Всего	экспл.		

№№ п/п	позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Всего / з/п рабочих-строителей	машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	машин / в т.ч. з/п машинистов	тенге / %	машинистов на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод									
	1.2 Трубопровод									
8	8-4-957	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-400x23,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	362,59	6195		2246245				
10	8-4-888	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-125x6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	167,66	489		81986				
29	99-22-64(пл)	Тройник ПЭ диаметром 400 ии *шт*	1	157967		157967				
30	99-22-65(пл)	Тройник редукция ПЭ диаметром 400/125 мм *шт*	1	89238		89238				
		Итого по разделу 1				**2575436**	**0**	**0**		**0**
		Накладные расходы, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				154526				
		Всего по разделу, тенге				**2729962**				

Раздел 2 Канализация

2.1 Земляные работы

2.2 Трубопровод

74	8-4-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	111,1	665	73882			
		м						
76	8-4-2325	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	189,88	1041	197665			
		м						
78	8-4-2329	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	170,69	5726	977371			
		м						
	3.2 Теплотрасса							
97	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	86,9508	19900	1730321			
		м3						
		Итого по разделу 2			**2979238**	**0**	**0**	**0**

Накладные расходы, тенге	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	178754
Всего по разделу, тенге	**3157993**
Всего по смете №6-1-1	5887955
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	43660490
Всего по объекту:	43660490
в т.ч. Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,8 %)	**785889**
ИТОГО	**44446379**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**630027**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	444464
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	177786
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	45698655
- в текущих ценах	
2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39)	109219788
Итого в текущих ценах	109219788
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	2184396
Сметная стоимость в текущем уровне цен	111404184
С учетом конкурсной сидки 10,1%	100152362
Налог на добавленную стоимость	12018283
ВСЕГО по объекту:	112170645

ЗАКАЗЧИК:	**ТЕХНАДЗОР:**	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ "Отдел строительства" г.Актобе	ТОО "Interrelation-Tor-Icrom"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"