Счет-фактура № 00000000023 от 26 июля 2016 г.

Дата оборота по реализации: 26.07.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ079143984O7BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/19 от 05.05.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" города Актобе"	объект	1	57 618 233,93	57 618 233,93	12%	6 914 188,07	64 532 422,00		
Всего по счету:					**57 618 233,93**		**6 914 188,07**	**64 532 422,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			03-3/19	05.05.2016			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	176 703 067		71 989 358	157 770 596			18 932 471	176 703 067
в т.ч. июль 2016г.		64 532 422	26 290 702	57 618 234			6 914 188	64 532 422

Итого к оплате за июль 2016г: 64 532 422 (Шестьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г. Актобе
Наименование объекта: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне. "Батыс" г. Актобе

Форма №2

Договор № 03-3/19 от 05.05.16

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2016 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1.								
		Раздел 2 Фундаменты								
22	Е6-1-20	Монолитные заделки между фундаментными блоками	6	7204,9	311,32	43229	1868	3519	2,82	17
		м3		441	117,61	2646	706	105	0,5744	3
23	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	140,6	696,16	11,21	97880	1576	5925	0,201	28
		м2 поверхности		31,5	4,21	4429	592	118	0,0205	3
24	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	70,1	245,44	3,82	17205	268	3209	0,212	15
		м2 поверхности		37,35	1,44	2618	101	118	0,007	0
		Итого по разделу 2				**158315**	**3712**	**12652**		**60**
						9693	**1399**			**7**

	Накладные расходы, тенге				12652				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10258				
								0	
	Всего по разделу, тенге				**181225**				

Раздел 3 Стены и перегородки

3.1 Стены

25	E8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	190	6035,04	211,86	1146658	40253	216914	5,5	1045
		м3 кладки		888,75	78,75	168863	14963	118	0,39	74
26	E26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на сухо	30	3679,88	185,63	110396	5569	100035	18,17	545
		м3 изоляции		3264,75	69,75	97943	2093	100	0,34	10
28	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	200	5725,66	337,41	1145132	67482	187974	4,38	876
		м3 кладки		670,5	126	134100	25200	118	0,62	124

3.2 Перегородки

30	E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	150	809,96	34,37	121494	5156	35731	1,21	182
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	28350	1931	118	0,0629	9

3.4 Перемычки железобетонные

39	E7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	391,83	250,96	3918	2510	3065	0,813	8
		шт сборных конструкций								

				130,73	88,22	1307	882	140	0,3715	4
40	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	250	103,01	66,43	25753	16608	16695	0,148	37
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	5963	5963	140	0,1051	26
42	Е9-24-1	Монтаж перемычек из одиночных уголков	1,5	13864,97	4022,39	20797	6034	13719	56,5	85
		т конструкций								
				9090	1071,86	13635	1608	90	3,81	6
44	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	1,5	7729,82	2897,82	11595	4347	6674	20,66	31
		т металлоконструкций								
				3300,75	1104,75	4951	1657	101	5,39	8
	3.5 Прогоны									
45	Е7-32-4	Укладка прогонов	13	747,9	264,85	9723	3443	8283	2,09	56
		шт сборных конструкций								
				378	77,13	4914	1003	140	0,3026	8
48	Е7-53-9	Установка опорных подушек	12	219,51	88,43	2634	1061	1629	0,389	9
		шт сборных конструкций								
				65,93	31,06	791	373	140	0,1305	3
	3.6 Балки металлические БМ-1 (2 шт) и БМ-2 (2 шт)									
50	Е9-62-2	Изготовление балок	1,1542	8077,36	2622,65	9323	3027	4843	23,3	27
		т конструкций								
				4194	468,05	4841	540	90	1,77	2
51	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной	0,67565	69700		47093				
		т								
52	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10 мм, ширина 300 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗспК=1,020;	0,50164	60200		30199				
		т								
53	Е9-17-12	Монтаж балок	0,75	8108,11	5078,47	6081	3809	2562	16,29	12
		т конструкций								
				2956,64	839,11	2217	629	90	2,46	2
54	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций балок	0,75	7729,82	2897,82	5797	2173	3337	20,66	24
		т металлоконструкций								
				3300,75	1104,75	2476	829	101	5,39	6
	3.7 Опорные подушки ОП-1 (4 шт)									

55	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (ОП-1)	0,0396	49326,74	16388,64	1953	649	1157	161	6
		т конструкций		28980	3478,9	1148	138	90	13,02	1
56	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,064;	0,04043	63800		2579				
		т								
57	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,064;	0,0017	52400		89				
		т								
58	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных радиобашен из прокатных профилей	0,0396	7729,82	2897,82	306	115	177	20,66	1
		т металлоконструкций		3300,75	1104,75	131	44	101	5,39	
		Итого по разделу 3				**2701520**	**162235**	**602796**		**2944**
						471629	**57850**			**283**
		Накладные расходы, тенге				602796				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				198259				
		Всего по разделу, тенге				**3502575**				

Раздел 4 Перекрытия и покрытия

4.1 Перекрытия и покрытия

61	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	200	1398,73	373,54	279746	74708	168230	2,66	532
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	93150	27014	140	0,6052	374
63	Е9-62-3	Изготовление анкеров	0,1174	27935,09	9375,11	3280	1101	1953	91	11
		т конструкций								

				16380	2107,33	1923	247	90	7,36	2
64	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм К= 1,032К=1,032;	0,12756	45800		5842				
		т								
65	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	70	859,03	200,77	60132	14054	36299	1,74	122
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	20948	4981	140	0,3052	64
		Итого по разделу 4				**349000**	**89863**	**206482**		**664**
						116021	**32242**			**440**
		Накладные расходы, тенге				206482				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33329				
								1		
		Всего по разделу, тенге				**588811**				

Раздел 6 Проемы

6.1 Оконные

113	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,36	4884		1758				
		м2								
115	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	7,92	6433		50949				
		м2								
116	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,4	5618		13483				

			м2			
118	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	305,28	5618	1715063
			м2		
119	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	29,7	6433	191060
			м2		
121	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 ммК=1,020;	203,388	3680	748468
			м		
	6.2 Фрамуги				
124	6-1-181	Фрамуги из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, глухие	60,59	4472	270958
			м2		
	6.3 Витражи				
126	6-1-186	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с дверными блоками	57,28	5206	298200
			м2		
	6.4 Дверные				
137	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	31,2	13000	405600
			м2		
139	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	19,8	12700	251460
			м2		

	Итого по разделу 6				**3946999**				
	Накладные расходы, тенге								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				236820				
	Всего по разделу, тенге				**4183819**				

Раздел 7 Полы

7.1 Тип1

148	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	548,5	61,9	2,62	33952	1437	7759	0,0681	37
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	5765	543	123	0,0048	8
149	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	39,88	6673,21	–	266128		27813	3,66	146
		м3 подстилающего слоя		567	–	22612		123	–	
		Итого по разделу 7				**300080**	**1437**	**35571**		**183**
						28377	**543**			**8**
		Накладные расходы, тенге				35571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20139				
		Всего по разделу, тенге				**355790**				

Раздел 8 Лестничная клетка

8.1 Лестница Л1 (2 шт)

224	Е7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	705,22	369,67	1410	739	1171	1,75	4
		шт сборных конструкций		290,25	127,9	581	256	140	0,5189	8
225	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	55,8	2750		153450				
		м2								
226	Е9-62-2	Изготовление косоуров	0,6934	8077,36	2622,65	5601	1819	2910	23,3	16
		т конструкций		4194	468,05	2908	325	90	1,77	1
227	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20К=1,020;	0,69393	69700		48367				
		т								
228	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 8 мм, ширина полки 75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,020;	0,01779	59200		1053				
		т								
231	Е9-62-2	Изготовление балок	0,5778	8077,36	2622,65	4667	1515	2424	23,3	13
		т конструкций		4194	468,05	2423	270	90	1,77	1
232	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 27К=1,020;	0,52877	69700		36855				
		т								
233	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 14 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,020;	0,06059	47888		2902				
		т								
234	Е9-24-1	Монтаж балок	0,5778	13864,97	4022,39	8011	2324	5284	56,5	33
		т конструкций		9090	1071,86	5252	619	90	3,81	2

235	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,5778	6135,45	2270,95	3545	1312	1867	14,61	8
		т металлоконструкций		2333,25	866,25	1348	501	101	4,23	2
238	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,16984	93997,62	304,24	15965	52	5918	198	34
		т		33075	114,75	5617	19	105	0,56	
239	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,01296	119700		1551				
		т								
	8.2 Лестница Л2 (2 шт)									
255	Е7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	705,22	369,67	1410	739	1171	1,75	4
		шт сборных конструкций		290,25	127,9	581	256	140	0,5189	8
256	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	46,8	2750		128700				
		м2								
257	Е9-62-2	Изготовление косоуров	1,07792	8077,36	2622,65	8707	2827	4523	23,3	25
		т конструкций		4194	468,05	4521	505	90	1,77	2
258	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 18- 20К=1,020;	1,03224	69700		71947				
		т								
259	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 7 мм, ширина полки 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,020;	0,01779	59200		1053				
		т								
262	Е9-62-2	Изготовление балок	0,7704	8077,36	2622,65	6223	2020	3233	23,3	18
		т конструкций		4194	468,05	3231	361	90	1,77	1

263	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 27К=1,020;	0,70502	69700		49140				
		т								
264	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 14 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,020;	0,04039	47888		1934				
		т								
265	Е9-24-1	Монтаж балок	0,7704	13864,97	4022,39	10682	3099	7046	56,5	44
		т конструкций		9090	1071,86	7003	826	90	3,81	3
		Итого по разделу 8				**563174**	**16447**	**35547**		**198**
						33464	**3938**			**28**
		Накладные расходы, тенге				35547				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35923				
		Всего по разделу, тенге				**634644**				

Раздел 9 Отделочные работы

9.1 Этажи

285	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	140	233,13	1,19	32638,2	166,6	16074	0,611	85,54
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	15246	63	105	0,0262	4
		Итого по разделу 9				**32638,2**	**166,6**	16074		**85,54**
						15246	**63**			**4**
		Накладные расходы, тенге				16074				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2923
Всего по разделу, тенге	**51635**
Всего по смете №2-1-1	9498499

Локальная смета № 2-2-1

Комплектация материально-технической базы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Оборудование и мебель для музыкального и гимнастического занятий									
60	62-8-11(об)	Кровать деревянная *шт*	2	11976		23952				
61	62-2-3(об)	Матрац *шт*	2	12800		25600				
62	74-2-55(об)	Кушетка смотровая 1850x500x600 мм *шт*	2	6480		12960				
63	74-2-5(об)	Стол письменный однотумбовый 1200x700x750 *шт*	2	9675		19350				
64	74-2-57(об)	Стол инструментальный СИ-4 635x460x845 *шт*	1	5590		5590				
65	74-1-25(об)	Стул детский 350x282x260 *шт*	8	1398		11184				
66	74-1-22(об)	Стол детский двухместный 1100x450x480 *шт*	2	3655		7310				
67	74-1-5(об)	Стул воспитателя 400x540x870	4	2258		9032				

68	74-2-59(об)	Стол для раздачи пищи 1000х600х860	шт	1	3548	3548	
69	74-2-63(об)	Тумбочка прикроватная 420х410х580	шт	2	6880	13760	
70	69-2-8(об)	Шкаф медицинский одностворчатый ШМ-1	шт	2	15050	30100	
71	74-2-8(об)	Шкаф канцелярский	шт	1	52675	52675	
72	73-1-116(об)	Ширма трехстворчатая	шт	2	11825	23650	
73	61-10-7(об)	Столик медицинский	шт	2	6020	12040	
74	74-2-82(об)	Холодильник габ 600х630х1630	шт	1	33907	33907	
75	76-58-99	Шкаф для медикаментов и инструментов одностворчатый	шт	1	18705	18705	
76	74-2-6(об)	Тумба для телефонов	шт	1	4300	4300	
77	74-2-108(об)	Шкаф для одежды	шт	1	15480	15480	
78	74-2-86(об)	Электросушитель для рук	шт	1	3268	3268	
79	74-2-16(об)	Пианино	шт	1	70000	70000	
80	74-1-25(об)	Стул детский	шт	96	1398	134208	
81	74-2-18(об)	Шкаф для спортинвентаря	шт	1	29670	29670	
82	74-2-19(об)	Табурет для пианино	шт	1	2258	2258	
83	74-1-45(об)	Стенка гимнастическая 650х200х2500	секция	4	9100	36400	
		Итого по разделу 4				**598947**	– –

				–	–
	оборудования, тенге			598947	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			–	
	Всего по разделу, тенге			**598947**	
	Сметная заработная плата, тенге			–	
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			–	
	Раздел 5 Оборудование и мебель групповой ячейки				
84	61-22-6(об) Шкаф для одежды трехсекционный со скамьей, 904x350x1300	**102**	29778	3037356	
	шт				
85	74-2-108(об) Шкаф для одежды односекциоонный 312x350x1300	**14**	15480	216720	
	шт				
86	74-1-8(об) Шкаф для одежды детей с подсушкой 312x350x1300	**26**	17845	463970	
	шт				
87	74-1-24(об) Стул воспитателя	**13**	2258	29354	
	шт				
88	74-1-9(об) Шкаф для одежды воспитателя 380x500x1750	**13**	15480	201240	
	шт				
89	74-2-141(об) Зеркало настенное	**13**	1832	23816	
	шт				
90	74-1-47(об) Стул детский 350x282x280	**320**	1398	447360	
	шт				
91	74-1-46(об) Стол детский двухместный 700x400x340	**12**	3655	43860	
	шт				
92	74-1-21(об) Стол детский четырехместный 700x700x340	**77**	3763	289751	
	шт				
93	74-2-5(об) Стол письменный однотумбовый 1200x700x750	**13**	9675	125775	
	шт				
94	74-1-24(об) Стул воспитателя 400x540x870	**13**	2258	29354	

			шт				
95	74-1-30(об)	Шкаф для воспитателя 1500x380x1900	**13**	8170	106210		
			секция				
96	74-1-27(об)	Шкаф для игрушек 1300x400x1300	**39**	3870	150930		
			секция				
97	74-1-30(об)	Шкаф для индивидуальных комплектов одежды 814x320x680	**39**	8170	318630		
			секция				
98	62-8-11(об)	Кровать деревянная 1400x600x600 мм	**320**	11976	3832320		
			шт				
99	62-2-3(об)	Матрац	**320**	12800	4096000		
			шт				
100	74-1-29(об)	Шкаф для полотенец 6-ти секционный 1192x150x1100	**51**	7525	383775		
			секция				
101	74-1-34(об)	Шкаф для полотенец односекционный 212x150x1100 мм	**14**	4300	60200		
			секция				
102	74-1-37(об)	Шкаф хозяйственный (общего назначения) 880x580x1800	**13**	15050	195650		
			шт				
103	74-1-39(об)	Раздаточный стол 1000x600x860	**13**	3548	46124		
			шт				
104	73-1-13(об)	Доска-экран классная передвижная разделительная, 1500x1800	**13**	7095	92235		
			шт				
105	73-2-126(об)	Стеллаж навесной для посуды	**14**	33110	463540		
			шт				
106	76-58-151	Ванна моечная двухсекционная 1000x600x860 мм	**13**	12896	167648		
			шт				
		Итого по разделу 5			**14821818**	–	–
					–	–	–
		Стоимость: материалов, тенге			–		
		оборудования, тенге			14821818		

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–
	Всего по разделу, тенге				**14821818**
	Сметная заработная плата, тенге				–
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				–

Раздел 6 Оборудование и мебель кабинетов

107	74-2-15(об)	Стол письменный двухтумбовый 1200x700x750	*шт*	**11**	15050	165550
108	68-36-15(об)	Стол для посетителей	*шт*	**1**	9030	9030
109	74-2-105(об)	Стул для взрослых	*шт*	**36**	2258	81288
110	74-2-60(об)	Стол детский двухместный 1100x450x480	*шт*	**3**	3655	10965
111	74-1-25(об)	Стул детский 350x282x280	*шт*	**6**	1398	8388
112	74-2-13(об)	Сейф для документов	*шт*	**1**	8278	8278
113	68-31-11(об)	Тумба для телефона	*шт*	**1**	8385	8385
114	73-1-112(об)	Шкаф для книг	*шт*	**4**	15265	61060
115	74-2-34(об)	Шкаф для пособий	*шт*	**12**	11610	139320
116	74-2-1(об)	Диван мягкий	*секция*	**1**	18598	18598
117	74-2-108(об)	Шкаф для одежды	*шт*	**11**	15480	170280
118	72-1-34(об)	Стол обеденный, 1200x700x750 мм	*шт*	**2**	4945	9890
119	74-2-141(об)	Зеркало настенное	*шт*	**4**	1832	7328
120	74-2-2(об)	Кресло рабочее, для отдыха	*шт*	**3**	7310	21930

121	68-14-39(об)	Шкаф для уборочного инвентаря	*шт*	**4**	15050	60200		
			шт					
	Итого по разделу 6					**780490**	–	–
						–	–	–
	оборудования, тенге					780490		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					–		
	Всего по разделу, тенге					**780490**		

Раздел 14 Спортивный инвентарь

286	74-2-273(об)	Бревно гимнастическое	*шт*	**1**	20200	20200
287	74-2-274(об)	Кубы 400x400x400 мм	*шт*	**2**	700	1400
288	74-2-275(об)	Кубы 200x200x200 мм	*шт*	**2**	1300	2600
289	74-2-276(об)	Лоток для скольжения	*шт*	**1**	6235	6235
290	74-2-281(об)	Доски гимнастические разных размеров	*шт*	**1**	600	600
291	74-2-282(об)	Доска ребристая	*набор*	**3**	989	2967
292	74-2-283(об)	Дуги для подлезания двух размеров	*шт*	**2**	645	1290
293	74-2-286(об)	Лесенка-стремянка двухпролетная	*шт*	**9**	1469	13221
294	74-2-291(об)	Мат гимнастический детский поролоновый	*шт*	**4**	7327	29308
295	74-2-292(об)	Мостик-качалка	*шт*	**1**	12406	12406
296	74-2-293(об)	Подставка для гимнастического оборудования	*шт*	**1**	1200	1200

			шт					
297	74-2-294(об)	Палка гимнастическая		**2**	480	960		
			шт					
298	74-2-297(об)	Стойка для игровых пособий		**2**	5000	10000		
			секция					
299	74-2-298(об)	Стойка для прыжков		**2**	15050	30100		
			секция					
300	74-2-300(об)	Скамейка гимнастическая		**4**	1075	4300		
			секция					
301	74-2-304(об)	Щит для метания в цель подвесной, 400х600 мм		**2**	645	1290		
			шт					
302	74-2-305(об)	Щит для метания в цель, 600х600 мм		**1**	430	430		
			шт					
303	74-2-306(об)	Щит с баскетбольными сетками		**3**	3010	9030		
			комплект					
		Итого по разделу 14				**147537**	–	–
						–	–	–
		Стоимость: материалов, тенге				–		
		оборудования, тенге				147537		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–		
		Всего по разделу, тенге				**147537**		
		Всего прямые затраты				**16348792**		
		оборудования, тенге				16348792		
		Всего по смете №2-2-1				**16348792**		

Всего по смете	**16567017**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	25847291
Всего по объекту:	25847291
в т.ч. Оборудование	16348792
Временные здания и сооружения (1,8 %)	**170973**
ИТОГО	**26018264**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**137065**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	96695
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38678
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	26290702
- в текущих ценах	
2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39)	62834777
Итого в текущих ценах	62834777
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1256696
Сметная стоимость в текущем уровне цен	64091473
С учетом конкурсной сидки 10,1%	57618234
Налог на добавленную стоимость	6914188
ВСЕГО по объекту:	64532422

ЗАКАЗЧИК:	**ТЕХНАДЗОР:**	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ "Отдел строительства" г.Актобе	ТОО "Interrelation-Tor-Icrom"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Расценки по смете проверил

Счет-фактура № 00000000036 от 26 августа 2016 г.

Дата оборота по реализации: 26.08.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/19 от 05.05.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ /п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" города Актобе"	объект	1	74 107 142,86	74 107 142,86	12%	8 892 857,14	83 000 000,00		
Всего по счету:					**74 107 142,86**		**8 892 857,14**	**83 000 000,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			03-3/19	05.05.2016			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	272 903 067		111 181 526	243 663 453			29 239 614	272 903 067
в т.ч. август 2016г.		83 000 000	33 814 449	74 107 143			8 892 857	83 000 000

Итого к оплате за август 2016г: 83 000 000 (Восемьдесят три миллиона) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г. Актобе
Наименование объекта: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне. "Батыс" г. Актобе
Договор № 03-3/19 от 05.05.16

Форма №2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2016 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №1-1-1 Подготовительные работы.								
		Раздел 2 Вертикальная планировка								
8	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2919	6,01 –	6,01 2,08	17543 –	17543 6072	5890 97	– 0,00681	– 20
9	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	5838	4,75 –	4,75 1,65	27731 –	27731 9633	9344 97	– 0,00539	– 31
10	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	12643	1,41 –	1,41 0,3	17827 –	17827 3793	3679 97	– 0,00099	– 13
11	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	666,25	14	14	9328	9328	3102	–	–

	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	3198	97	0,01567	10
12	Е1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000;	1998,75	1,39	1,39	2778	2778	814	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	839	97	0,00137	3
13	Е1-135-1								
	Полив водой слоя уплотняемого грунта	2665	14,12	12	37630	31980	11297	0,0122	33
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	4317	7329	97	0,0122	33
14	Е1-17-8								
	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1091	32,23	30,77	35163	33570	10329	0,00984	11
	м3 грунта		1,42	8,34	1549	9099	97	0,02853	31
15	П8-10-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1909,25	76,6	76,6	146249	146249	29250	–	–
	т		–	15,32	–	29250	100	0,03217	61
16	Е1-20-2								
	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1091	3,76	3,24	4102	3535	1694	0,00332	4
	м3 грунта		0,48	1,12	524	1222	97	0,00371	4
	Итого по разделу 2				**298351**	**290541**			**48**
					6390	**70435**			**206**
	Накладные расходы, тенге				75399				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22425				
	Всего по разделу, тенге				**396175**				
	Всего по смете №1-1-1				**396175**				

Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы.

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	86	23,36	22,08	2009	1899	571	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	110	478	97	0,0193	2
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	332	32,23	30,77	10700	10216	3143	0,00984	3
		м3 грунта		1,42	8,34	471	2769	97	0,02853	9
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	406	19,7	19,7	7998	7998	1600	–	
		т		–	3,94		1600	100	0,00827	3
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	332	3,76	3,24	1248	1076	515	0,00332	1
		м3 грунта		0,48	1,12	159	372	97	0,00371	1
5	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	11	262,72		2890		3266	1,848	20
		м3 грунта		262,72		2890		113		
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	285	6,48	6,48	1847	1847	581		
		м3 грунта		–	2,1		599	97	0,00806	2
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12	134,1		1609		1818	0,972	12
		м3 грунта		134,1		1609		113		
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	309	21,55	4,52	6659	1397	5104	0,108	33
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	5262		97		
		Итого по разделу 1				**34961**	**24432**	**16598**		**70**
						10502	**3619**			**12**

	Накладные расходы, тенге				16598				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3093				
	Всего по разделу, тенге				**54652**				
	Раздел 3 Стены и перегородки								
	3.1 Стены								
25	Е8-15-4 Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	18,35	6035,04	211,86	110743	3888	20949	5,5	101
	м3 кладки		888,75	78,75	16309	1445	118	0,39	7
26	Е26-33-1 Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на сухо	1,79	3679,88	185,63	6587	332	5969	18,17	33
	м3 изоляции		3264,75	69,75	5844	125	100	0,34	1
28	Е8-6-7 Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	13,66	5725,66	337,41	78213	4609	12839	4,38	60
	м3 кладки		670,5	126	9159	1721	118	0,62	8
29	Е8-12-1 Армирование кладки стен и других конструкций	1,5	72779,65	422,15	109169	633	14895	56,4	85
	т металлических изделий		8257,5	157,5	12386	236	118	0,77	1
	3.4 Перемычки железобетонные								
40	Е7-44-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т	80	103,01	66,43	8241	5314	5342	0,148	12
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	1908	1908	140	0,1051	8
	3.7 Опорные подушки ОП-1 (4 шт)								
59	Е6-1-5 Устройство железобетонных опорных подушек	0,08	8671,29	112,36	694	9	89	6,34	1
	м3		1021,5	42,44	82	3	105	0,2073	
60	4-1-70 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00176	73000		128				

		т							
	Итого по разделу 3				**313775**	**14786**	**60083**		**291**
					45688	**5438**			**26**
	Накладные расходы, тенге				60083				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22431				
	Всего по разделу, тенге				**396289**				
	Раздел 4 Перекрытия и покрытия								
	4.1 Перекрытия и покрытия								
61	Е7-45-6 Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	9	1398,73	373,54	12589	3362	7570	2,66	24
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	4192	1216	140	0,6052	5
65	Е7-45-5 Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	10	859,03	200,77	8590	2008	5186	1,74	17
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	2993	712	140	0,3052	3
	4.2 Монолитные участки								
67	Е6-22-9 Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	24,209	9682,39	269,2	234401	6517	36443	8,21	199
	м3		1332	101,7	32246	2462	105	0,4966	12
68	4-1-71 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,30315	68200		20675				
	т								
69	4-1-73 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11451	65900		7546				
	т								
70	4-1-75 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,51084	61200		31263				

					т				
	Итого по разделу 4				**315064**	**11887**	**49199**		**240**
					39430	**4389**			**20**
	Накладные расходы, тенге				49199				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21856				
	Всего по разделу, тенге				**386119**				

Раздел 5 Кровля

5.1 Основная кровля

84	E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1950,3	207,96	1,19	405584	2321	63708	0,155	302
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	52658	878	119	0,0022	4
85	E12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	1950,3	148,03	4,93	288703	9615	72178	0,186	363
		м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	57046	3608	119	0,009	18
86	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	429	5454		2339766				
		м3								
87	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1950,3	145,23	15,94	283242	31088	94250	0,243	474
		м2 стяжки		34,65	5,96	67578	11624	119	0,0291	57
88	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	29254,5	5,16	0,14	150953	4096	5570	0,0009	26
		м2 стяжки		0,11	0,05	3218	1463	119	0,0003	9
89	E10-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, стоек и т.п.	49,67	21304,82	334,28	1058210	16604	210014	22,1	1098

	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	168754	6258	120	0,62	31
91	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2661,93	970,64	8,2	2583776	21828	874379	1,71	4552
		м2 кровли								
				272,95	3,08	726574	8199	119	0,015	40
92	E10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	2661,93	131,98	0,55	351322	1464	21338	0,0403	107
		м2 покрытий по фермам								
				6,48	0,2	17249	532	120	0,001	3
93	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	49,67	573,75	28,11	28498	1396	8008	0,78	39
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	6147	526	120	0,052	3
94	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	2661,93	20,49	0,91	54543	2422	16035	0,029	77
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	12458	905	120	0,00168	4
	5.3 Вентшахты									
99	E8-7-3	Кладка армированных вентиляционных шахт и коробов толщиной в 1/2 кирпича	249,2	885,24	34,73	220602	8655	69988	1,43	356
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	56070	3242	118	0,0635	16
100	E26-33-1	Теплоизоляция вентканалов плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на сухо	12,46	11902,08	185,63	148300	2313	41548	18,17	226
		м3 изоляции								
				3264,75	69,75	40679	869	100	0,34	4
101	E15-63-2	Улучшенная штукатурка вентканалов	76,2	195,68	4,45	14911	339	13111	0,888	68
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				162,9	0,97	12413	74	105	0,0637	5
103	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	91,68	1430		131102				
		м2								
	5.4 Архитектурные детали									

107	2-1-41	Конструкции стальные из квадратной трубы *т*	1,8044	147100		265427			
		Итого по разделу 5				**8324938,2**	**102141,244**	**1490127,417**	**7688,11465**
						1220843,93	**29979,4422**		**667,645762**
		Накладные расходы, тенге				1490127,42			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				588904			
		Всего по разделу, тенге				**10403970**			
		Раздел 7 Полы							
		7.1 Тип1							
150	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	1748,5	340,45	18,42	595277	32207	199710	0,416	727
				85,95	6,91	150284	12082	123	0,0337	59
151	E11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	1748,5	232,19	9,05	405984	15824	116673	0,251	439
				50,85	3,4	88911	5945	123	0,0165	29
152	E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	1748,5	283,41	14,76	495542	25808	124674	0,361	631
				52,43	5,54	91674	9687	123	0,027	47
153	E11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; *м2 покрытия*	-1748,5	35,2	0,67	-61547	-1171	-4172	0,0104	-18
				1,69	0,25	-2955	-437	123	0,0012	-2
		7.3 Тип3	1							
161	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	886,24	340,45	18,42	301720	16325	101224	0,416	369

	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	76172	6124	123	0,0337	30
162	Е11-4-2								
	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	886,24	232,19	9,05	205776	8020	59136	0,251	222
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	45065	3013	123	0,0165	15
163	Е14-21-1								
	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	48,74	10105,41	130,93	492538	6382	18251	2,1	102
	м3 подстилающего слоя								
			303,75	49,5	14805	2413	106	0,24	12
	7.8 Тип8								
186	Е11-4-1								
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	880,1	340,45	18,42	299630	16211	100523	0,416	366
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	75645	6081	123	0,0337	30
187	Е11-4-2								
	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	880,1	232,19	9,05	204350	7965	58726	0,251	221
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	44753	2992	123	0,0165	15
188	Е14-21-1								
	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	48,41	10105,41	130,93	489203	6338	18127	2,1	102
	м3 подстилающего слоя								
			303,75	49,5	14705	2396	106	0,24	12
	Итого по разделу 7				**3428473**	**133909**	**792872**		**3161**
					599059	**50296**			**247**
	Накладные расходы, тенге				792872				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				253281				
	Всего по разделу, тенге				**4474626**				

Раздел 8 Лестничная клетка

8.1 Лестница Л1 (2 шт)

236	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	44	203,59	12,56	8958	553	11381	1,08	48
		м ступеней		180	4,75	7920	209	140	0,0232	1
237	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	52,8	995		52536				
		м								

8.2 Лестница Л2 (2 шт)

267	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	72	203,59	12,56	14658	904	18623	1,08	78
		м ступеней		180	4,75	12960	342	140	0,0232	2
268	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	86,4	995		85968				
		м								
		Итого по разделу 8				**162120**	**1457**	**30004**		**126**
						20880	**551**			**3**
		Накладные расходы, тенге				30004				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11527				
		Всего по разделу, тенге				**203651**				

Раздел 9 Отделочные работы

9.1 Этажи

285	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	2000	233,13	1,19	466260	2380	229635	0,611	1222

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	217800	900	105	0,0262	52
	Итого по разделу 9				**466260**	**2380**	**229635**		**1222**
					217800	**900**			**52**
	Накладные расходы, тенге				229635				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41754				
	Всего по разделу, тенге				**737649**				
	Раздел 14 Пожарная лестница (7 шт)								
	14.1 Пожарная лестница № 1 (6 шт)								
401	2-1-267 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	22,5246	133700		3011539				
	m								
402	E34-27-4 Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	22,5246	7729,82	2897,82	174111	65272	100224	20,66	465
	m металлоконструкций		3300,75	1104,75	74348	24884	101	5,39	121
	14.2 Пожарная лестница № 2 (1 шт)								
407	2-1-267 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,5299	133700		204548				
	m								
408	E34-27-4 Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	1,5299	7729,82	2897,82	11826	4433	6807	20,66	32
	m металлоконструкций		3300,75	1104,75	5050	1690	101	5,39	8
	Итого по разделу 14				**3402024**	**69705**	**107031**		**497**
					79398	**26574**			**129**
	Накладные расходы, тенге				107031				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				210543				

Всего по разделу, тенге		**3719598**
Всего по смете №2-1-1		**20376553**

Локальная смета № 2-1-2

Электромонтажные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электроосвещение									
	1.1 1 этаж									
42	E21-9-1									
		Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	1133,05	26,92	–	30502		30286	0,152	172,2236
				24,75	–	28043		108	–	
	Итого по разделу 1					**30502**				**172,2236**
						28043				
		Накладные расходы, тенге				30286				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3647				
	Всего по разделу, тенге					**64435**				
	Всего по смете					**64435**				

Локальная смета № 2-1-3
Отопление и вентиляция

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
	1.1 Отопление									
5	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм *м трубопровода*	75	683,66 215,78	9,63 3,6	51275 16184	722 270	21061 128	1,22 0,0176	92 1
6	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб диаметром 63 мм *м трубопровода*	210	934,04 215,78	9,63 3,6	196148 45314	2022 756	58970 128	1,22 0,0176	256 4
7	Е16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм *м трубопровода*	130	1193,39 219,38	14,49 5,42	155141 28519	1884 705	37407 128	1,25 0,0265	163 3
17	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм *шт*	246	2760		678960				
25	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм *шт*	104	2580		268320				

Итого по разделу 1	**1349844**	**4628**	**117438**		**511**
	90017	**1731**			**8**
Накладные расходы, тенге	117438				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	88037				
Всего по разделу, тенге	**1555319**				
Всего по смете №2-1-3	1555319				

Локальная смета №4-1-1. Наружное электроснабжение.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 КТПГ									
	4.2 Оборудование КТПГ									
63	75-4-5	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПГ-250-6/10/0,4; тупиковая; ВК/ВК *шт*	1	750000		750000				
64	75-3-6	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 250/6-10 У1 *шт*	1	323400		323400				
	Итого по разделу 4			**1073400**						
	оборудования, тенге			1073400						
	Всего по разделу, тенге			**1073400**						

Раздел 5 ДЭС

69	80-8-8(пл)	Дизельная электростанция ДЭС-200-Т400 с контейнером "Север" (ЯМЗ-7514(11))	1	1604172		1604172
		шт				
		Итого по разделу 5				**1604172**
		оборудования, тенге				1604172
		Всего по смете №4-1-1				**2677572**

Локальная смета № 5-1-1

Телефонизация

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	159	28,89	27,85	4594	4428	1462	0,00724	1
		м3 грунта		1,04	8,44	165	1342	97	0,0315	5
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,77	262,72	–	1253	–	1416	1,848	9
		м3 грунта		262,72	–	1253	–	113	–	–

3 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	138,5	6,48	6,48	897	897	282	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	291	97	0,00806	1
4 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	138,5	21,55	4,52	2985	626	2288	0,108	15
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	2359	–	97	–	–
5 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1010	36,7	27,8	37067	28078	15064	0,06	61
	м кабеля		8,8	6,9	8888	6969	95	0,04	40
6 30-8-92	Песок природный	25,25	593		14973				
	м3								
7 Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Кабель!"	202	72,38	0,07	14621	14	3978	0,123	25
	м2 покрытия		18,56	0,02	3749	4	106	0,0001	–
8 1-1-336	Лента сигнальная	202	198		39996				
	м2								
9 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2100	27,7	2,1	58170	4410	40299	0,1	210
	м кабеля		19,7	0,5	41370	1050	95	0,003	6
10 99-2-28(пл)	Кабель ОКБ-М6П-32А-7,0 кН	2100	114		239400				
	м								
11 Е16-14-9	Прокладка защиты кабеля из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	1270	903,94	14,83	1148004	18834	327981	1,11	1410
	м трубопровода		196,2	5,56	249174	7061	128	0,0271	34
12 Е27-10-1	Устройство колодцев связи	11	18982,11	799,91	208803	8799	30981	12,4	136
	колодец		1914,75	202,95	21062	2232	133	0,82	9
13 99-2-26(пл)	Колодец кабельный телефонный ККС-3 (МТК)	11	22815		250965				
	шт								

14	Ц10-891-9	Консоль в коллекторе двухместная	22	233,7	41,9	5141	922	1254	0,3	7
		шт		42,8	9	942	198	110	0,053	1
15	99-2-27(пл)	Консоль кабельная чугунная двухместная ККЧ-2	22	273		6006				
		шт								
16	Ц12-1350-1	Люк с затвором	11	827,72	81,23	9105	894	7463	4	44
		шт		733,5	20,25	8069	223	90	0,11826	1
17	11-4-5	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76*	11	16500		181500				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**2223480**	**67902**			**1918**
						337031	**19370**			**97**
		Накладные расходы, тенге				432468				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				159357				
		Всего по смете №5-1-1				**2815305**				

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1 Водопровод

1.1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2577,5	23,36	22,08	60210	56911	17101	0,00888	23
		м3 грунта		1,28	5,56	3299	14331	97	0,0193	50
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	77,32	262,72	–	20314		22955	1,848	143
		м3 грунта		262,72	–	20314		113	–	
	1.2 Трубопровод									
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	42,96	958,5	152,52	41177	6552	11774	1,02	44
		м3 основания		153,68	57,15	6602	2455	130	0,279	12
9	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	0,166	70811,26	30144,88	11755	5004	10469	236	39
		км трубопровода		40500	8009,55	6723	1330	130	31,06	5
11	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,012	58881,69	25695,31	707	308	623	194	2
		км трубопровода		33075	6813,45	397	82	130	26,38	
12	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	12,12	382		4630				
		м								
13	Е22-8-8	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 300 мм	0,01	204666,79	85907,16	2047	859	1669	504	5
		км трубопровода		95850	32451,75	959	325	130	158,5	2
14	8-6-115	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 ммК=1,004;	10,04	4774		47931				

17	E22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,01	815772,84	104398,81	8158	1044	1320	357	4
		км трубопровода		62100	39438	621	394	130	192,61	2
19	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	
		1.3 Колодцы железобетонные 1500 мм (1 шт)								
31	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,88	23,36	22,08	394	373	113	0,00888	
		м3 грунта		1,28	5,56	22	94	97	0,0193	
32	E1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,51	262,72	–	134		151	1,848	1
		м3 грунта		262,72	–	134		113	–	
33	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12,62	6,48	6,48	82	82	26	–	
		м3 грунта		–	2,1	–	27	97	0,00806	
34	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12,62	21,55	4,52	272	57	209	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	215		97	–	
35	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,52	41328,43	2104,76	62819	3199	5901	13,9	21
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	3591	948	130	2,475	4
36	99-22-46(пл)	Люк полимерно-композитный "ЛИВА" тип "С"	1	2764		2764				
		шт								
37	2-1-237	Стремянки	0,0203	154400		3134				
		т								

38	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,0203	6135,45	2270,95	125	46	66	14,61	
		т металлоконструкций		2333,25	866,25	47	18	101	4,23	
39	Е8-6-1	Кладка оголовка из кирпича	0,17	8461,36	335,84	1438	57	165	4,54	1
		м3 кладки		699,75	126	119	21	118	0,61	
	1.4 Камеры переключения 2000х2500 мм (1 шт)									
40	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	28,35	23,36	22,08	662	626	188	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	36	158	97	0,0193	1
41	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,85	262,72	–	223		252	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	223		113	–	
42	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,29	6,48	6,48	86	86	27	–	
		м3 грунта		–	2,1		28	97	0,00806	
43	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,29	21,55	4,52	286	60	220	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	226		97	–	
44	Е23-19-1	Устройство прямоугольных сборных железобетонных колодцев	4,5	22438,5	1263,3	100973	5685	7598	5,16	23
		м3 сборных и монолитных ж/б конструкций		825,75	473,09	3716	2129	130	2,3105	10
45	Е23-24-1	Установка люка	1	8345,39	35,42	8345	71	307	1,31	3
		шт		209,25	13,5	209	27	130	0,07	
46	99-3-30	Полимерно-композитный люк "ЛИВА" тип Т	1	3282		3282				
		шт								
47	2-1-237	Стремянки	0,0203	154400		3134				

		т								
48	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,0203	6135,45	2270,95	125	46	66	14,61	1
		т металлоконструкций		2333,25	866,25	47	18	101	4,23	
	1.5 Запорная арматура									
51	Е16-15-5	Установка задвижек диаметром до 150 мм	1	3518,94	155,59	3519	156	1375	6,05	6
		шт		1014,75	58,5	1015	59	128	0,28	
52	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые BIBEX диаметром 150 мм	1	22100		22100				
		шт								
53	Е16-15-3	Установка задвижек диаметром 100 мм	1	1875,93	90,13	1876	90	617	2,6	3
		шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	
54	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые BIMEX, Dy 100 мм	1	11800		11800				
		шт								
55	Е22-34-1	Установка втулок под фланец	14	300,56	225,63	4208	3159	2339	0,414	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,226	3
56	99-22-66(пл)	Втулка под фланец ПЭ диаметром 180 мм	8	2381		19048				
		шт								
57	99-22-67(пл)	Втулка под фланец ПЭ диаметром 160 мм	2	1593		3186				
		шт								
58	99-22-68(пл)	Втулка под фланец ПЭ диаметром 110 мм	4	712		2848				
		шт								
61	Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	1	777,53	84,74	778	85	617	2,45	2
		соединение		450	31,5	450	32	128	0,15	
62	8-9-77	Фланцы ПЭ/сталь, Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	1	3360		3360				
		комплект								
63	Е16-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	1	565,93	53,14	566	53	371	1,46	1
		соединение								

					270	20,25	270	20	128	0,1	
64	8-9-75	Фланцы ПЭ/сталь, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	2350		2350				
		комплект									
65	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт								
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	
66	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт								
				288	13,5	576	27	130	0,07	
		Итого по разделу 1				**514873**	**85215**	**89329**		**349**
						52826	**23343**			**67**
		Накладные расходы, тенге				89329				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36252				
		Всего по разделу, тенге				**640454**				
		Раздел 2 Канализация								
		2.1 Земляные работы								
67	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	887	23,36	22,08	20720	19585	5885	0,00888	8
		м3 грунта								
				1,28	5,56	1135	4932	97	0,0193	17
68	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	27	262,72	–	7093		8015	1,848	50
		м3 грунта								
				262,72	–	7093		113	–	
		2.2 Трубопровод								
72	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	28	958,5	152,52	26838	4271	7674	1,02	29
		м3 основания								
				153,68	57,15	4303	1600	130	0,279	8
73	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,11	78245	36133,62	8607	3975	7359	247	27

		км трубопровода								
				41850	9612,9	4604	1057	130	37,3	4
75	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,188	139706,75	90794,12	26265	17069	16610	286	54
		км трубопровода								
				48375	19582,83	9095	3682	130	84,07	16
79	Е23-1-1	Устройство присыпки канализации из песка	56	958,5	152,52	53676	8541	15348	1,02	57
		м3 основания								
				153,68	57,15	8606	3200	130	0,279	16
	2.3 Колодцы									
80	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	100	23,36	22,08	2336	2208	663	0,00888	1
		м3 грунта								
				1,28	5,56	128	556	97	0,0193	2
81	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3	262,72	–	788		891	1,848	6
		м3 грунта								
				262,72	–	788		113	–	
82	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	95	6,48	6,48	616	616	194	–	
		м3 грунта								
				–	2,1		200	97	0,00806	1
83	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	95	21,55	4,52	2047	429	1569	0,108	10
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	1618		97	–	
84	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	26,79	41328,43	2104,76	1107189	56387	103993	13,9	372
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				2362,5	623,48	63291	16703	130	2,475	66
85	99-22-46(пл)	Люк полимерно-композитный "ЛИВА" тип "С"	1	2764		2764				
		шт								
86	99-3-30	Полимерно-композитный люк "ЛИВА" тип Т	13	3282		42666				
		шт								

87	Е8-6-1	Кладка оголовка из кирпича	0,83	8461,36	335,84	7023	279	809	4,54	4
		м3 кладки								
				699,75	126	581	105	118	0,61	1
88	2-1-237	Стремянки	0,286	154400		44158				
		т								
89	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,286	6135,45	2270,95	1755	649	924	14,61	4
		т металлоконструкций								
				2333,25	866,25	667	248	101	4,23	1
		Итого по разделу 2				**1354541**	**114008**	**169934**		**622**
						101910	**32083**			**45**
		Накладные расходы, тенге				169934				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				91468				
		Всего по разделу, тенге				**1615943**				
		Всего по смете №6-1-1				**1615943**				

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 3 Малые архитектурные формы

3.1 Теневой навес (13 шт)

33	Е9-62-7	Изготовление закладных деталей ЗД-1	0,05122	49326,74	16388,64	2527	839	1496	161	8
		т конструкций		28980	3478,9	1484	178	90	13,02	1
34	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,064;	0,04343	63800		2771				
		т								
35	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,064;	0,01107	52400		580				
		т								
37	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций каркаса	7,0447	27935,09	9375,11	196794	66045	117214	91	641
		т конструкций		16380	2107,33	115392	14846	90	7,36	52
38	1-1-871	ТрубыквадратныеК=1,032;	7,27013	60200		437662				
		т								
40	Е9-62-3	Изготовление ограждений ОГ-1, ОГ-2	2,50952	27935,09	9375,11	70104	23527	41755	91	228
		т конструкций		16380	2107,33	41106	5288	90	7,36	18
41	1-1-871	Трубы квадратного сеченияК=1,032;	2,57677	60200		155122				
		т								
44	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100;	715	896		640640				
		м2								
45	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	9,6057	6135,45	2270,95	58935	21814	31041	14,61	140
		т металлоконструкций		2333,25	866,25	22413	8321	101	4,23	41
49	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций каркаса скамьи	0,30888	27935,09	9375,11	8629	2896	5139	91	28
		т конструкций		16380	2107,33	5059	651	90	7,36	2
50	1-1-871	Трубы квадратного сеченияК=1,032;	0,31876	60200		19189				
		т								
		Итого по разделу 3				**1573764**	**115121**	**196645**		**1045**

					185454	**29284**			**114**
	Накладные расходы, тенге				196645				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				106225				
	Всего по разделу, тенге				**1876634**				
	Раздел 4 Ограждение								
	4.1 Ограждение территории (399 п.м.)								
76	8-1-52								
	Опоры из стальных электросварных труб, 89х3,5 мм	206,15	775		159766				
	м								
79	Е9-62-3								
	Изготовление решетчатых конструкций ограждений	6,72448	27935,09	9375,11	187849	63043	111886	91	612
	т конструкций		16380	2107,33	110147	14171	90	7,36	49
80	1-1-871	Трубы квадратного сеченияК=1,032;	6,93966	60200		417768			
	т								
81	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,064;	0,12453	63800		7945			
	т								
83	Е34-27-4								
	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных радиобашен из прокатных профилей	8,48	7729,82	2897,82	65549	24574	37732	20,66	175
	т металлоконструкций		3300,75	1104,75	27990	9368	101	5,39	46
	Итого по разделу 4				**838877**	**87617**	**149618**		**787**
					138137	**23539**			**95**
	Накладные расходы, тенге				149618				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59310				

Всего по разделу, тенге	**1047805**
Всего по смете №7-1-1	**2924438**
Всего по объекту:	32425741
в т.ч. Оборудование	2677572
Временные здания и сооружения (1,8 %)	**535467**
ИТОГО	**32961208**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**429271**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	302836
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	121135
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	33814449
- в текущих ценах	
2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39)	80816534
Итого в текущих ценах	80816534
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1616331
Сметная стоимость в текущем уровне цен	82432865
С учетом конкурсной сидки 10,1%	74107143
Налог на добавленную стоимость	8892857
ВСЕГО по объекту:	83000000

ЗАКАЗЧИК:	**ТЕХНАДЗОР:**	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ "Отдел строительства"г.Актобе	ТОО "Interrelation-Tor-Icrom"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"