Счет-фактура № 00000000025 от 27 июля 2016 г.

Дата оборота по реализации: 27.07.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/19 от 05.05.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" города Актобе"	объект	1	11 785 714,29	11 785 714,29	12%	1 414 285,71	13 200 000,00		
Всего по счету:					**11 785 714,29**		**1 414 285,71**	**13 200 000,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			03-3/19	05.05.2016			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	из них Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	189 903 067		77 367 077	169 556 310			20 346 757	189 903 067
в т.ч. июль 2016г.		13 200 000	5 377 719	11 785 714			1 414 286	13 200 000

Итого к оплате за июль 2016г: 13 200 000 (Тринадцать миллионов двести тысяч) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г. Актобе
Наименование объекта: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне. "Батыс" г. Актобе
Договор № 03-3/19 от 05.05.16

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2016 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1.								
		Раздел 3 Стены и перегородки								
		3.1 Стены								
25	Е8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом *м3 кладки*	155	6035,04 888,75	211,86 78,75	935431 137756	32838 12206	176956 118	5,5 0,39	853 60
26	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на сухо *м3 изоляции*	60	3679,88 3264,75	185,63 69,75	220793 195885	11138 4185	200070 100	18,17 0,34	1090 20
28	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	275	5725,66 670,5	337,41 126	1574557 184388	92788 34650	258464 118	4,38 0,62	1205 171
		3.2 Перегородки								

30	E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	201	809,96	34,37	162802	6908	47880	1,21	243
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	37989	2587	118	0,0629	13
		3.4 Перемычки железобетонные								
40	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	171	103,01	66,43	17615	11360	11419	0,148	25
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	4078	4078	140	0,1051	18
42	E9-24-1	Монтаж перемычек из одиночных уголков	0,6779	13864,97	4022,39	9399	2727	6200	56,5	38
		т конструкций		9090	1071,86	6162	727	90	3,81	3
44	E34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,6779	7729,82	2897,82	5240	1964	3016	20,66	14
		т металлоконструкций		3300,75	1104,75	2238	749	101	5,39	4
		3.5 Прогоны								
45	E7-32-4	Укладка прогонов	14	747,9	264,85	10471	3708	8921	2,09	56
		шт сборных конструкций		378	77,13	5292	1080	140	0,3026	8
48	E7-53-9	Установка опорных подушек	12	219,51	88,43	2634	1061	1629	0,389	9
		шт сборных конструкций		65,93	31,06	791	373	140	0,1305	3
		3.6 Балки металлические БМ-1 (2 шт) и БМ-2 (2 шт)								
53	E9-17-12	Монтаж балок	0,4042	8108,11	5078,47	3277	2053	1381	16,29	7
		т конструкций		2956,64	839,11	1195	339	90	2,46	1
54	E34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций балок	0,4042	7729,82	2897,82	3124	1171	1799	20,66	24
		т металлоконструкций		3300,75	1104,75	1334	447	101	5,39	6
		Итого по разделу 3				**2945343**	**167716**	**717734**		**3564**
						577108	**61420**			**306**

	Накладные расходы, тенге				717734				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				219785				
	Всего по разделу, тенге				**3882862**				
	Раздел 4 Перекрытия и покрытия								
	4.1 Перекрытия и покрытия								
61	Е7-45-6 Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	200	1398,73	373,54	279746	74708	168230	2,66	532
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	93150	27014	140	0,6052	374
65	Е7-45-5 Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	50	859,03	200,77	42952	10039	25928	1,74	87
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	14963	3558	140	0,3052	64
	Итого по разделу 4				**322698**	**84747**	**194158**		**619**
					108113	**30572**			**438**
	Накладные расходы, тенге				194158				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31011				
	Всего по разделу, тенге				**547866**				
	Раздел 8 Лестничная клетка								
	8.1 Лестница Л1 (2 шт)								
224	Е7-21-1 Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	12	705,22	369,67	8463	4436	7025	1,75	21
	шт сборных конструкций		290,25	127,9	3483	1535	140	0,5189	8

229	E9-24-1	Монтаж косоуров КС-1	0,6934	13864,97	4022,39	9614	2789	6341	56,5	39
		т конструкций		9090	1071,86	6303	743	90	3,81	3
230	E34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,6934	7729,82	2897,82	5360	2009	3086	20,66	14
		т металлоконструкций		3300,75	1104,75	2289	766	101	5,39	4
	8.2 Лестница Л2 (2 шт)									
255	E7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	705,22	369,67	7052	3697	5854	1,75	18
		шт сборных конструкций		290,25	127,9	2903	1279	140	0,5189	8
260	E9-24-1	Монтаж косоуров КС-1	1,07792	13864,97	4022,39	14945	4336	9858	56,5	61
		т конструкций		9090	1071,86	9798	1155	90	3,81	4
261	E34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	1,07792	7729,82	2897,82	8332	3124	4796	20,66	22
		т металлоконструкций		3300,75	1104,75	3558	1191	101	5,39	6
		Итого по разделу 8				**53766**	**20391**	**36960**		**175**
						28334	**6669**			**33**
		Накладные расходы, тенге				36960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5444				
		Всего по разделу, тенге				**96169**				
	Раздел 9 Отделочные работы									
	9.1 Этажи									
285	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	714,122	233,13	1,19	166483	850	81994	0,611	436
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	77768	321	105	0,0262	19

Итого по разделу 9	**166483**	**850**	81994	**436**
	77768	**321**		**19**
Накладные расходы, тенге	81994			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14909			
Всего по разделу, тенге	**263386**			
Всего по смете №2-1-1	4790283			

Локальная смета № 2-1-2

Электромонтажные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% 9	на единицу 10	всего 11
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Раздел 1 Электроосвещение								
42	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	1000	26,92 24,75	–	26920 24750		26730 108	0,152	152
43	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	3	52100		156300				
44	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	1,625	60500		98313				
45	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 *1000м*	0,68	28900		19652				

Итого по разделу 1	**301185**		26730	**152**
	24750			
Накладные расходы, тенге	26730			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19675			
Всего по разделу, тенге	**347589**			
Всего по смете №2-1-2, тенге	347589			
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	5137873			
Всего по объекту:	5137873			
в т.ч. Оборудование	0			
Временные здания и сооружения (1,8 %)	**92482**			
ИТОГО	**5230354**			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**74140**			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	52304			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20921			
- **в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	5377719			
- **в текущих ценах**				
2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39)	12852749			
Итого в текущих ценах	12852749			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	257055			
Сметная стоимость в текущем уровне цен	13109804			
С учетом конкурсной сидки 10,1%	11785715			
Налог на добавленную стоимость	1414286			
ВСЕГО по объекту:	13200000			

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства" г.Актобе

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Interrelation-Tor-Icrom"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"