Счет-фактура № 00000000045 от 27 сентября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 27.09.2016

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

ИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/19 от 05.05.2016г

условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

оварно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

рузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" города Актобе"	объект	1	71 428 571,43	71 428 571,43	12%	8 571 428,57	80 000 000,00		
Всего по счету:					**71 428 571,43**		**8 571 428,57**	**80 000 000,00**		

уководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

МП

лавный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г.Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			03-3/19	05.05.2016			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	352 903 067		143 710 765	315 092 024			37 811 043	352 903 067
в т.ч. сентябрь 2016г.		80 000 000	32 529 239	71 428 571			8 571 429	80 000 000

Итого к оплате за сентябрь 2016г: 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне "Батыс" г. Актобе
Наименование объекта: СМР на Строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне. "Батыс" г. Актобе
Договор № 03-3/19 от 05.05.16

Форма №2

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2016 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены и перегородки								
		3.1 Стены								
25	Е8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом / *м3 кладки*	20,6	6035,04 / 888,75	211,86 / 78,75	124322 / 18308	4364 / 1622	23518 / 118	5,5 / 0,39	113 / 8
26	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на сухо / *м3 изоляции*	1	3679,88 / 3264,75	185,63 / 69,75	3680 / 3265	186 / 70	3335 / 100	18,17 / 0,34	18 / 0
28	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	20	5725,66 / 670,5	337,41 / 126	114513 / 13410	6748 / 2520	18797 / 118	4,38 / 0,62	88 / 12
29	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций / *т металлических изделий*	0,161	72779,65	422,15	11718	68	1599	56,4	9

			8257,5	157,5	1329	25	118	0,77	0
	3.2 Перегородки								
30	Е8-7-5								
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	28,52	809,96	34,37	23100	980	6794	1,21	35
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	5390	367	118	0,0629	2
	3.3 Перегородки в санузлах								
31	Е8-35-8	Изготовление навесных панелей из ДСП	78,387	465,78	54,81	36511	4296	21491	1,38	108
		м2 щитов		226,87	5,47	17784	429	118	0,019	1
32	1-1-487	Пластики древесные слоистые, марка ДСП-А, толщина 15-20 мм	1,01903	275800		281048			
		т							
	3.4 Перемычки железобетонные								
40	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	20	103,01	66,43	2060	1329	1336	0,148	3
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	477	477	140	0,1051	2
	Итого по разделу 3					**596952**	**17971**	**76868**		**374**
						59963	**5510**			**26**
	Накладные расходы, тенге					76868				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					40429				
	Всего по разделу, тенге					**714250**				

Раздел 4 Перекрытия и покрытия

4.1 Перекрытия и покрытия

61	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	9	1398,73	373,54	12589	3362	7570	2,66	24
		шт сборных конструкций								

			465,75	135,07	4192	1216	140	0,6052	5
65	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	10	859,03	200,77	8590	2008	5186	1,74	17
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	2993	712	140	0,3052	3
4.3 Выход на кровлю (4 шт)										
71	Е9-24-1	Обрамление проема люка уголком	0,07888	13864,97	4022,39	1094	317	722	56,5	4
		т конструкций		9090	1071,86	717	85	90	3,81	
72	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0616	59200		3647				
		т								
73	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,01728	45800		791				
		т								
74	Е9-62-7	Изготовление крышки люка	0,18936	49326,74	16388,64	9341	3103	5532	161	30
		т конструкций		28980	3478,9	5488	659	90	13,02	2
75	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,064;	0,05873	59500		3494				
		т								
76	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,064;	0,1413	63800		9015				
		т								
77	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=1,064;	0,00145	45800		66				
		т								
78	Е9-53-1	Монтаж крышки люка	0,18936	14806,01	1133,15	2804	215	2264	82,1	16
		т конструкций		12892,5	398,25	2441	75	90	1,95	

79	Е9-62-8	Изготовление стремянок	0,1644	25987,18	4444,95	4272	731	3032	110	18
		т конструкций		19800	696,02	3255	114	90	2,55	
80	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060;	0,14246	59500		8476				
		т								
81	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=1,060;	0,0318	44700		1421				
		т								
82	Е9-61-10	Монтаж лестниц	0,1644	9752,34	2387,56	1603	393	950	35,1	6
		т конструкций		6120	295,43	1006	49	90	1,35	
83	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,45556	6135,45	2270,95	2795	1035	1473	14,61	7
		т металлоконструкций		2333,25	866,25	1063	395	101	4,23	2
		Итого по разделу 4				**69998**	**11164**	**26729**		**122**
						21154	**3304**			**12**
		Накладные расходы, тенге				26729				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5804				
		Всего по разделу, тенге				**102530**				

Раздел 5 Кровля

5.1 Основная кровля

90	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	236,87	103,08	0,99	24417	235	170	0,0694	16
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	2745	90	119	0,0018	0

91	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	236,87	970,64	8,2	229915	1942	3923	1,71	405
		м2 кровли		272,95	3,08	64654	730	119	0,015	4
92	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	236,87	131,98	0,55	31262	130	95	0,0403	10
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	1535	47	120	0,001	0
94	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	236,87	20,49	0,91	4853	216	71	0,029	7
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	1109	81	120	0,00168	0
95	Е12-7-6	Устройство карнизов из металлочерепицы	194,7	837,54	8,2	163069	1597	55452	1,48	288
		м2 кровли		236,25	3,08	45998	600	119	0,015	3
	5.4 Архитектурные детали									
108	Е9-61-12	Монтаж металлоконструкций	1,8044	20925,11	5486,63	37757	9900	20054	65,2	118
		т конструкций		12195	153,68	22005	277	90	0,66	1
109	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия архитектурных элементов из профилированного листа	33,28	112,46	34,25	3743	1140	1783	0,317	11
		м2		51,08	8,45	1700	281	90	0,0302	1
110	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,100;	36,608	1190		43564				
		м2								
111	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	1,8044	7729,82	2897,82	13948	5229	8028	20,66	37
		т металлоконструкций		3300,75	1104,75	5956	1993	101	5,39	10
		Итого по разделу 5				**552529**	**20388**	**89576**		**892**
						145701	**4098**			**20**

	Накладные расходы, тенге				89576				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38526				
	Всего по разделу, тенге				**680631**				

Раздел 6 Проемы

6.1 Оконные

112 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	0,36	498,08	19,17	179	7	102	1,3822	
	м2 проемов		230,97	6,18	83	2	120	0,0302	
114 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	10,32	427,5	19,32	4412	199	2381	1,1121	11
	м2 проемов		185,83	6,39	1918	66	120	0,0312	
117 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	334,98	346,04	18,87	115916	6321	57415	0,8165	274
	м2 проемов		136,44	6,39	45705	2141	120	0,0312	10
122 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	199,4	435,9	2,02	86918	403	13463	0,3925	78
	м		64,13	0,17	12788	34	105	0,0013	

6.3 Витражи

125 Е10-91-6	Установка витражей из ПХВ профилей с дверными блоками	57,28	346,04	18,87	19821	1081	9817	0,8165	47
	м2 проемов		136,44	6,39	7815	366	120	0,0312	2

6.4 Дверные

128 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	20,16	4250		85680				

		м2			
129	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	251,37	4010	1007994
		м2			
130	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	6,3	4010	25263
		м2			
131	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	22,68	3760	85277
		м2			
132	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,73	3540	9664
		м2			
134	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние	6,24	3760	23462
		м2			
135	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	18	3500	63000
		м2			
141	2-2-1				
		Двери металлические, огрунтованные и окрашенные	2	25100	50200
		шт			
142	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	3920
		комплект			
143	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	146	1380	201480
		комплект			
144	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980	2980
		комплект			
145	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	17	1500	25500
		комплект			
146	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500	5500
		шт			

147	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	167	844		140948			
		шт							
		Итого по разделу 6				**1958114**	**8011**	**83178**	**410**
						68309	**2609**		**12**
		Накладные расходы, тенге				83178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				122478			
		Всего по разделу, тенге				**2163770**			

Раздел 7 Полы

7.2 Тип2

154	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	315,24	194,65	9,95	61361	3137	21691	0,356	112
		м2 стяжки		52,2	3,74	16456	1179	123	0,0182	6
155	Е11-4-1	Устройство первого слоя гидроизоляции полиэтиленовой пленкой	315,24	138,6	18,42	43692	5807	36006	0,416	131
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	27095	2178	123	0,0337	11
156	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из профильных теплоизоляционных плит	315,24	48,53	5,55	15299	1750	17468	0,258	81
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	13549	653	123	0,0102	3
157	99-11-1(пл)	Профильная теплоизоляционная плита FT 20/40L	160	303		48480				
		шт								
158	99-11-2(пл)	Периметральная лента 183400001 IVR	4	145		580				
		бухта								
159	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	315,24	194,65	9,95	61361	3137	21691	0,356	112
		м2 стяжки		52,2	3,74	16456	1179	123	0,0182	6

7.3 Тип3

164	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	886,24	194,65	9,95	172507	8818	60980	0,356	316
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	46262	3315	123	0,0182	16
7.4 Тип4										
166	Е11-4-1									
		Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	184,49	340,45	18,42	62810	3398	21072	0,416	77
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	15857	1275	123	0,0337	6
167	Е11-4-2									
		Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	184,49	232,19	9,05	42837	1670	12310	0,251	46
		м2 изолируемой поверхности								
				50,85	3,4	9381	627	123	0,0165	3
168	Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	10,15	10105,41	130,93	102570	1329	3800	2,1	21
		м3 подстилающего слоя								
				303,75	49,5	3083	502	106	0,24	2
169	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	184,49	194,65	9,95	35911	1836	12694	0,356	66
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	9630	690	123	0,0182	3
7.5 Тип5										
171	Е11-4-1									
		Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	78,77	340,45	18,42	26817	1451	8996	0,416	33
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	6770	544	123	0,0337	3
172	Е11-4-2									
		Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	78,77	232,19	9,05	18290	713	5256	0,251	20
		м2 изолируемой поверхности								
				50,85	3,4	4005	268	123	0,0165	1
173	Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	4,33	10105,41	130,93	43756	567	1621	2,1	9

	м3 подстилающего слоя								
			303,75	49,5	1315	214	106	0,24	1
174 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,77	194,65	9,95	15333	784	5421	0,356	28
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	4112	295	123	0,0182	1
7.6 Тип6									
176 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	199,8	340,45	18,42	68022	3680	22821	0,416	83
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	17173	1381	123	0,0337	7
177 Е11-4-2									
	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	199,8	232,19	9,05	46392	1808	13332	0,251	50
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	10160	679	123	0,0165	3
178 Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	10,99	10105,41	130,93	111058	1439	4115	2,1	23
	м3 подстилающего слоя								
			303,75	49,5	3338	544	106	0,24	3
179 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	199,8	194,65	9,95	38891	1988	13748	0,356	71
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	10430	747	123	0,0182	4
7.7 Тип7									
181 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	22,61	340,45	18,42	7698	416	2582	0,416	9
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	1943	156	123	0,0337	1
182 Е11-4-2									
	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	22,61	232,19	9,05	5250	205	1509	0,251	6
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	1150	77	123	0,0165	

183	Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	1,24	10105,41	130,93	12531	162	464	2,1	3
		м3 подстилающего слоя								
				303,75	49,5	377	61	106	0,24	
184	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,61	194,65	9,95	4401	225	1556	0,356	8
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1180	85	123	0,0182	
7.8 Тип8										
189	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	880,1	194,65	9,95	171311	8757	60557	0,356	313
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	45941	3292	123	0,0182	16
7.9 Тип9										
191	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	204,31	340,45	18,42	69557	3763	23336	0,416	85
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	17560	1412	123	0,0337	7
192	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	204,31	232,19	9,05	47439	1849	13633	0,251	51
		м2 изолируемой поверхности								
				50,85	3,4	10389	695	123	0,0165	3
193	Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	11,24	10105,41	130,93	113585	1472	4208	2,1	24
		м3 подстилающего слоя								
				303,75	49,5	3414	556	106	0,24	3
194	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	204,31	194,65	9,95	39769	2033	14058	0,356	73
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	10665	764	123	0,0182	4
7.10 Тип10										
196	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	95,14	194,65	9,95	18519	947	6546	0,356	34
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	4966	356	123	0,0182	2

197 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	380,56	29,66	0,67	11287	255	412	0,0044	2
	м2 стяжки		0,63	0,25	240	95	123	0,0012	
7.11 Тип11									
200 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	389,01	340,45	18,42	132438	7166	44431	0,416	162
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	33435	2688	123	0,0337	13
201 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	389,01	232,19	9,05	90324	3521	25958	0,251	98
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	19781	1323	123	0,0165	6
202 Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	21,4	10105,41	130,93	216256	2802	8013	2,1	45
	м3 подстилающего слоя		303,75	49,5	6500	1059	106	0,24	5
203 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	389,01	194,65	9,95	75721	3871	26766	0,356	138
	м2 стяжки		52,2	3,74	20306	1455	123	0,0182	7
7.12 Тип12									
205 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	100,62	340,45	18,42	34256	1853	11492	0,416	42
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	8648	695	123	0,0337	3
206 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	100,62	232,19	9,05	23363	911	6715	0,251	25
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	5117	342	123	0,0165	2
207 Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	5,53	10105,41	130,93	55883	724	2071	2,1	12

	м3 подстилающего слоя								
			303,75	49,5	1680	274	106	0,24	1
208 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	100,62	194,65	9,95	19586	1001	6922	0,356	36
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	5252	376	123	0,0182	2
7.13 Тип13									
210 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	61,9	2,62	253	11	58	0,0681	
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	43	4	123	0,0048	
211 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,35	1412,68	–	6145		2540	3,1	13
	м3 подстилающего слоя								
			474,75	–	2065		123	–	
212 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,33	6673,21	–	2202		230	3,66	1
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	187		123	–	
213 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	194,65	9,95	794	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	
214 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	4,08	340,45	18,42	1389	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	351	28	123	0,0337	
215 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	194,65	9,95	794	41	280	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	213	15	123	0,0182	
	Итого по разделу 7				**2176718**	**85413**	**548105**		**2463**
					416688	**32093**			**154**
	Накладные расходы, тенге				548105				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				163489				

	Всего по разделу, тенге				**2888312**				

Раздел 9 Отделочные работы

9.1 Этажи

285	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	5000	233,13	1,19	1165650	5950	574088	0,611	3055
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	544500	2250	105	0,0262	131
286	Е15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	1500	377,98	3,43	566970	5145	118188	0,4552	683
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	110595	1965	105	0,0063	9
287	Е15-64-4	Шпаклевание потолков выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	1000	456,81	3,94	456810	3940	108780	0,5535	554
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	102110	1490	105	0,00729	7

9.2 Подвал

299	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	176,16	17,43	0,12	3070	21	2549	0,092	16
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	2419	9	105	0,0002	
		Итого по разделу 9				**2192500**	**15056**	**803605**		**4307**
						759624	**5714**			**148**
		Накладные расходы, тенге				803605				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				179766				
		Всего по разделу, тенге				**3175871**				

Раздел 11 Вход №2 (2 шт)

11.1 Крыльцо

337	Е6-1-22	Устройство железобетонных крылец из бетона марки В-7,5	2,4	7472,52	353,46	17934	848	1810	3,6	9
		м3		585	133,52	1404	320	105	0,6521	2
338	Е6-1-22	Устройство железобетонных стенок крыльца из бетона класса В-15	1,82	8171,86	353,46	14873	643	1373	3,6	7
		м3		585	133,52	1065	243	105	0,6521	1
339	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0776	68200		5292				
		т								
340	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамической нескользящей плитки с приготовлением раствора в построечных условиях	10,2	1785,41	15,2	18211	155	2267	1,07	11
		м2 покрытия		173,3	7,37	1768	75	123	0,037	
341	Е9-62-7	Изготовление закладных деталей	0,0176	49326,74	16388,64	868	288	514	161	3
		т конструкций		28980	3478,9	510	61	90	13,02	
342	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,064;	0,0046	63800		293				
		т								
343	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=1,064;	0,00477	47400		226				
		т								
344	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0176	33697,62	304,24	593	5	613	198	3
		т		33075	114,75	582	2	105	0,56	
		Итого по разделу 11				**58290**	**1939**	**6577**		**33**

					5329	**701**			**3**
	Накладные расходы, тенге				6577				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3892				
	Всего по разделу, тенге				**68759**				

Раздел 12 Вход №3 (2 шт)

12.1 Крыльцо

358	Е6-1-22	Устройство железобетонных стенок крыльца из бетона класса В-15	11,9	8171,86	353,46	97245	4206	8979	3,6	43
		м3		585	133,52	6962	1589	105	0,6521	8
359	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,16572	68200		11302				
		т								
360	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических нескользящих плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	26,2	1041,83	15,2	27296	398	5822	1,07	28
		м2 покрытия		173,3	7,37	4540	193	123	0,037	1
361	Е9-62-7	Изготовление закладных деталей	0,0132	49326,74	16388,64	651	216	386	161	2
		т конструкций		28980	3478,9	383	46	90	13,02	
362	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,064;	0,00689	63800		440				
		т								
363	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=1,064;	0,00715	47400		339				
		т								
364	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0132	33697,62	304,24	445	4	461	198	3

	т								
			33075	114,75	437	2	105	0,56	
365 E34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,0132	7729,82	2897,82	102	38	60	20,66	
	т металлоконструкций								
			3300,75	1104,75	44	15	101	5,39	
	Итого по разделу 12				**137820**	**4862**	**15708**		**76**
					12366	**1845**			**9**
	Накладные расходы, тенге				15708				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9212				
	Всего по разделу, тенге				**162740**				

Раздел 13 Вход №4 (2 шт)

13.1 Крыльцо

379 E6-1-22	Устройство железобетонных стенок крыльца из бетона класса В-15	6,72	8171,86	353,46	54915	2375	5069	3,6	24
	м3								
			585	133,52	3931	897	105	0,6521	4
380 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,094	68200		6411				
	т								
381 E11-27-6	Устройство покрытий из керамических нескользящих плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	18,4	1041,83	15,2	19170	280	4090	1,07	20
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	3189	136	123	0,037	1
382 E9-62-7	Изготовление закладных деталей	0,0066	49326,74	16388,64	326	108	193	161	1
	т конструкций								
			28980	3478,9	191	23	90	13,02	

383	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗспК=1,064;	0,00345	63800		220				
		т								
384	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=1,064;	0,00358	47400		170				
		т								
385	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0066	33697,62	304,24	222	2	230	198	1
		т								
				33075	114,75	218	1	105	0,56	
386	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,0066	7729,82	2897,82	51	19	29	20,66	
		т металлоконструкций								
				3300,75	1104,75	22	7	101	5,39	
		Итого по разделу 13				**81485**	**2784**	**9611**		**46**
						7551	**1064**			**5**
		Накладные расходы, тенге				9611				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5466				
		Всего по разделу, тенге				**96562**				
							1			
		Всего по смете №2-1-1				10053425				

Локальная смета № 2-1-2

Электромонтажные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		

		Единица измерения		з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электроосвещение									
	1.1 1 этаж									
41	18-2-19	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	200	70		14000				
		шт								
42	Е21-9-1									
		Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2000	26,92	–	53840		53460	0,152	304
		м провода								
				24,75	–	49500		108	–	–
		Итого по разделу 1				**67840**		53460		**304**
						49500				
		Накладные расходы, тенге				53460				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7278				
		Всего по разделу, тенге				**128578**				
	Раздел 2 Электросиловое									
66	Ц8-403-3									
		Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	2500	47,2	14,8	118000	37000	72675	0,16	400
		м								
				26,3	4,3	65750	10750	95	0,025	62,5
67	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	1,138	25484		29001				
		км								

68	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,46	16322	7508			
69	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	1,32	103179	136196			
70	16-7-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,25	162386	40597			
71	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	1,28	37410	47885			
72	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,429	60500	25955			
73	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 *1000м*	0,093	159700	14852			
80	8-4-1	Трубы винипластовые *кг*	203,8	650	132470			
		Итого по разделу 2			**552464**	**37000**	**72675**	**400**
					65750	**10750**		**62,5**
		Накладные расходы, тенге			72675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			37508			
		Всего по разделу, тенге			**662647**			
		Всего по смете №2-1-2			791225			

Локальная смета № 2-2-1

Комплектация материально-технической базы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Оборудование и мебель пищеблока									
2	74-2-79(об)	Шкаф жарочный электрический секционный модулированный *шт*	1	129008		129008				
4	74-2-75(об)	Электроплита секционная модулированная (16,8 кВт, 3Ф; 380/220В) *шт*	2	132233		264466				
5	74-2-88(об)	Секция-вставка к тепловому оборудованию габ 420x840x850 ВСМ-420 *шт*	1	7767		7767				
7	74-2-70(об)	Электрокипятильник (6,0 кВт, 3Ф; 380/220В) *шт*	1	31792		31792				
9	74-2-80(об)	Шкаф холодильный 600x630x1630 мм *шт*	1	143947		143947				
11	69-12-18(об)	Шкаф холодильный ШХ-1,4 *шт*	3	135350		406050				
13	74-2-104(об)	Стол производственный габ 1000x600x860 *шт*	16	10320		165120				
15	74-2-85(об)	Электропривод универсальный габ 800x600x820 *шт*	2	93887		187774				
16	74-2-96(об)	Соковыжималка габ 210x260x310 *шт*	1	11058		11058				
17	62-3-187(об)	Шкаф для хлеба ШХ-2 *шт*	1	32895		32895				

18	62-5-100(об)	Машина хлеборезательная 1050x586x536	шт	1	89970	89970
19	74-2-98(об)	Стеллаж производственный 1200x600x1850 мм	шт	1	10535	10535
20	74-2-97(об)	Стеллаж производственный 1500x600x1850 мм	шт	3	10535	31605
21	74-2-14(об)	Стеллаж 800x400x1850	шт	2	6988	13976
23	74-2-136(об)	Весы на 10 кг 352x325x95	шт	1	8800	8800
24	74-2-91(об)	Весы товарные 550x400x125	шт	1	14600	14600
25	74-2-86(об)	Электросушитель для рук	шт	1	3268	3268
26	74-2-93(об)	Подтоварник металлический кухонный 400x400x420	шт	4	2800	11200
27	74-2-93(об)	Подтоварник кухонный габ 1200x600x280	шт	2	2800	5600
28	74-2-92(об)	Ларь для овощей 800x600x800	шт	3	2840	8520
29	74-2-94(об)	Полка настенная для инвентаря 1200x300	шт	1	2580	2580
31	76-36-162	Ванна моечная стационарная двухсекционная 1120x600x860 мм	шт	2	12896	25792
32	74-2-66(об)	Ванна моечная (котломойка) 800x800x900 мм	шт	1	10258	10258
33	74-2-67(об)	Ванна моечная 635x600x860 мм	шт	2	5862	11724
35	74-2-72(об)	Электрокотел пищеварочный (15,0 кВт, 3Ф; 380/220В со станцией управления) габ 640x970x1110	шт	1	147437	147437
36	73-1-226(об)	Колода для рубки мяса 500x500x600	шт	1	5862	5862

37	11-1-35	Поддоны 1500x600x100	3	10	30
		шт			
38	74-2-110(об)	Шкаф для посуды 1000x600x1850	1	33970	33970
		шт			
39	74-2-107(об)	Столик-термос для перевозки пищи габ 800x500x950	2	88150	176300
		комплект			
40	74-2-105(об)	Стул для взрослых	2	2258	4516
		шт			
42	99-2-50(пл)пі	Подставка под кипятильник габ 400x400x420 ПК-420	1	3049	3049
		шт			
43	99-2-51(пл)пі	Подставка под электромеханику габ 506x506x501,5	1	4076	4076
		шт			
		Итого по разделу 1			**2003545**
		оборудования, тенге			2003545
		Всего по разделу 1, тенге			

Раздел 2 Оборудование и мебель постирочной

46	74-2-120(об)	Машина стиральная бытовая габ 600x540x850	3	12583	37749
		шт			
48	62-8-78(об)	Центрифуга ЛС-10	1	153650	153650
		шт			
50	74-2-112(об)	Ванна для замачивания белья 1500x750	1	8646	8646
		шт			
52	74-2-121(об)	Стол гладильный 1500x500x840	2	1957	3914
		шт			
53	74-2-124(об)	Утюг электрический	2	1240	2480
		шт			
54	74-2-125(об)	Шкаф подвесной 1200x250x1200	1	13330	13330
		шт			
55	74-2-118(об)	Ларь для грязного белья 1000x500x800	2	13545	27090
		шт			

56	74-2-123(об)	Секция для белья 600х450х1780	4	7310	29240		
		секция					
57	74-2-97(об)	Стеллаж производственный 1500х400х1740 мм	4	10535	42140		
		шт					
59	76-44-19	Машина швейная с электрическим приводом	1	19500	19500		
		шт					
		Итого по разделу 2			**337739**		
		оборудования, тенге			337739		
		Всего по разделу, тенге			**337739**		
	Раздел 8 Технические средства						
189	76-54-47	Видеокассета	10	300	3000		
		шт					
190	63-2-87(об)	Музыкальный центр	2	36000	72000		
		шт					
191	61-8-40(об)	Телевизор	3	25000	75000		
		шт					
192	71-1-39(об)	Компьютер	3	57760	173280		
		комплект					
		Итого по разделу 8			**323280**	–	–
		оборудования, тенге			323280		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			–		
		Всего по разделу, тенге			**323280**		
	Раздел 11 Мягкий инвентарь для дошкольных учреждений						
201	63-2-158(об)	Занавески на окна в групповых	738	666	491508		
		м					
202	63-6-195(об)	Ковры для административных помещений	96	2400	230400		
		м2					
203	63-6-195(об)	Ковры для приемной и групповых комнат	324	2400	777600		
		м2					
204	63-1-173(об)	Дорожки ковровые (по 12м на группу)	234	2400	561600		

			м2					
205	76-45-40	Полотенца		966	248	239568		
			шт					
206	76-36-226	Фартук для нянь		26	312	8112		
			шт					
207	76-45-47	Скатерть матерчатая с салфетками		13	2404	31252		
			комплект					
208	99-2-23(пл)п	Наволочка детская трехсменная		966	350	338100		
			шт					
209	99-2-24(пл)п	Наматрасники двухсменные		644	450	289800		
			шт					
210	99-2-21(пл)п	Одеяла шерстяные		320	720	230400		
			шт					
211	99-2-21(пл)п	Одеяла шерстяные для изолятора		2	720	1440		
			шт					
212	99-2-25(пл)п	Пододеяльники детские трехсменные		966	550	531300		
			шт					
213	99-2-19(пл)п	Подушки пуховые детские 50х70 см		320	72	23040		
			шт					
214	99-2-26(пл)п	Подушка пуховая для медицинской комнаты (изолятор)		2	72	144		
			шт					
215	99-2-22(пл)п	Покрывало жаккардовое детское		320	504	161280		
			шт					
216	99-2-27(пл)п	Покрывало для кроватей в изоляторе		2	504	1008		
			шт					
217	99-2-28(пл)п	Простыни детские трехсменные		966	370	357420		
			шт					
218	99-2-29(пл)п	Халат белый для нянь двухсменный		26	2096	54496		
			шт					
219	99-2-29(пл)п	Халат темный для нянь двухсменный		26	2096	54496		
			шт					
		Итого по разделу 11				**4382964**	–	–
						–	–	–

Стоимость: материалов, тенге	2042924
оборудования, тенге	2340040
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	122575
Всего по разделу, тенге	**4505539**
Всего по смете №2-2-1, тенге	7170103

Локальная смета № 4-1-1

Наружное электроснабжение

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 КЛ-10 кВ									
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	85	28,89	27,85	2456	2367	782	0,00724	1
		м3 грунта		1,04	8,44	88	717	97	0,0315	3
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,5	262,72	–	657		742	1,848	5
		м3 грунта		262,72	–	657		113	–	
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	72	6,48	6,48	467	467	147	–	
		м3 грунта		–	2,1		151	97	0,00806	1
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	72	21,55	4,52	1552	325	1189	0,108	8
		м3 уплотненного грунта								

			17,03	–	1226		97	–	
5 Ц8-142-1									
	Устройство постели при одном кабеле в траншее	430	36,7	27,8	15781	11954	6413	0,06	26
	м кабеля								
			8,8	6,9	3784	2967	95	0,04	34
6 30-8-92	Песок природный	8,6	593		5100				
	м3								
7 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	430	32,4	23,7	13932	10191	5923	0,06	26
	м кабеля								
			8,6	5,9	3698	2537	95	0,034	29
8 30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100	3,5	8870		31045				
	1000шт								
9 Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	420	33,4	9,8	14028	4116	7940	0,11	46
	м кабеля								
			17,7	2,2	7434	924	95	0,013	11
10 Ц8-146-5									
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	10	113,2	42,7	1132	427	473	0,25	3
	м кабеля								
			40,5	9,3	405	93	95	0,054	1
11 16-1-222	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3x70 мм2	0,43	926300		398309				
	1000м								
12 Е14-34-1									
	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Кабель!"	86	72,38	0,07	6225	6	1694	0,123	11
	м2 покрытия								
			18,56	0,02	1596	2	106	0,0001	
13 1-1-336	Лента сигнальная	86	198		17028				
	м2								
14 Ц8-160-3									
	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	641,8	–	642		537	3	3
	шт								
			565	–	565		95	–	

15	16-10-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВПТ-3Х70-10УХЛ3	1	5340		5340				
		комплект								
16	Ц8-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	1	2177,1	10,1	2177	10	1586	9	9
		шт		1667	2,3	1667	2	95	0,013	
17	16-10-50	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	1	13100		13100				
		комплект								
		Итого по разделу 1				**528969**	**29863**	**27426**		**136**
						21121	**7242**			**78**
		Накладные расходы, тенге				27426				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33384				
		Всего по разделу, тенге				**589779**				
	Раздел 2 КЛ-0,4 кВ									
21	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	40,8	28,89	27,85	1179	1136	374	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	42	344	97	0,0315	1
22	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,22	262,72	–	321	–	363	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	321	–	113	–	–
23	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	38,62	6,48	6,48	250	250	79	–	–
		м3 грунта								

			–	2,1	–	81	97	0,00806	–
24 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	38,62	21,55	4,52	832	175	638	0,108	4
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	658	–	97	–	–
25 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	170	36,7	27,8	6239	4726	2536	0,06	10
	м кабеля								
			8,8	6,9	1496	1173	95	0,04	7
26 30-8-92	Песок природный	3,4	593		2016				
	м3								
27 Ц8-145-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 13 кг	170	48,9	19,5	8313	3315	4522	0,14	24
	м кабеля								
			23,4	4,6	3978	782	95	0,027	5
28 Ц8-146-7	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 13 кг	20	167	71,5	3340	1430	1514	0,41	8
	м кабеля								
			64,1	15,6	1282	312	95	0,091	2
29 16-1-538	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х185+1х150 мм2	0,19	1243800		236322				
	1000м								
30 Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Кабель!"	38	72,38	0,07	2750	3	748	0,123	5
	м2 покрытия								
			18,56	0,02	705	1	106	0,0001	–
31 1-1-336	Лента сигнальная	38	198		7524				
	м2								
32 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм	0,012	303277,67	1984,82	3639	24	728	270	3
	км трубопровода								
			45900	749,25	551	9	130	3,66	–

33 Ц8-163-3	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2	6	418,4	–	2510	–	1961	2	12
	шт		344	–	2064	–	95	–	–
34 16-10-59	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х150-240	6	5090		30540				
	комплект								
	Итого по разделу 2				**305775**	**11059**			**68**
					11097	**2702**			**15**
	Стоимость: материалов, тенге				283619				
	Накладные расходы, тенге				13463				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19154				
	Всего по разделу, тенге				**338392**				

Раздел 3 Наружное освещение

35 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	14	821,25	–	11498		12993	5,82	81
	яма		821,25	–	11498		113	–	
36 Е9-2-4	Монтаж граненной конической металлической опоры с металлическим фундаментом	1,6562	6657,96	2532,82	11027	4195	5298	16,85	28
	т конструкций		3058,28	496,31	5065	822	90	1,7	3
37 99-8-1(пл)	Опоры восьмиграненные конические ОНО 8,0 м	14	14300		200200				
	шт								
38 99-8-2(пл)	Подземная фундаментная часть ПЧ для ОНО 8,0 м	14	7110		99540				
	шт								

Итого по разделу 3	**322265**	**4195**	**18291**		**109**
	16563	**8278**			
Накладные расходы, тенге	18291				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20433				
Всего по разделу, тенге	**360989**				
Всего по смете №4-1-1	**1289160**				

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Работы включенные в акт выполненных работ за август месяц, но не оплаченные заказчиком

Раздел 1 Водопровод

1.1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2577,5	23,36	22,08	60210	56911	17101	0,00888	23
		м3 грунта		1,28	5,56	3299	14331	97	0,0193	50
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	77,32	262,72	–	20314		22955	1,848	143
		м3 грунта		262,72	–	20314		113	–	

1.2 Трубопровод

6	E23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	42,96	958,5	152,52	41177	6552	11774	1,02	44
	м3 основания								
			153,68	57,15	6602	2455	130	0,279	12
9	E22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	0,166	70811,26	30144,88	11755	5004	10469	236	39
	км трубопровода								
			40500	8009,55	6723	1330	130	31,06	5
11	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,012	58881,69	25695,31	707	308	623	194	2
	км трубопровода								
			33075	6813,45	397	82	130	26,38	
12	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	12,12	382		4630			
	м								
13	E22-8-8	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диаметром 300 мм	0,01	204666,79	85907,16	2047	859	1669	504	5
	км трубопровода								
			95850	32451,75	959	325	130	158,5	2
14	8-6-115	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 ммК=1,004;	10,04	4774		47931			
17	E22-14-8								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,01	815772,84	104398,81	8158	1044	1320	357	4
	км трубопровода								
			62100	39438	621	394	130	192,61	2
19	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
	футляр								
			1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	

1.3 Колодцы железобетонные 1500 мм (1 шт)

31	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,88	23,36	22,08	394	373	113	0,00888	
		м3 грунта								
				1,28	5,56	22	94	97	0,0193	
32	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,51	262,72	–	134		151	1,848	1
		м3 грунта								
				262,72	–	134		113	–	
33	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12,62	6,48	6,48	82	82	26	–	
		м3 грунта								
				–	2,1	–	27	97	0,00806	
34	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12,62	21,55	4,52	272	57	209	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	215		97	–	
35	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,52	41328,43	2104,76	62819	3199	5901	13,9	21
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				2362,5	623,48	3591	948	130	2,475	4
36	99-22-46(пл)	Люк полимерно-композитный "ЛИВА" тип "С"	1	2764		2764				
		шт								
37	2-1-237	Стремянки	0,0203	154400		3134				
		т								
38	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,0203	6135,45	2270,95	125	46	66	14,61	
		т металлоконструкций								
				2333,25	866,25	47	18	101	4,23	
39	Е8-6-1	Кладка оголовка из кирпича	0,17	8461,36	335,84	1438	57	165	4,54	1
		м3 кладки								
				699,75	126	119	21	118	0,61	

1.4 Камеры переключения 2000х2500 мм (1 шт)

40	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	28,35	23,36	22,08	662	626	188	0,00888	1
		м3 грунта								
				1,28	5,56	36	158	97	0,0193	1
41	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,85	262,72	–	223		252	1,848	3
		м3 грунта								
				262,72	–	223		113	–	
42	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,29	6,48	6,48	86	86	27	–	
		м3 грунта								
				–	2,1		28	97	0,00806	
43	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,29	21,55	4,52	286	60	220	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	226		97	–	
44	Е23-19-1	Устройство прямоугольных сборных железобетонных колодцев	4,5	22438,5	1263,3	100973	5685	7598	5,16	23
		м3 сборных и монолитных ж/б конструкций								
				825,75	473,09	3716	2129	130	2,3105	10
45	Е23-24-1	Установка люка	1	8345,39	35,42	8345	71	307	1,31	3
		шт								
				209,25	13,5	209	27	130	0,07	
46	99-3-30	Полимерно-композитный люк "ЛИВА" тип Т	1	3282		3282				
		шт								
47	2-1-237	Стремянки	0,0203	154400		3134				
		т								
48	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,0203	6135,45	2270,95	125	46	66	14,61	1
		т металлоконструкций								
				2333,25	866,25	47	18	101	4,23	
	1.5 Запорная арматура									
51	Е16-15-5	Установка задвижек диаметром до 150 мм	1	3518,94	155,59	3519	156	1375	6,05	6
		шт								

				1014,75	58,5	1015	59	128	0,28	
52	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые BIBEX диаметром 150 мм	1	22100		22100				
		шт								
53	Е16-15-3	Установка задвижек диаметром 100 мм	1	1875,93	90,13	1876	90	617	2,6	3
		шт								
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	
54	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые BIMEX, Dy 100 мм	1	11800		11800				
		шт								
55	Е22-34-1	Установка втулок под фланец	14	300,56	225,63	4208	3159	2339	0,414	6
		шт								
				69,53	58,98	973	826	130	0,226	3
56	99-22-66(пл)	Втулка под фланец ПЭ диаметром 180 мм	8	2381		19048				
		шт								
57	99-22-67(пл)	Втулка под фланец ПЭ диаметром 160 мм	2	1593		3186				
		шт								
58	99-22-68(пл)	Втулка под фланец ПЭ диаметром 110 мм	4	712		2848				
		шт								
61	Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	1	777,53	84,74	778	85	617	2,45	2
		соединение								
				450	31,5	450	32	128	0,15	
62	8-9-77	Фланцы ПЭ/сталь, Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	1	3360		3360				
		комплект								
63	Е16-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	1	565,93	53,14	566	53	371	1,46	1
		соединение								
				270	20,25	270	20	128	0,1	
64	8-9-75	Фланцы ПЭ/сталь, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	2350		2350				
		комплект								
65	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт								
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	
66	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт								
				288	13,5	576	27	130	0,07	

	Итого по разделу 1			**514873**	**85215**	**89329**	**349**
				52826	**23343**		**67**
	Накладные расходы, тенге			89329			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			36252			
	Всего по разделу, тенге	1		**640454**			

Раздел 3 Теплотрасса

3.2 Теплотрасса

97	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	78,9292	19900	1570691		
		м3					
98	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	128,08	18800	2407904		
		м3					
102	8-6-479	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006К=1,010;	1690,1936	3467	5859901,21		
		м					
		м					
	Итого по разделу 3				**9838496**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				590310		
	Всего по разделу, тенге				**10428806**		
	Всего по смете №6-1-1				11069260		

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Ограждение									
	4.1 Ограждение территории (399 п.м.)									
74	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	133	821,25	–	109226		123425	5,82	774
		яма		821,25	–	109226		113	–	
75	Е9-2-4	Монтаж опор	1,7556	6657,96	2532,82	11689	4447	5616	16,85	30
		т конструкций		3058,28	496,31	5369	871	90	1,7	3
77	Е6-1-20	Бетонирование стоек	13,3	7204,9	311,32	95825	4141	7800	2,82	38
		м3		441	117,61	5865	1564	105	0,5744	8
78	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,32984	93997,62	304,24	31004	100	11494	198	65
		т		33075	114,75	10909	38	105	0,56	
82	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м	399	506,61	240,24	202137	95856	176032	1,42	567
		м оград		249,75	65,38	99650	26087	140	0,2351	94
	4.2 Ворота (4 шт)									
84	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	8	821,25	–	6570		7424	5,82	47
		яма								

				821,25	–	6570		113	–	
85	Е9-2-4	Монтаж опор	0,31144	6657,96	2532,82	2074	789	996	16,85	5
		т конструкций								
				3058,28	496,31	952	155	90	1,7	1
86	1-1-871	Трубы квадратного сеченияК=1,020;	0,30486	60200		18353				
		т								
87	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗспК=1,020;	0,01281	63800		817				
		т								
88	Е6-1-20	Бетонирование стоек	0,8	7204,9	311,32	5764	249	469	2,82	2
		м3								
				441	117,61	353	94	105	0,5744	
89	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03088	33697,62	304,24	1041	9	1076	198	6
		т								
				33075	114,75	1021	4	105	0,56	
90	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ворот	0,07648	27935,09	9375,11	2136	717	1273	91	7
		т конструкций								
				16380	2107,33	1253	161	90	7,36	1
91	1-1-871	Трубы квадратного сеченияК=1,032;	0,07893	60200		4752				
		т								
92	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	4	4676,39	1172,83	18706	4691	19893	17,8	71
		шт								
				3217,5	334,76	12870	1339	140	1,276	5
93	1-1-785	Скобяные изделия ворот	4	5200		20800				
		комплект								
94	1-1-814	Запор для ворот	2	5500		11000				
		шт								
95	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,4188	7729,82	2897,82	3237	1214	1863	20,66	9
		т металлоконструкций								
				3300,75	1104,75	1382	463	101	5,39	2

4.3 Калитки (5 шт)

96	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	10	821,25	–	8213		9281	5,82	58

	яма								
			821,25	–	8213		113	–	
97 Е9-2-4	Монтаж опор	0,1972	6657,96	2532,82	1313	499	631	16,85	3
	т конструкций								
			3058,28	496,31	603	98	90	1,7	
98 1-1-871	Трубы квадратного сеченияК=1,020;	0,19543	60200		11765				
	т								
99 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромкамиК=1,020;	0,01428	63800		911				
	т								
100 Е6-1-20	Бетонирование стоек	0,75	7204,9	311,32	5404	233	440	2,82	2
	м3								
			441	117,61	331	88	105	0,5744	
101 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0197	93997,62	304,24	1852	6	687	198	4
	т								
			33075	114,75	652	2	105	0,56	
102 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций калиток	0,0956	27935,09	9375,11	2671	896	1590	91	9
	т конструкций								
			16380	2107,33	1566	201	90	7,36	1
103 1-1-871	Трубы квадратного сеченияК=1,032;	0,09866	60200		5939				
	т								
104 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромкамиК=1,032;	0,01651	63800		1053				
	т								
105 Е7-25-7	Устройство калиток	6	3039,27	2052,22	18236	12313	12187	5,31	32
	шт								
			886,5	564,32	5319	3386	140	2,0569	12
106 1-1-788	Скобяные изделия калиток	6	2980		17880				
	комплект								
107 1-1-820	Запор для калиток	6	3080		18480				
	шт								
108 Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,2285	7729,82	2897,82	1766	662	1016	20,66	5
	т металлоконструкций								
			3300,75	1104,75	754	252	101	5,39	1

Итого по разделу 4	**640614**	**126822**	**383193**	**1734**
	272858	**34803**		**128**

Накладные расходы, тенге	383193
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	61428
Всего по разделу, тенге	**1085235**
Всего по смете №7-1-1	1085235
Всего по объекту:	31458409
в т.ч. Оборудование	7170103
Временные здания и сооружения (1,8 %)	**437190**
ИТОГО	**31895599**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**350484**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	247255
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	98902
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	32592239
- в текущих ценах	
2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39)	77895452
Итого в текущих ценах	77895452
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1557909
Сметная стоимость в текущем уровне цен	79453361
С учетом конкурсной сидки 10,1%	71428571
Налог на добавленную стоимость	8571429
ВСЕГО по объекту:	80000000

ЗАКАЗЧИК:	**ТЕХНАДЗОР:**	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ "Отдел строительства"г.Актобе	ТОО "Interrelation-Tor-Icrom"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
	Сатыраев С.А.	