Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Субподрядчик: ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"
Наименование объекта: Реконструкция канализации бытовой ул.Тобольская (от КК-98 до КК-116) в городе Лисаковск Костанайской области

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной

экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	14 618 145,92	13 051 916,00							1 566 229,92	14 618 145,92

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

_____ **Даулетбаев С.**

Субподрядчик: ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

_____ **Дилдабеков А.Б.**

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Наименование объекта: Реконструкция канализации бытовой ул.Тобольская (от КК-98 до КК-116) в городе Лисаковск Костанайской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за декабрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.										
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж существующих колодцев (дефектная ведомость)										
1	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К-0,6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (демонтаж)**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,769		17358,27	8094,08	48065	22413	--	34677	89361
		НР - 99%; СП - 8%				9264,19	3385,59	25653	9375		6619	
2	Е11-231401-0106 1123-1401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К-0,6	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм. Укладка**	м трубопровода	48		182,84	35,73	8776	1715	--	7686	17780
		НР - 99%; СП - 8%				147,11	14,64	7061	703		1317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					56841	24128	--	42363	107141
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					32714	10078	--	7936	
		Всего заработная плата	Тенге					56841				
		Накладные расходы	Тенге						42792			
		Сметная прибыль	Тенге					42363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107140				
		Сметная заработная плата	Тенге						42792			25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					107140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						42792			25
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					56841	24128	--	42363	107141
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					32714	10078	--	7936	
		Всего заработная плата	Тенге					56841				
		Накладные расходы	Тенге						42792			
		Сметная прибыль	Тенге					42363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7936				
								107140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					42792			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				107140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					42792			
		ОТДЕЛ 2.									
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы									
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,36	54,88 --	54,88 15,73	843 --	843 242	--	174 81	1098
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последу ющие 10 м перемещения грунта (снятие ПСП)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,36	161,50 --	161,50 46,29	2481 --	2481 711	--	512 239	3232
5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	425,83	221,94 --	221,94 51,20	94509 --	94508 21802	--	15698 8817	119023
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,17	2990,77 2990,77	-- --	39388 39388	-- --	--	28360 5420	73167
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	2,88	6479,69 1568,10	223,39 70,09	18661 4516	644 202	13501	4671 1867	25198
8	Е11-010205-1105 1101-0205-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 креплений	553,5	1742,31 922,94	49,39 22,43	964370 510849	27337 12415	426184	376750 107290	1448410
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	395,1	37,92 --	37,92 10,87	14982 --	14982 4295	--	3092 1446	19520
10	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	395,1	16,76 --	16,76 4,81	6622 --	6621 1900	--	1368 639	8630
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	43,9	1301,18	--	57122	--	--	41128	106109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	57122	--		7860	
12	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	2,88	4262,00	--	12275	--	12275	--	13257
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	395,1	245,59	118,76	97032	46922	--	51031	159908
		НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	50110	20766		11845	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	395,1	116,16	100,33	45895	39640	593	11026	61475
		НР - 72%; СП - 8%			14,33	24,43	5662	9652		4554	
15	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП)**	м3 грунта	15,36	54,88	54,88	843	843	--	174	1098
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,73	--	242		81	
16	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	15,36	161,50	161,50	2481	2481	--	512	3232
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,29	--	711		239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1357504	237302	452553	534496	2043357
							667647	72938	--	151360	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1357504				
	Материалы		Тенге				440279				
	Всего заработная плата		Тенге					740585			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12275				
		Накладные расходы	Тенге				534496				
		Сметная прибыль	Тенге				151360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2043360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485
		Сметная заработная плата	Тенге					740585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2043360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485
		Сметная заработная плата	Тенге					740585			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
17	С1241-204-0114 241-204-0114 РСНБ РК 2022 К-1,02 к объему	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 450 ГОСТ Р 54475-2011**	м	200	32513,00	--	6502600	--	6502600	--	7022808
		СП - 8%			--	--	--	--		520208	
18	Е11-231401-0106 1123-1401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм. Укладка**	м трубопровода	48	341,27	59,55	16381	2858	1754	12811	31527
		НР - 99%; СП - 8%			245,19	24,40	11769	1171		2335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1241-204-0406 241-204-0406 РСНБ РК 2022 К-1,02 к объему	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011**									
		СП - 8%	м	48,96	20189,00	--	988453	--	988453	--	1067529
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		--	--	--	--		79076	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7507434	2858	7492807	12811	8121864
	Материалы		Тенге				11769	1171	--	601619	
	Всего заработная плата		Тенге				7507434				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1753				
		Накладные расходы	Тенге					12940			
		Сметная прибыль	Тенге				7491053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				601619				
		Сметная заработная плата	Тенге				8121864				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					12940			8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8121864				
		Сметная заработная плата	Тенге					12940			8
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы канализационные д-1500 - 21 шт.									
20	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы канализационные круглые сборныежелезобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунтысухие**									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	2,769	56029,62	10451,70	155146	28941	77003	60719	233134
					17768,87	4380,60	49202	12130		17269	
21	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**									
		СП - 8%	шт.	0,38	23881,00	--	9075	--	9075	--	9801
					--	--	--	--		726	
22	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**									
		СП - 8%	шт.	4	25327,00	--	101308	--	101308	--	109413
					--	--	--	--		8105	
23	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**									
		СП - 8%	шт.	1	10569,00	--	10569	--	10569	--	11415
					--	--	--	--		846	
24	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**									
		СП - 8%	шт.	1	31450,00	--	31450	--	31450	--	33966
					--	--	--	--		2516	
25	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**									
		СП - 8%	шт.	2	3856,00	--	7712	--	7712	--	8329
					--	--	--	--		617	
26	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**									
		СП - 8%	шт.	1	8932,00	--	8932	--	8932	--	9647
					--	--	--	--		715	
27	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**									
		СП - 8%	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
					--	--	--	--		2812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009** *СП - 8%*	т	0,0389	994397,00 --	-- --	38682 --	-- --	38682	-- 3095	41777
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	18,369	1205,17 418,16	29,04 4,00	22138 7681	533 73	13924	7212 2348	31698
30	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,18	2228,32 1316,85	91,68 73,88	20456 12089	841 678	7526	10213 2454	33123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				440620 68972	30315 12881	341333 --	78144 41503	560267
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				440620				
	Материалы		Тенге				98452				
	Всего заработная плата		Тенге					81853			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				242880				
		Накладные расходы	Тенге				78144				
		Сметная прибыль	Тенге				41503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				560267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					81853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				560267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					81853			
		РАЗДЕЛ 5. Временная канализация									
31	Е12-160102-0401 1216-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	80	10342,14 --	10342,14 4453,86	827371 --	827371 356309	--	256542 86713	1170626
32	С1241-213-0611 241-213-0611 РСНБ РК 2022	**Заглушка резинотканевая ПЗРТ-4 д 200-400** *СП - 8%*	шт.	5	162397,00 --	-- --	811985 --	-- --	811985	-- 64959	876944
33	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,08	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	46979 25057	21922 6611	--	31351 6266	84597
34	С1241-201-1204 241-201-1204 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм** *СП - 8%*	м	80	760,00 --	-- --	60800 --	-- --	60800	-- 4864	65664
35	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	2045,22 761,92	1283,30 379,84	8181 3048	5133 1519	--	4521 1016	13719
36	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4	1791,00	--	7164	--	7164	--	7737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1762480**	**854426**	**879949**	**292414**	**2219287**
							28105	**364439**	--	**164391**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1762480**				
	Всего заработная плата		Тенге					**392544**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**879949**				
		Накладные расходы	Тенге				**292414**				
		Сметная прибыль	Тенге				**164391**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2219285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220**
		Сметная заработная плата	Тенге					**392544**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2219285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**220**
		Сметная заработная плата	Тенге					**392544**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**11068038**	**1124901**	**9166642**	**917865**	**12944775**
							776493	**451429**	--	**958873**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11068038**				
	Материалы		Тенге				**540484**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1227922**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8626157**				
		Накладные расходы	Тенге				**917865**				
		Сметная прибыль	Тенге				**958873**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12944776**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**759**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1227922**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**12944776**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**759**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1227922**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13051916**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**809207**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1149029**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**461507**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9166641**		
		- Накладные расходы	Тенге							**960228**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**966809**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13 051 916,00**
		НДС 12%	Тенге								1 566 229,92
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14 618 145,92**

Генподрядчик: ТОО "МСФ"Мунайкурылыс"

Даулетбаев С.

Субподрядчик: ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Алдабеков А.Б.