Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Субподрядчик:ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство"Стадион с трибуной на 1500 мест"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
	Основной договор						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Стадион с трибуной на 1500 места в составе студенческого городка НАО "Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова" расположенного по адресу: г.Актау, микрорайон 32"	29 010 713,45	25 902 422,73							3 108 290,73	**29 010 713,45**

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Даулетбаев С.

Субподрядчик: ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Кимабеков А.Б.

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Субподрядчик: ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство"Стадион с трибуной на 1500 мест"

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г(версия 2022.11) от 09.11.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 - Железобетонные конструкций										
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
		Ленточные фундаменты КЖ-8========										
1	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/см.лист КЖ-6 прим.поз.3/**	$м^2$ поверхности	200		1260,93	27,11	252186	5422	151824	89140	368632
						474,70	4,55	94940	910		27306	
2	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная/рубероид/ в 2 слоя/см.лист КЖ-6 прим.поз.3/**	$м^2$ поверхности	200		4856,01	10,10	971202	2020	894972	69588	1124054
						371,05	3,08	74210	616		83264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Фундаменты под перегородки КЖ-8.2========										
3	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В15/**	$м^3$	29		40310,93	2733,81	1169017	79280	879317	210195	1489549
						7255,87	709,08	210420	20563		110337	
4	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-1/**	т	0,5313		33863,01	1352,99	17991	718	204	15799	36494
						32126,02	552,32	17069	293		2703	
5	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5313		349794,00	--	185846	--	185846	--	200714
						--	--	--	--		14868	
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	30		934,65	37,16	28040	1115	9593	16961	48601
						577,73	23,71	17332	711		3600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2624282**	**88555**	**2121756**	**401683**	**3268044**
								413971	**23093**	--	**242078**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2624282**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1935909				
	Всего заработная плата		Тенге					437064			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185846				
		Накладные расходы	Тенге				401683				
		Сметная прибыль	Тенге				242078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3268043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					437064			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3268043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					437064			
	РАЗДЕЛ 2.Монолитная стена трибуны										
	"1" толщ.300мм "фрагмент-1н" по оси "В" КЖ-13.3==========										
7	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25/**	$м^3$	30	50120,73 14163,05	5012,03 1284,27	1503622 424892	150361 38528	928369	421712 154027	2079360
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1503622 424892	150361 38528	928369 --	421712 154027	2079360
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1503622				
	Материалы		Тенге				928370				
	Всего заработная плата		Тенге					463420			
		Накладные расходы	Тенге				421712				
		Сметная прибыль	Тенге				154027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2079361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					463420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2079361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					463420			
	РАЗДЕЛ 3.Монолитные каналы										
	Каналы К-1/1шт/ КЖ-13.6==========										
8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,9	11292,09 1484,24	2665,15 1263,66	21455 2820	5064 2401	13571	4856 2105	28415
9	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство/В15 W4 F50/**	$м^3$	7,2	39592,75 7251,19	2969,63 1153,78	285068 52209	21381 8307	211478	55069 27211	367348
10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,43831	455717,00 --	-- --	199745 --	-- --	199745	-- 15980	215725
	Перекрытия										
11	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	$м^3$ сборных конструкций	2,34	15772,54 7085,71	3838,11 1487,71	36908 16581	8981 3481	11346	23673 4846	65427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012/ПТ 300.90.10-6-8шт-V=0,26м^3,ПТ 75.90.10-6-4шт-V=0,065м^3/	м^3	2,34	104677,00	--	244944	--	244944	--	264540
					--	--	--	--		19596	
		Каналы К-2/2шт/ КЖ-13.7========									
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	2	11292,09	2665,15	22584	5330	14286	5111	29911
					1484,24	1263,66	2968	2527		2216	
14	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство/В15 W4 F50/	м^3	6	39592,75	2969,63	237557	17818	176232	45891	306124
					7251,19	1153,78	43507	6923		22676	
15	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,37076	455717,00	--	168962	--	168962	--	182479
					--	--	--	--		13517	
		Перекрытия									
16	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборных конструкций	2,21	15772,54	3838,11	34857	8482	10716	22358	61792
					7085,71	1487,71	15659	3288		4577	
17	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012/ПТ 300.90.10-6-4шт-V=0,26м^3,ПТ 75.90.10-6-1шт-V=0,065м^3/	м^3	2,21	104677,00	--	231336	--	231336	--	249843
					--	--	--	--		18507	
		Фундаментная плита Фм-6/1шт/ КЖ-13.8========									
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,07	11292,09	2665,15	790	186	500	179	1046
					1484,24	1263,66	104	88		78	
19	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство/В25 W4 F50/	м^3	0,8	44452,14	2681,77	35562	2146	23763	9324	48477
					12066,29	741,06	9653	593		3591	
20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-1/	т	0,006	33863,01	1352,99	203	8	2	178	412
					32126,02	552,32	193	3		31	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	349794,00	--	2099	--	2099	--	2267
					--	--	--	--		168	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	0,48	1260,93	27,11	605	13	364	214	884
					474,70	4,55	228	2		66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундаментная плита Фм-7/1шт/ КЖ-13.8=======									
23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,12	11292,09	2665,15	1355	320	857	307	1795
					1484,24	1263,66	178	152		133	
24	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В25 W4 F50/	$м^3$	0,15	44452,14	2681,77	6668	402	4456	1748	9089
					12066,29	741,06	1810	111		673	
25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-2/	т	0,01218	33863,01	1352,99	412	17	4	362	836
					32126,02	552,32	391	7		62	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01218	349794,00	--	4260	--	4260	--	4601
					--	--	--	--		341	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,72	1260,93	27,11	908	19	547	321	1327
					474,70	4,55	342	3		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1536278	70167	1319468	169591	1842338
							146643	27886	--	136472	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1536278				
	Материалы		Тенге				468122				
	Всего заработная плата		Тенге					174529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				851346				
		Накладные расходы	Тенге				169591				
		Сметная прибыль	Тенге				136472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1842341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					174529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1842341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					174529			
		РАЗДЕЛ 4.Монолитные балки-стены на отм.-0.100									
		См-1/2шт/ КЖ-18,20==========									
28	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25/	$м^3$	7,4	50120,73	5012,03	370893	37089	228997	104022	512908
					14163,05	1284,27	104807	9504		37993	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,195	376202,00	--	73359	--	73359	--	79228
					--	--	--	--		5869	
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,056	349794,00	--	19588	--	19588	--	21155
					--	--	--	--		1567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,808	329247,00	--	266032	--	266032	--	287315
					--	--	--	--		21283	
32	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,056	1082873,58	2008,38	60641	112	53739	6228	72218
					121243,20	964,98	6790	54		5349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		См-2/2шт/ КЖ-18,21==========									
33	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25/	$м^3$	5,8	50120,73	5012,03	290700	29070	179484	81531	402009
					14163,05	1284,27	82146	7449		29778	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15318	376202,00	--	57627	--	57627	--	62237
					--	--	--	--		4610	
35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042	349794,00	--	14691	--	14691	--	15866
					--	--	--	--		1175	
36	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,59864	329247,00	--	197100	--	197100	--	212868
					--	--	--	--		15768	
37	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,056	1082873,58	2008,38	60641	112	53739	6228	72218
					121243,20	964,98	6790	54		5349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1411272	66383	1144356	198009	1738022
							200533	17061	--	128741	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1411272				
	Материалы		Тенге				515961				
	Всего заработная плата		Тенге					217594			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				628397				
		Накладные расходы	Тенге				198009				
		Сметная прибыль	Тенге				128741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1738022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					217594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1738022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					217594			
		РАЗДЕЛ 5.Монолитные балки-стены на отм.+4.400									
		См-1/3шт/ КЖ-19,20==========									
38	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25/	$м^3$	11,1	50120,73	5012,03	556340	55633	343497	156033	769363
					14163,05	1284,27	157210	14255		56990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2925	376202,00	--	110039	--	110039	--	118842
					--	--	--	--		8803	
40	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,084	349794,00	--	29383	--	29383	--	31734
					--	--	--	--		2351	
41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,296	329247,00	--	426704	--	426704	--	460840
					--	--	--	--		34136	
42	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,084	1082873,58	2008,38	90961	169	80608	9342	108327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121243,20	964,98	10184	81		8024	
		См-2/4шт/ КЖ-19,21==========									
43	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25/	$м^3$	11,6	50120,73	5012,03	581400	58140	358969	163062	804019
					14163,05	1284,27	164291	14898		59557	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30636	376202,00	--	115253	--	115253	--	124473
					--	--	--	--		9220	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,084	349794,00	--	29383	--	29383	--	31734
					--	--	--	--		2351	
46	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,19728	329247,00	--	394201	--	394201	--	425737
					--	--	--	--		31536	
47	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,112	1082873,58	2008,38	121282	225	107478	12455	144436
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121243,20	964,98	13579	108		10699	
		См-3/1шт/ КЖ-19,22==========									
48	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25/	$м^3$	1,4	50120,73	5012,03	70169	7017	43324	19680	97037
					14163,05	1284,27	19828	1798		7188	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	376202,00	--	13995	--	13995	--	15115
					--	--	--	--		1120	
50	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014	349794,00	--	4897	--	4897	--	5289
					--	--	--	--		392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14	329247,00	--	46095	--	46095	--	49783
					--	--	--	--		3688	
52	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,028	1082873,58	2008,38	30320	56	26869	3114	36109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121243,20	964,98	3395	27		2675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2620422	121240	2130695	363686	3222838
							368487	31167	--	238730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2620422				
	Материалы		Тенге				960746				
	Всего заработная плата		Тенге					399654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1169950				
		Накладные расходы	Тенге				363686				
		Сметная прибыль	Тенге				238730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3222838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					399654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3222838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					399654			
		РАЗДЕЛ 6.Монолитные плиты перекрытия на отм.+4.400									
		Нижнее основное и доп.армирование,выпуски для лестницы КЖ-25===									
53	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/	$м^3$	40	78385,83	2562,35	3135433	102494	1821980	1128112	4604629
					30273,98	718,12	1210959	28725		341084	
54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-1/	т	0,19758	33863,01	1352,99	6691	267	77	5875	13572
					32126,02	552,32	6347	109		1005	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68794	376202,00	--	258804	--	258804	--	279508
					--	--	--	--		20704	
56	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,222	349794,00	--	77654	--	77654	--	83866
					--	--	--	--		6212	
57	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,79068	329247,00	--	260329	--	260329	--	281155
					--	--	--	--		20826	
		Верхнее основное и доп.армирование,выпуски для лестницы КЖ-26===									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-2/	т	0,19758	33863,01	1352,99	6691	267	77	5875	13572
					32126,02	552,32	6347	109		1005	
59	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,222	349794,00	--	77654	--	77654	--	83866
					--	--	--	--		6212	
60	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,79068	329247,00	--	260329	--	260329	--	281155
					--	--	--	--		20826	
		Обрамление отверстий КЖ-26.1									
61	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22968	349794,00	--	80341	--	80341	--	86768
					--	--	--	--		6427	
62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2412	329247,00	--	79414	--	79414	--	85767
					--	--	--	--		6353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4243340	103028	2916659	1139862	5813858
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1223653	28943	--	430654	
		Материалы	Тенге				4243340				
		Всего заработная плата	Тенге				1822132				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1252596			
		Накладные расходы	Тенге				1094525				
		Сметная прибыль	Тенге				1139862				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				430654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5813856				
		Сметная заработная плата	Тенге								668
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1252596			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5813856				
		Сметная заработная плата	Тенге								668
								1252596			
		РАЗДЕЛ 7.Монолитная стена трибуны толщ.120мм									
		Фрагмент-1 КЖ-27,28==========									
63	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25/	$м^3$	7,2	50120,73	5012,03	360869	36087	222808	101211	499046
					14163,05	1284,27	101974	9247		36966	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0736	376202,00	--	27688	--	27688	--	29903
					--	--	--	--		2215	
65	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,00036	349794,00	--	349920	--	349920	--	377914
					--	--	--	--		27994	
		Фрагмент-2 КЖ-27,29==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25/	$м^3$	7,6	50120,73 14163,05	5012,03 1284,27	380918 107639	38091 9760	235188	106834 39020	526772
67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	376202,00 --	-- --	29344 --	-- --	29344	-- 2348	31692
68	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,06088	349794,00 --	-- --	371089 --	-- --	371089	-- 29687	400776
		Фрагмент-3 КЖ-27,30==========									
69	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25/	$м^3$	8	50120,73 14163,05	5012,03 1284,27	400966 113304	40096 10274	247566	112456 41074	554496
70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0826	376202,00 --	-- --	31074 --	-- --	31074	-- 2486	33560
71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,12496	349794,00 --	-- --	393504 --	-- --	393504	-- 31480	424984
		Фрагмент-4 КЖ-27,31==========									
72	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25/	$м^3$	8,4	50120,73 14163,05	5012,03 1284,27	421014 118970	42101 10788	259943	118079 43127	582221
73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087	376202,00 --	-- --	32730 --	-- --	32730	-- 2618	35348
74	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,18726	349794,00 --	-- --	415296 --	-- --	415296	-- 33224	448520
		Фрагмент-5 КЖ-27,32==========									
75	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25/	$м^3$	5,4	50120,73 14163,05	5012,03 1284,27	270652 76480	27065 6935	167107	75908 27725	374285
76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	376202,00 --	-- --	12415 --	-- --	12415	-- 993	13408
77	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4272	349794,00 --	-- --	149432 --	-- --	149432	-- 11955	161387
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3646911 518367	183440 47004	2945104 --	514488 332912	4494312
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3646911				
	Материалы		Тенге				1132611				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					565371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1812492				
		Накладные расходы	Тенге				514488				
		Сметная прибыль	Тенге				332912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4494311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					565371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4494311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					565371			
		РАЗДЕЛ 8.Плиты трибуны м/у осями В и Б толщ.200мм									
78	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/**	$м^3$	4	87767,39	3887,89	351070	15552	195792	130681	520291
					34931,52	969,90	139726	3880		38540	
		Нижнее основное армирование КЖ-33									
79	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-1/**	т	0,1602	33863,01	1352,99	5425	216	62	4764	11004
					32126,02	552,32	5147	88		815	
80	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1602	349794,00	--	56037	--	56037	--	60520
					--	--	--	--		4483	
		Верхнее основное армирование КЖ-33									
81	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-1/**	т	0,1602	33863,01	1352,99	5425	216	62	4764	11004
					32126,02	552,32	5147	88		815	
82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1395	376202,00	--	52480	--	52480	--	56678
					--	--	--	--		4198	
83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1602	349794,00	--	56037	--	56037	--	60520
					--	--	--	--		4483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				526474	15984	360470	140209	720017
							150020	4056	--	53334	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				526474				
	Материалы		Тенге				195916				
	Всего заработная плата		Тенге					154076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164554				
		Накладные расходы	Тенге				140209				
		Сметная прибыль	Тенге				53334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				720017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					154076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				720017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					154076			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Лестницы Л-4 на отм.+4,500									
		Лм-4/3шт/ КЖ-34,34.2									
84	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25/	$м^3$	3	87767,39	3887,89	263302	11664	146843	98011	390218
					34931,52	969,90	104795	2910		28905	
85	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С-1/	т	0,1458	33863,01	1352,99	4937	198	55	4336	10015
					32126,02	552,32	4684	81		742	
86	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06048	376202,00	--	22753	--	22753	--	24573
					--	--	--	--		1820	
87	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1725	349794,00	--	60339	--	60339	--	65166
					--	--	--	--		4827	
88	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/КП-1/	т	0,234	33295,47	1680,89	7791	393	90	6789	15746
					31230,58	649,79	7308	152		1166	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06336	376202,00	--	23836	--	23836	--	25743
					--	--	--	--		1907	
90	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17064	349794,00	--	59689	--	59689	--	64464
					--	--	--	--		4775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				442647	12255	313605	109136	595925
							116787	3143	--	44142	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				442647				
	Материалы		Тенге				146990				
	Всего заработная плата		Тенге					119930			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166617				
		Накладные расходы	Тенге				109136				
		Сметная прибыль	Тенге				44142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				595925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					119930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				595925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					119930			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23774714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		Итого по акту без оборудование	**Тенге**									23 774 714,00
		Оборудование	**Тенге**									
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**									356 620,71
		ИТОГО	**Тенге**									24 131 334,71

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Зимнее удорожание 0,32%	Тенге									77 220,27
		ИТОГО	Тенге									24 208 554,98
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге									484 171,10
		ИТОГО	Тенге									24 692 726,08
		В том числе в текущих ценах на 2023 года - 70%, К=1,079	Тенге									18 650 416,01
		В том числе в текущих ценах на 2024 года - 30%, К=1,163	Тенге									8 615 292,13
		ИТОГО	Тенге									27 265 708,14
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,949999999837	Тенге									25 902 422,73
		НДС 12%	Тенге									3 108 290,73
		ВСЕГО по акту	Тенге									29 010 713,45

Генподрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Субподрядчик: ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Наулетбаев С.

Дюдабеков А.Б.