Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: ТОО "Мурагер Казына"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, Участок № 29 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2025 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 242 403,56	1 391 491,99	1 242 403,56	1 391 491,99	1 242 403,56	1 391 491,99
	Всего к оплате подрядчику	**1 242 403,56**	**1 391 491,99**	**1 242 403,56**	**1 391 491,99**	**1 242 403,56**	**1 391 491,99**

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Джакупова Г.Б.

Технадзор:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.

Автор:

Директор ТОО "Проектгаз"

Лобода К.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мурагер Казына"

Немерехан Н.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Подрядчик: ТОО "Мурагер Казына"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, Участок № 29 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за январь месяц 2025 года

Составлен(а) 2024.8

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Водоснабжение						
1	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	66,8517938	303	20256
2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	2,0675813	11 354	23475
3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	55,1355	67	3694
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	13,783875	4 196	57837
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	55,1355	662	36500
6	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	10,224	13 670	139762
7	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,036	2 043 838	73578
8	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	25,755	143	3683
9	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	10,5	380	3990
10	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0009	2 043 838	1839
11	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,4	505	202

1	2	3	4	5	6	7
12	241-102-0135 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	0,5	1 281	641
13	6301-0202-0439 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,0009	586 065	527
14	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 790	5790
15	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей. Т до +70°С. PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	61 616	61616
16	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	5 790	11580
17	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8 398	16796
18	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		4 864	
19	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 149	6447
20	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405	2810
21	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957	1957
22	241-117-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	2 100	4200
23	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1065
24	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	4	4 772	19088
25	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1	380	380
26	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1	1 828	1828
27	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	1,7858	135 541	242049
28	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	37 931	37931

1	2	3	4	5	6	7
29	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**12 811**	**12811**
30	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**4**	**29 950**	**119800**
31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**4 265**	**4265**
32	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1**	**36 571**	**36571**
33	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0267**	**1 159 417**	**30956**
34	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**1**	**40 355**	**40355**
35	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,036**	**278 426**	**10023**
		Итого по разделу 1				**1034302**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			417535
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*202765*
		машины и механизмы	тенге			99587
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28463*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			517180
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1034302**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			417535
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*202765*
		машины и механизмы	тенге			99587
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28463*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			517180
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ				**1034302**
		в том числе оборудование				0
		в том числе СМР				**1 034 302**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,2%				95 156
		Итого				**1 129 458**
		Сметная прибыль 5%				56 473
		Непредвиденные работы и затраты - 5%				56 473
		Итого СМР				**1 242 404**

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000				1 242 404
		НДС (12%)				**149 088**
		Всего				**1 391 492**

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

_____ **Джакупова Г.Б.**

Технадзор:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

_____ **Махамбетқаир Д.М.**

Автор:

Директор ТОО "Проектгаз"

_____ **Лобода К.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Мурагер Казына"

_____ **Немерехан Н.Н.**