НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "MJM Stroy" г.Алматы ул.Маркова д.22/37 н.п.4 каб.12 БИН: 080440002054**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерскоакушерскому пункту в с.Акой Шетского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №26 от 15.09.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30373**
		Подраздел 0.1. Усиление существующей сети 10кВ				**1092**
1	**Е11-330204-103** **1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,004**	**273 088**	**1092**
		Подраздел 0.2. Кабельно-проводниковая продукция				**7420**
		Кабели				
2	**Ц13-080201-0201** **1308-0201-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**7**	**1 037**	**7259**

1	2	3	4	5	6	7
3	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РНаружное электроснабжение ЭСН*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	7	23	161
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**11450**
					Земляные работы	
4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	6,5	367	2386
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	6,5	624	4056
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	0,8	3 582	2866
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,6	65	429
					Монтаж трубопровода	
8	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0012	1 427 537	1713
	Раздел 2.	**Канализация бытовая (К1)**				**10411**
					Земляные работы	
9	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	10	367	3670
					Монтаж трубопровода	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,5	65	553
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	8,5	624	5304

1	2	3	4	5	6	7
12	**Е11-231401-102** **1123-1401-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37РНаружное электроснабжение ЭСН***	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка**	**м трубопровода**	**2**	**442**	**884**
		ИТОГО				30373
		Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%				2217
		Итого				32590
		Сметная прибыль 5%				1630
		Непредвиденные работы и затраты 5%				1630
		Итого				35849
		Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-33%, К=1,0368				12266
		Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-67%, К=1,0557				25357
		Итого с учетом				36870
		НДС, 12 %				4424
		Итого с НДС				41294

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "MJM Stroy"

БИН 080440002054

Директор _____ **Сихимбаев О. Ш.**