Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по пр.Аль-Фараби, участок №8 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 741 606,10	1 950 598,83	1 741 606,10	1 950 598,83	1 741 606,10	1 950 598,83
	Всего к оплате подрядчику	**1 741 606,10**	**1 950 598,83**	**1 741 606,10**	**1 950 598,83**	**1 741 606,10**	**1 950 598,83**

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	И.О. руководителя ТОО "Окжетпес ТехСтрой"	Директор ТОО "Проектгаз"	И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"
Микулятин С.Г.	Орынбасаров А.С.	Лобода К.В.	Пономарева М.В.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по пр.Аль-Фараби, участок №8 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	194		378	378	73332	73332	--	--	73332
						--	80	--	15520		--	
2	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	6		13 791	--	82746	--	--	--	82746
						13 791	--	82746	--		--	
3	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	14,2		11 860	466	168412	6617	90724	--	168412
						5 005	109	71071	1548		--	
4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	140		98	98	13720	13720	--	--	13720
						--	25	--	3500		--	
5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	60		4 196	--	251760	--	--	--	251760
						4 196	--	251760	--		--	
6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2										
			м^3	140		662	253	92680	35420	--	--	92680
						409	82	57260	11480		--	
		Водопровод В1										
7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,05		1 509 642	510 417	75482	25521	--	--	75482
						999 225	128 354	49961	6418		--	
8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	50		1 828	--	91400	--	91400	--	91400
						--	--	--	--		--	
9	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм	км	0,024		1 428 084	475 598	34274	11415	--	--	34274
						952 486	125 730	22860	3018		--	
10	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	24		143	--	3432	--	3432	--	3432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
11	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,010812	4 365 150	1 337 548	47196	14462	6913	--	47196
					2 388 177	349 313	25821	3777		--	
12	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	3 617	--	3617	--	3617	--	3617
					--	--	--	--		--	
13	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,4	505	--	202	--	202	--	202
					--	--	--	--		--	
14	241-211-0408 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	2	159	--	318	--	318	--	318
					--	--	--	--		--	
15	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17 350	696	34700	1392	4404	--	34700
					14 452	130	28904	260		--	
16	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8 398	--	16796	--	16796	--	16796
					--	--	--	--		--	
17	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864	--	19456	--	19456	--	19456
					--	--	--	--		--	
18	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405	--	2810	--	2810	--	2810
					--	--	--	--		--	
19	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957	--	1957	--	1957	--	1957
					--	--	--	--		--	
20	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0015	1 767 203	633 202	2651	950	--	--	2651
					1 134 001	150 120	1701	225		--	
21	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,5	3 817	--	5726	--	5726	--	5726
					--	--	--	--		--	
22	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	(Футляр)Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,001	1 428 084	475 598	1428	476	--	--	1428
					952 486	125 730	952	126		--	
23	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1	380	--	380	--	380	--	380
					--	--	--	--		--	
				Устройство колодцев							
24	6301-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,671	85 285	28 310	142511	47306	12893	--	142511
					49 259	8 767	82312	14650		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	46 555	--	46555	--	46555	--	46555
					--	--	--	--		--	
26	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	32 989	--	65978	--	65978	--	65978
					--	--	--	--		--	
27	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	37 406	--	37406	--	37406	--	37406
					--	--	--	--		--	
28	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32 296	--	32296	--	32296	--	32296
					--	--	--	--		--	
29	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 251	--	7251	--	7251	--	7251
					--	--	--	--		--	
30	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	14 200	--	14200	--	14200	--	14200
					--	--	--	--		--	
31	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355	--	40355	--	40355	--	40355
					--	--	--	--		--	
32	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,037	36 767	5 773	1360	213	53	--	1360
					29 555	1 120	1094	41		--	
33	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,00888	23 822	--	212	--	212	--	212
					--	--	--	--		--	
34	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0148	93 885	--	1389	--	1389	--	1389
					--	--	--	--		--	
35	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	0,7536	18 714	5 540	14103	4175	6854	--	14103
					4 079	1 728	3074	1302		--	
36	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,628	48 339	2 917	30357	1832	24814	--	30357
					5 909	564	3711	354		--	
37	6301-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,05	287 386	--	14369	--	598	--	14369
					275 422	--	13771	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1472817	236831	538989	--	1472817
							696998	62219	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1472817				
		Материалы	Тенге				147253				
		Всего заработная плата	Тенге					759217			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				391736				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1472817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					759217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1472817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					759217			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1472817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				696998				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					236831			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62219			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
									538989		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1 472 817			

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**1 472 817**
в том числе оборудование	110 461
в том числе СМР	**1 583 278**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	79 164
Итого	79 164
Сметная прибыль 5%	**1 741 606**
Непредвиденные работы и затраты - 5%	1 741 606
Итого СМР	**208 993**
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000	**1 950 599**
НДС (12%)	
Всего	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Макрдумян С.Г.

Технадзор:

И.О. руководителя ТОО "Окжетпес ТехСтрой"

Орынбасаров А.С.

Автор:

Директор ТОО "Проектгаз"

Лобода А.В.

Подрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.