Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Первомайская, участок №1 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 145 652,12	1 283 130,37	1 145 652,12	1 283 130,37	1 145 652,12	1 283 130,37
	Всего к оплате подрядчику	**1 145 652,12**	**1 283 130,37**	**1 145 652,12**	**1 283 130,37**	**1 145 652,12**	**1 283 130,37**

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	Директор ТОО "Qaz Sapa Engineering"	Директор ТОО "Проектгаз"	И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"
Макрдумян С.Г.	Утегенов Д.Ж.	Лобода К.В.	Пономарева М.В.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Первомайская, участок №1 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Наружные водопровод и канализация												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	172,66		378	378	65265	65266	--	--	65265
						--	80	--	13813		--	
2	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	5,34		13 791	--	73644	--	--	--	73644
						13 791	--	73644	--		--	
3	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	12,64		11 860	466	149910	5890	80757	--	149910
						5 005	109	63263	1378		--	
4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	124,6		98	98	12211	12211	--	--	12211
						--	25	--	3115		--	
5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	53,4		4 196	--	224066	--	--	--	224066
						4 196	--	224066	--		--	
6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2										
			м^3	124,6		662	253	82485	31524	--	--	82485
						409	82	50961	10217		--	
Водопровод В1												
7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0445		1 509 642	510 417	67179	22714	--	--	67179
						999 225	128 354	44466	5712		--	
8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	44,5		1 828	--	81346	--	81346	--	81346
						--	--	--	--		--	
9	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01036		4 365 150	1 337 548	45223	13857	6624	--	45223
						2 388 177	349 313	24742	3619		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	3 617	--	3617	--	3617	--	3617
					--	--	--	--		--	
11	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	17 350	696	17350	696	2202	--	17350
					14 452	130	14452	130		--	
12	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	106 018	--	106018	--	106018	--	106018
					--	--	--	--		--	
13	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 864	--	14592	--	14592	--	14592
					--	--	--	--		--	
14	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405	--	2810	--	2810	--	2810
					--	--	--	--		--	
15	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957	--	1957	--	1957	--	1957
					--	--	--	--		--	
16	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0015	1 767 203	633 202	2651	950	--	--	2651
					1 134 001	150 120	1701	225		--	
17	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,5	3 817	--	5726	--	5726	--	5726
					--	--	--	--		--	
18	6301-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,0445	287 386	--	12789	--	533	--	12789
					275 422	--	12256	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**968839**	**153108**	**306182**	--	**968839**
							509551	**38209**	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**968839**				
		Материалы	Тенге				**90115**				
		Всего заработная плата	Тенге					**547760**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**216066**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**968839**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**133**
		Сметная заработная плата	Тенге					**547760**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**968839**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**133**
		Сметная заработная плата	Тенге					**547760**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**968839**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**509551**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**153108**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**38209**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**306181**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ						**968 839**			
		в том числе оборудование									
		в том числе СМР						**968 839**			
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%						72 663			
		Итого						**1 041 502**			
		Сметная прибыль 5%						52 075			
		Непредвиденные работы и затраты - 5%						52 075			
		Итого СМР						**1 145 652**			
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000						1 145 652			
		НДС (12%)						**137 478**			
		Всего						**1 283 130**			

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	Директор ТОО "Qaz Sapa Engineering"	Директор ТОО "Проектгаз"	И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____	_____ Утегенов Д.Ж.	_____ Лобода К.В.	_____ Пономарева М.В.