**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района**

**Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"**

**Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Первомайская, участок №2 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за декабрь месяц 2024 года**

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства | | с начало года по отчетный месяц | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 2 758 817,44 | 3 089 875,53 | 2 758 817,44 | 3 089 875,53 | 2 758 817,44 | 3 089 875,53 |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **2 758 817,44** | **3 089 875,53** | **2 758 817,44** | **3 089 875,53** | **2 758 817,44** | **3 089 875,53** |

| Заказчик: | Технадзор: | Автор: | Подрядчик: |
|---|---|---|---|
| Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района | Директор ТОО "Qaz Sapa Engineering" | Директор ТОО "Проектгаз" | И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт" |
| _____ Мардумян С.Г. | _____ Утегенов Д.Ж. | _____ Лобода К.В. | _____ Пономарева М.В. |

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района**

**Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"**

**Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Первомайская, участок №2 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области**

# АКТ №1
## приемки выполненных работ
## за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Наружные водопровод и канализация** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 277,42 | | 378 | 378 | 104865 | 104865 | -- | -- | 104865 |
| | | | | | | -- | 80 | -- | 22194 | | -- | |
| 2 | 6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2 | м$^3$ | 8,58 | | 13 791 | -- | 118327 | -- | -- | -- | 118327 |
| | | | | | | 13 791 | -- | 118327 | -- | | -- | |
| 3 | 6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м$^3$ | 20,3 | | 11 860 | 466 | 240758 | 9460 | 129696 | -- | 240758 |
| | | | | | | 5 005 | 109 | 101602 | 2213 | | -- | |
| 4 | 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | | | | | | | | | | |
| | | | м$^3$ | 200,2 | | 98 | 98 | 19620 | 19620 | -- | -- | 19620 |
| | | | | | | -- | 25 | -- | 5005 | | -- | |
| 5 | 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м$^3$ | 85,8 | | 4 196 | -- | 360017 | -- | -- | -- | 360017 |
| | | | | | | 4 196 | -- | 360017 | -- | | -- | |
| 6 | 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | | | | | | | | | | |
| | | | м$^3$ | 200,2 | | 662 | 253 | 132532 | 50650 | -- | -- | 132532 |
| | | | | | | 409 | 82 | 81882 | 16416 | | -- | |
| **Водопровод В1** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм | км | 0,0715 | | 1 509 642 | 510 417 | 107939 | 36495 | -- | -- | 107939 |
| | | | | | | 999 225 | 128 354 | 71445 | 9177 | | -- | |
| 8 | 241-201-0613 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 71,5 | | 1 828 | -- | 130702 | -- | 130702 | -- | 130702 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 9 | 6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,03132 | | 4 365 150 | 1 337 548 | 136716 | 41892 | 20026 | -- | 136716 |
| | | | | | | 2 388 177 | 349 313 | 74798 | 10940 | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 241-102-0177 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 2 | 3 617 | -- | 7234 | -- | 7234 | -- | 7234 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 11 | 241-102-0226 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм | м | 0,5 | 8 132 | -- | 4066 | -- | 4066 | -- | 4066 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 12 | 6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм | шт. | 3 | 17 350 | 696 | 52050 | 2088 | 6606 | -- | 52050 |
| | | | | | 14 452 | 130 | 43356 | 390 | | -- | |
| 13 | 242-101-1205 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | 106 018 | -- | 318054 | -- | 318054 | -- | 318054 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 14 | 241-116-0310 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 5 | 4 864 | -- | 24320 | -- | 24320 | -- | 24320 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 15 | 241-116-0313 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм | шт. | 1 | 11 978 | -- | 11978 | -- | 11978 | -- | 11978 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 16 | 241-214-0306 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 1 405 | -- | 2810 | -- | 2810 | -- | 2810 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 17 | 261-105-0654 РСНБ РК 2022 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1 | 1 957 | -- | 1957 | -- | 1957 | -- | 1957 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 18 | 6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм | км | 0,002 | 1 767 203 | 633 202 | 3534 | 1266 | -- | -- | 3534 |
| | | | | | 1 134 001 | 150 120 | 2268 | 300 | | -- | |
| 19 | 241-201-0616 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | м | 2 | 3 817 | -- | 7634 | -- | 7634 | -- | 7634 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 20 | 6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | (Футляр)Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм | км | 0,001 | 1 428 084 | 475 598 | 1428 | 476 | -- | -- | 1428 |
| | | | | | 952 486 | 125 730 | 952 | 126 | | -- | |
| 21 | 241-201-0608 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм | м | 1 | 380 | -- | 380 | -- | 380 | -- | 380 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **Устройство колодцев** | | | | | | | | | |
| 22 | 6301-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 1,671 | 85 285 | 28 310 | 142511 | 47306 | 12893 | -- | 142511 |
| | | | | | 49 259 | 8 767 | 82312 | 14650 | | -- | |
| 23 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 46 555 | -- | 46555 | -- | 46555 | -- | 46555 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 2 | 32 989 | -- | 65978 | -- | 65978 | -- | 65978 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 25 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 1 | 37 406 | -- | 37406 | -- | 37406 | -- | 37406 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 26 | 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 32 296 | -- | 32296 | -- | 32296 | -- | 32296 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 27 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 7 251 | -- | 7251 | -- | 7251 | -- | 7251 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 28 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 14 200 | -- | 14200 | -- | 14200 | -- | 14200 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 29 | 244-202-0102 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 1 | 40 355 | -- | 40355 | -- | 40355 | -- | 40355 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 30 | 6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Кладка стен приямков и каналов | $м^3$ | 0,037 | 36 767 | 5 773 | 1360 | 213 | 53 | -- | 1360 |
| | | | | | 29 555 | 1 120 | 1094 | 41 | | -- | |
| 31 | 212-401-0102 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,00888 | 23 822 | -- | 212 | -- | 212 | -- | 212 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 32 | 213-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,0148 | 93 885 | -- | 1389 | -- | 1389 | -- | 1389 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 33 | 6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство основания под отмостку, щебеночное | $м^3$ | 0,7536 | 18 714 | 5 540 | 14103 | 4175 | 6854 | -- | 14103 |
| | | | | | 4 079 | 1 728 | 3074 | 1302 | | -- | |
| 34 | 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,628 | 48 339 | 2 917 | 30357 | 1832 | 24814 | -- | 30357 |
| | | | | | 5 909 | 564 | 3711 | 354 | | -- | |
| 35 | 6301-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка гидрантов пожарных | шт. | 1 | 12 695 | 576 | 12695 | 576 | 2386 | -- | 12695 |
| | | | | | 9 733 | 182 | 9733 | 182 | | -- | |
| 36 | 244-404-0107 РСНБ РК 2022 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм | шт. | 1 | 67 985 | -- | 67985 | -- | 67985 | -- | 67985 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 37 | 6116-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка указателей уровня кранового типа | шт. | 1 | 5 146 | -- | 5146 | -- | 193 | -- | 5146 |
| | | | | | 4 953 | -- | 4953 | -- | | -- | |
| 38 | 251-101-0339 РСНБ РК 2022 | Указатель ПГ | шт. | 1 | 5 770 | -- | 5770 | -- | 5770 | -- | 5770 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 39 | 6301-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм | км | 0,0715 | 287 386 | -- | 20548 | -- | 855 | -- | 20548 |
| | | | | | 275 422 | -- | 19693 | -- | | -- | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 2333038 | 320914 | 1032908 | -- | 2333038 |
| | | | | | | | 979217 | 83290 | -- | -- | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 2333038 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 204378 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 1062507 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 828532 | | | | |
| Сдача и испытание | | | Тенге | | | | 144 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 2333038 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 251 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1062507 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2333038 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 251 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1062507 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 2333038 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 979217 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 320914 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 83290 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1032910 | | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | **2 333 038** |
| в том числе оборудование | |
| **в том числе СМР** | **2 333 038** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5% | 174 978 |
| **Итого** | **2 508 016** |
| Сметная прибыль 5% | 125 401 |
| Непредвиденные работы и затраты - 5% | 125 401 |
| **Итого СМР** | **2 758 817** |
| в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000 | 2 758 817 |
| **НДС (12%)** | **331 058** |
| **Всего** | **3 089 876** |

| Заказчик: | Технадзор: | Автор: | Подрядчик: |
|---|---|---|---|
| Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района | Директор ТОО "Qaz Sapa Engineering" | Директор ТОО "Проектгаз" | И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт" |
| Жардушян С.Г. | Утегенов Д.Ж. | Лобода К.В. | Пономарева М.В. |