Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Подрядчик: ТОО "Альянс Проект Инжиниринг"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, участок № 13 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 534 648,32	1 718 806,11	1 534 648,32	1 718 806,11	1 534 648,32	1 718 806,11
	Всего к оплате подрядчику	**1 534 648,32**	**1 718 806,11**	**1 534 648,32**	**1 718 806,11**	**1 534 648,32**	**1 718 806,11**

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Джакупова Г.Б.

Технадзор:

Директор ТОО "Qaz Sapa Engineering"

Утегенов Д.Ж.

Автор:

Директор ТОО "ПремиумСтройТех"

Лобода К.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Альянс Проект Инжиниринг"

Алипбеков Е.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Подрядчик: ТОО "Альянс Проект Инжиниринг"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Степная, участок № 13 в с.Иванковка Ергольского с/о Буландынского района Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) 2024.8

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Водоснабжение						
1	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	184,6382875	303	55945
2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	5,7104625	11 354	64837
3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	152,279	67	10203
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	38,06975	4 196	159741
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	152,279	662	100809
6	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	8,236	13 670	112586
7	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,029	1 509 642	43780
8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	29,29	1 828	53542
9	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,001	2 335 237	2335
10	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	3 617	3617
11	6301-0202-0441 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,001	700 871	701
12	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0008	2 043 838	1635
13	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,8	505	404
14	6301-0202-0439 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,0008	586 065	469

1	2	3	4	5	6	7
15	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	4	5 790	23160
16	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8 398	33592
17	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864	19456
18	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	11 978	11978
19	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405	2810
20	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957	1957
21	1129-0174-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	3	5 131	15393
22	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,5	3 817	5726
23	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	4	4 772	19088
24	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	2	380	760
25	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	1,7858	135 541	242049
26	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	37 931	37931
27	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 811	12811
28	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	29 950	119800
29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 265	4265
30	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	36 571	36571
31	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0267	1 159 417	30956
32	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355	40355
33	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,029	287 386	8334
		Итого по разделу 1				**1277596**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			579535
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*280641*
		машины и механизмы	тенге			170191
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*46465*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			527874
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1277596**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			579535
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*280641*
		машины и механизмы	тенге			170191
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*46465*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			527874
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ				**1277596**
		в том числе оборудование				0
		в том числе СМР				**1 277 596**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,2%				117 539
		Итого				**1 395 135**
		Сметная прибыль 5%				69 757
		Непредвиденные работы и затраты - 5%				69 757
		Итого СМР				**1 534 648**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000				1 534 648
		НДС (12%)				**184 158**
		Всего				**1 718 806**

Заказчик:

И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Джакупова Г.Б.

Технадзор:

Директор ТОО "Qaz Sapa Engineering"

Утегенов Д.Ж.

Автор:

Директор ТОО "ПремиумСтройТех"

Лобода К.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Альянс Проект Инжиниринг"

Алипбеков Е.Б.