Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Первомайская, участок№3 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 634 803,93	2 950 980,40	2 634 803,93	2 950 980,40	2 634 803,93	2 950 980,40
	Всего к оплате подрядчику	**2 634 803,93**	**2 950 980,40**	**2 634 803,93**	**2 950 980,40**	**2 634 803,93**	**2 950 980,40**

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	Директор ТОО "Qaz Sapa Engineering"	Директор ТОО "Проектгаз"	И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Мадрахманов Е.Т.	_____ Утегенов Д.Ж.	_____ Лобода К.В.	_____ Пономарева М.В.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района
Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей по ул.Первомайская, участок№3 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные водопровод и канализация										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	194		378	378	73332	73332	--	--	73332
						--	80	--	15520		--	
2	6101-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	6		13 791	--	82746	--	--	--	82746
						13 791	--	82746	--		--	
3	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	14,2		11 860	466	168412	6617	90724	--	168412
						5 005	109	71071	1548		--	
4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	140		98	98	13720	13720	--	--	13720
						--	25	--	3500		--	
5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	60		4 196	--	251760	--	--	--	251760
						4 196	--	251760	--		--	
6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	140		662	253	92680	35420	--	--	92680
						409	82	57260	11480		--	
		Водопровод В1										
7	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,05		1 509 642	510 417	75482	25521	--	--	75482
						999 225	128 354	49961	6418		--	
8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	50		1 828	--	91400	--	91400	--	91400
						--	--	--	--		--	
9	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм	км	0,056		1 428 084	475 598	79973	26634	--	--	79973
						952 486	125 730	53339	7041		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	56	143	--	8008	--	8008	--	8008
					--	--	--	--		--	
11	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,032232	4 365 150	1 337 548	140698	43112	20610	--	140698
					2 388 177	349 313	76976	11259		--	
12	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	3 617	--	7234	--	7234	--	7234
					--	--	--	--		--	
13	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,8	505	--	404	--	404	--	404
					--	--	--	--		--	
14	241-211-0408 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	4	159	--	636	--	636	--	636
					--	--	--	--		--	
15	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,5	8 132	--	4066	--	4066	--	4066
					--	--	--	--		--	
16	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	17 350	696	69400	2784	8808	--	69400
					14 452	130	57808	520		--	
17	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8 398	--	33592	--	33592	--	33592
					--	--	--	--		--	
18	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 864	--	29184	--	29184	--	29184
					--	--	--	--		--	
19	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	11 978	--	11978	--	11978	--	11978
					--	--	--	--		--	
20	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405	--	2810	--	2810	--	2810
					--	--	--	--		--	
21	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957	--	1957	--	1957	--	1957
					--	--	--	--		--	
22	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0015	1 767 203	633 202	2651	950	--	--	2651
					1 134 001	150 120	1701	225		--	
23	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,5	3 817	--	5726	--	5726	--	5726
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	(Футляр)Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,002	1 428 084	475 598	2856	951	--	--	2856
					952 486	125 730	1905	251		--	
25	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	2	380	--	760	--	760	--	760
					--	--	--	--		--	
26	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2 787	--	2787	--	2787	--	2787
					--	--	--	--		--	
				Устройство колодцев							
27	6301-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,342	85 285	28 310	285022	94612	25786	--	285022
					49 259	8 767	164624	29299		--	
28	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	46 555	--	93110	--	93110	--	93110
					--	--	--	--		--	
29	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	32 989	--	131956	--	131956	--	131956
					--	--	--	--		--	
30	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	37 406	--	74812	--	74812	--	74812
					--	--	--	--		--	
31	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	32 296	--	64592	--	64592	--	64592
					--	--	--	--		--	
32	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 251	--	14502	--	14502	--	14502
					--	--	--	--		--	
33	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	14 200	--	28400	--	28400	--	28400
					--	--	--	--		--	
34	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 355	--	80710	--	80710	--	80710
					--	--	--	--		--	
35	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,074	36 767	5 773	2721	427	107	--	2721
					29 555	1 120	2187	83		--	
36	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,01776	23 822	--	423	--	423	--	423
					--	--	--	--		--	
37	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0296	93 885	--	2779	--	2779	--	2779
					--	--	--	--		--	
38	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	1,5072	18 714	5 540	28206	8349	13709	--	28206
					4 079	1 728	6148	2604		--	
39	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,256	48 339	2 917	60714	3663	49629	--	60714
					5 909	564	7422	708		--	
40	6301-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 695	576	12695	576	2386	--	12695
					9 733	182	9733	182		--	
41	244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	67 985	--	67985	--	67985	--	67985
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	6116-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателей уровня кранового типа	шт.	1	5 146	--	5146	--	193	--	5146
					4 953	--	4953	--		--	
43	251-101-0339 РСНБ РК 2022	Указатель ПГ	шт.	1	5 770	--	5770	--	5770	--	5770
					--	--	--	--		--	
44	6301-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,05	287 386	--	14369	--	598	--	14369
					275 422	--	13771	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2228164**	**336668**	**978131**	--	**2228164**
							913365	**90638**	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2228164**				
	Материалы		Тенге				**212548**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1004003**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**765581**				
	Сдача и испытание		Тенге				**144**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2228164**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**230**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1004003**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2228164**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**230**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1004003**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2228164**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**913365**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**336668**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**90638**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**978129**		

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**2 228 164**
в том числе оборудование	
в том числе СМР	**2 228 164**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	167 112
Итого	**2 395 276**
Сметная прибыль 5%	119 764
Непредвиденные работы и затраты - 5%	119 764
Итого СМР	**2 634 804**
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000	2 634 804
НДС (12%)	**316 176**
Всего	**2 950 980**

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г. Жаркаинского района"	Директор ТОО "Qaz Sapa Engineering"	Директор ТОО "Проектгаз"	И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"
Мынбаев С.Т.	Утегенов Д.Ж.	Лобода К.В.	Пономарева М.В.