Декларация о соответствии

« 11 » декабря 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Айдана»**
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Жукова дом 15
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Амирханян Армен Аветикович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:
«Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Косколь Каратобинского района ЗКО»,
село Косколь Каратобинского района, подъездная дорога
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района ЗКО»
руководитель Кариев Марат Габдрахимович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: -
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Проект Бизнес Инвест» -17.006-АД**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района ЗКО»**, приказ от 17.01.2023г.№ 10
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	м	8583,9	8583,9	8583,9	8583,9
Ширина дорожной одежды	м	7	7	7	7
Наибольший продольный уклон	проц	2,2	2,2	2,2	2,2
Тип дорожной одежды		Асфальто-бетон	Асфальто-бетон	Асфальто-бетон	Асфальто-бетон

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Участок подъездной дороги к селу Косколь от республиканской трассы «Самара-Шымкент» относится к автомобильным дорогам местного значения IV категории.

Строительно-монтажные работы выполнены согласно рабочего проекта, в соответствии с СП 3.03-101-2013 и СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги» с устройством твердого покрытия из горячей асфальтобетонной смеси марки II тип Б на битуме толщиной 5 см по ГОСТ 9128-2009.

В процессе осуществления проекта произведено укрепление существующего водопропускного сооружения на данном участке дороги, поврежденного паводковыми водами весной 2024 года.

Согласно рабочего проекта, в соответствии с Правилами безопасности дорожного движения произведены работы по укреплению обочин, установке дорожных знаков, разметке осевой линии дороги, а также установке на водопропускном сооружении сигнальных столбиков с полимерным покрытием со светоотражающим элементом «3М».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудование

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: **в два года:**

начало работ 24.08.2023 г.
окончание работ 24.10.2023г.
начало работ 03.05.2024г.
окончание работ _____2024г.

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8,6
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_% и фактически применено _100_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению – отсутствуют

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) не требуется.

13. Обеспечение доступа для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – не предусматривается;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Косколь Каратобинского района ЗКО»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Айдана»
Директор **А.Амирханян**
фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, подпись, дата
М.П.