форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"

Наименование строительства и его адрес: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К П. КОСКОЛЬ, КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 36	09.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт подъездной дороги к п.Косколь, Каратобинского района, Западно-Казахстанской области"	447 868 063,22	48 617 468,84		48 617 468,84					5 834 096,26	54 451 565,10

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Айдана", БИН : 910740000371

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Амирханян А.А.**

Принял (Заказчик):

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района", БИН: 060240012704

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кариев М.Г.**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Айдана"

Объект : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К П. КОСКОЛЬ, КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор № 36 от 09.06.2023 г., дополнительное соглашение от 15.08.2023 г.дополнительное соглашение №36/2 от 12.02.2024г

Акт выполненных работ

за декабрь месяц 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	1	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		308	1715,72	1506,62	528442	464039	1833	121069	701471	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		203,15	342,79	62570	105579		51960		
2	2	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		3040	2931,57	282,18	8911973	857828	7907405	291019	9939219	
				$м^2$ основания		48,27	84,69	146741	257458		736227		
3	3	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ /РАСХОД 0,72 Т НА 1000 М2/		2,7999996	215329,72	3032,3	602923	8490	594433	2662	654032	
				т		0	1320,43	0	3697		48447		
4	4	Е11-270602-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО		3500	2099,57	107,14	7348495	374990	6726475	208950	8162035	
				$м^2$ покрытия		70,58	12,34	247030	43190		604590		
	4.1	212-502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	252	26520				6683040			Казахстан 100%
	4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0021	73026				150,8			
5	5	Е11-270602-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 #К=4	ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ. УСТРОЙСТВО. НА КАЖДЫЙ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 1127-0602-0201		3500	1279,14	0,02	4476990	70	4447100	21455	4858315	
				$м^2$ покрытия		8,52	0	29820	0		359870		
	5.1	212-502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	166,6	26520				4418232			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									24315072	
			Раздел: 2. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН										

6	6	Е11-010203-0102 Кзтр и Кэм=1,11	ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	36770	11,42	11,42	419913	419913	0	71334	530591	
			$м^2$ спланированной площади		0	2,69	0	98911		39344		
7	7	Е11-010203-0109 Кзтр и Кэм=1,11	ОТКОСЫ И ПОЛОТНО ВЫЕМОК. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	8455	126,45	32,67	1069135	276225	0	614509	1818332	
			$м^2$ спланированной площади		93,78	7,16	792910	60538		134688		
8	8	Е11-270801-0113 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 #К=0,5	ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПРИ РАСХОДЕ ОТ ОБЪЕМА ГРУНТА 50% (ТОЛЩИНА 6 СМ.)	25752	61,06	61,06	1572417	1572417	0	248507	1966680	
			$м^2$ покрытия обочин		0	13,4	0	345077		145756		
9	9	С1211-201-0606	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	1050,6816	12960		13616834		13616834		14706181	Казахстан
			$м^3$							1089347		
			Итого по разделу: 2. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН								19021784	
			Раздел: 3. Уширения и примыкания .УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН									
10	10	Е11-270801-0113 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 #К=0,5	ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПРИ РАСХОДЕ ОТ ОБЪЕМА ГРУНТА 50% (ТОЛЩИНА 6 СМ.)	400	61,06	61,06	24424	24424	0	3860	30548	
			$м^2$ покрытия обочин		0	13,4	0	5360		2264		
11	11	С1211-201-0606	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	16,32	12960		211507		211507		228428	Казахстан
			$м^3$							16921		
			Итого по разделу: 3. Уширения и примыкания .УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН								258976	
			Раздел: 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
12	12	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	130	271,87	271,87	35343	35343	0	5933	44578	
			$м^3$ грунта		0	63,39	0	8241		3302		
13	13	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	130	236,8	116,2	30784	15106	0	15968	50492	
			$м^3$ уплотненного грунта		120,6	50	15678	6500		3740		
14	14	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	130	121,26	99,14	15764	12888	1105	3450	20751	
			$м^3$ уплотненного грунта		13,62	23,24	1771	3021		1537		
15	15	Е11-010203-0105 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2. #ПЛАНИРОВКА НАСЫПНЫХ ГРУНТОВ ВРУЧНУЮ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6	230	117,64	0	27057	0	0	19481	50262	
			$м^2$ спланированной площади		117,64	0	27057	0		3724		
			Итого по разделу: 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								166083	
			Раздел: 5. ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ 16 ШТ.									

16	16	Е11-270901-0301 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 #К=0,8	СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ДЕМОНТАЖ	шт.	8	1804,17 801,33	1002,84 413,53	14433 6411	8022 3308	0	6998 1714	23145	
17	17	С3411-101-0205	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	т·км	2,97	156		463			37	500	
18	18	Е11-270902-0101 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	шт.	19	6804,53 5100,67	1155,1 378,91	129286 96913	21947 7199	10426	74961 16340	220587	
19	19	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	ПОДЛИВКА БЕТОНА ПОД СТОЙКИ. УСТРОЙСТВО	$м^3$	1,76	48765,1 1801,2	1688,99 345,33	85827 3170	2973 608	79684	2720 7084	95631	
20	20	С1241-102-0140	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х4,0 ММ	м	37,7	2414		91008		91008	7281	98289	Казахстан
21	21	С1251-102-0707	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 2.20	шт.	2	6715		13430		13430	1074	14504	Казахстан
22	22	С1251-102-0713	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСТ 32948-2014 МАРКИ СКМ 3.30	шт.	4	16135		64540		64540	5163	69703	Казахстан
23	23	С1251-101-0204	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ТРЕУГОЛЬНЫЙ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ	шт.	3	13195		39585		39585	3167	42752	
24	24	С1251-101-0218	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРОМ 500 ММ Х 2250 ММ	шт.	1	29578		29578		29578	2366	31944	Казахстан
25	25	С1251-101-0239	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 5.28, РАЗМЕРОМ 200 ММ Х 300 ММ	шт.	8	3545		28360		28360	2269	30629	Казахстан
26	26	С1251-101-0210	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ	шт.	2	13653		27306		27306	2184	29490	
27	27	С1251-101-0402	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТ РК 1125-2002 СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2	$м^2$	1,215	23629		28709		28709	2297	31006	Казахстан
			Итого по разделу: 5. ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ 16 ШТ.									688180	
			Раздел: 6. ОГРАЖДЕНИЕ										

28	28	Е11-270901-0301 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА	шт.	12	2462,22 1001,66	1253,55 516,92	29547 12020	15043 6203	2484	13121 3413	46081	
29	29	С1214-208-0103	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	т	0,0348	578162		20120		20120	1610	21730	
30	30	С1214-206-0202	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ДИАМЕТРОМ 11-36 ММ	т	0,04452	366446		16314		16314	1305	17619	
			Итого по разделу: 6. ОГРАЖДЕНИЕ									85430	
			ИТОГО:					39510507	4109718	33958236	1725997	44526997,22	
			Временные здания и сооружения, 3,12 %									1 389 242	
			Итого:									45 916 240	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями, температурной зоной стройки, 1,27 %									583 136	
			Итого:									46 499 376	
			Непредвиденные работы и затраты 2 %									929 988	
			Итого сметная стоимость работ:									47 429 363	
			В текущих ценах на 2023 года - 100 %, К=1,079									51 176 283	
			Стоимость работ по технической спецификации :									51 176 283	
			Стоимость работ со скидкой подрядчика, к=0,95 :									48 617 468,84	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									5 834 096,26	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ФОРМЕ 2:									54 451 565,10	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Айдана", БИН : 910740000371

Руководитель _____ Амирханян А.А.

Принял (Заказчик):
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района", БИН: 060240012704

Руководитель _____ Карцев М.Г.

Авторский надзор :
ТОО Проект Бизнес Инвест", БИН : 170840031399

Директор _____ Нугманов Ж.К.

Технический надзор :
ТОО "Туран Курылыс", БИН: 0601400047006

Эксперт _____ Айкожаев Б.Т.

фп