ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"

форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"

Наименование строительства и его адрес: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К П. КОСКОЛЬ, КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 36	09.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт подъездной дороги к п.Косколь, Каратобинского района, Западно-Казахстанской области"	111 812 654,77	31 562 680,68		31 562 680,68					3 787 521,68	35 350 202,36

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Айдана", БИН : 910740000371

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Амирханян А.А.**

Принял (Заказчик):

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района", БИН: 060240012704

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кариев М.Г.**

Форма по приложению 3-1

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Айдана"

Объект : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К П. КОСКОЛЬ, КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор № 36 от 09.06.2023 г., дополнительное соглашение от 15.08.2023 г.дополнительное соглашение №36/2 от 12.02.2024г

Акт выполненных работ

от 29 июля месяц 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
	1	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		335,065	1715,72	1506,62	574878	504816	1994	131707	763110	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		203,15	342,79	68068	114857		56525		
2	2	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		2000	333	282,18	666000	564360	5100	191460	926060	
				$м^2$ основания		48,27	84,69	96540	169380		68600		
3	3	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ /РАСХОД 0,72 Т НА 1000 М2/		5,04	215329,72	3032,3	1085262	15283	1069979	4792	1177258	
				т		0	1320,43	0	6655		87204		
4	4	Е11-270602-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО		7000	2099,57	107,14	14696990	749980	13452950	417900	16324070	
				$м^2$ покрытия		70,58	12,34	494060	86380		1209180		
	4.1	212-502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	504	26520				13366080			Казахстан 100%
	4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0041	73026				301,6			
5	5	Е11-270602-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 #К=4	ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ. УСТРОЙСТВО. НА КАЖДЫЙ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 1127-0602-0201		7000	1279,14	0,02	8953980	140	8894200	42910	9716630	
				$м^2$ покрытия		8,52	0	59640	0		719740		
	5.1	212-502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	333,2	26520				8836464			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									28907128	

			ИТОГО:					**25916948**	**1781749**	**23424014**	**774986**	**28907128**	
								711185	**365252**		**2135334**		
			Временные здания и сооружения, 3,12 %									**901 902**	
			Итого:									**29 809 030**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями, температурной зоной стройки, 1,27 %									**378 575**	
			Итого:									**30 187 605**	
			Непредвиденные работы и затраты 2 %									**603 752**	
			Итого сметная стоимость работ:									**30 791 357**	
			В текущих ценах на 2023 года - 100 %, К=1,079									**33 223 874**	
			Стоимость работ по технической спецификации :									**33 223 874**	
			Стоимость работ со скидкой подрядчика, к=0,95 :									**31 562 680,68**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**3 787 521,68**	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ФОРМЕ 2:									**35 350 202,36**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Айдана", БИН : 910740000371

Руководитель _____ **Амирханян А.А.**

Принял (Заказчик):

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района", БИН: 060240012704

Руководитель _____ **Кариев М.Г.**

Авторский надзор :
ТОО Проект Бизнес Инвест", БИН : 170840031399

Директор _____ **Нугманов Ж.К.**

Технический надзор :
ТОО "Туран Курылыс", БИН: 060140004006

Эксперт _____ **Айкожаев Б.Т.**