ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района" форма № -. С

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"

Наименование строительства и его адрес: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К П. КОСКОЛЬ, КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 36	09.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт подъездной дороги к п.Косколь, Каратобинского района, Западно-Казахстанской области"	393 416 498,12	162 251 201,25		162 251 201,25					19 470 144,15	181 721 345,40

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Айдана", БИН : 910740000371

Руководитель _____ **Амирханян А.А.**

Принял (Заказчик):

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района", БИН: 060240012704

Руководитель _____ **Карнев М.Г.**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Айдана"

Объект : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К П. КОСКОЛЬ, КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор № 36 от 09.06.2023 г., дополнительное соглашение от 15.08.2023 г.дополнительное соглашение №36/2 от 12.02.2024г

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 20.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Восстановление и закрепление оси трассы										
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2021,РАЗДЕЛ 1,ТАБЛ.1601-0204-30.П.1	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ: I-КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	1 КМ	8,5	16407,00 0,00	0,00 0,00	139460,00 0,00	0,00 0,00			139460,00	
			Итого по разделу 1: Восстановление и закрепление оси трассы					139460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	139460,00	
			Раздел 2: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
2	2	1101-0203-0602 РСНБ РК 2022	ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М	М3 ГРУНТА	6120	17,12 0,00	17,12 4,73	104774,00 0,00	104775,00 28948,00		20869,00 10037,00	135680,00	
3	3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	6020,80176	150,65 0,00	150,65 42,02	907034,00 0,00	907034,00 252994,00		182129,00 87121,00	1176284,00	
4	4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	6020,80176	49,73 0,00	49,73 15,59	299414,00 0,00	299414,00 93864,00		67553,00 29382,00	396349,00	

5	5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ		5900,38573	121,26	99,14	715481,00	584964,00	50153,00	156596,00	941820,00	
				М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		13,62	23,24	80363,00	137125,00		69743,00		
6	6	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л		24,988235	-7321,00	-7321,00	-182939,00	-182939,00		-30873,00	-230917,00	
				МАШ.-Ч			-1716,00		-42880,00		-17105,00		
			Итого по разделу 2: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					1843764,00	1713248,00	50153,00	396274,00	2419216,00	
								80363,00	470051,00	0,00	179178,00		
			Раздел 3: ЗЕМЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО										
7	7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М		3156,599882	98,39	98,39	310578,00	310578,00		61838,00	402214,00	
				М3 ГРУНТА		0,00	27,21	0,00	85891,00		29798,00		
8	8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА		3156,599882	82,65	82,65	260893,00	260893,00		51926,00	337851,00	
				М3 ГРУНТА		0,00	22,85	0,00	72128,00		25032,00		
9	9	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3		508,195594	253,76	253,76	128960,00	128960,00		20607,00	161530,00	
				М3 ГРУНТА		0,00	56,32	0,00	28622,00		11963,00		
10	10	412-102-0201 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ		589,749941	212,00		125027,00				135029,00	
				Т·КМ							10002,00		
11	11	412-102-0202 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ		599,199647	114,00		68309,00				73774,00	
				Т·КМ							5465,00		
12	12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ		2517,395882	134,43	134,43	338414,00	338414,00		67995,00	438934,00	
				М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		0,00	37,51	0,00	94428,00		32525,00		
13	13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ		2517,395885	45,38	45,38	114239,00	114240,00		25803,00	151244,00	
				М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		0,00	14,23	0,00	35823,00		11202,00		
14	14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ		2467,047965	121,26	99,14	299154,00	244583,00	20970,00	65475,00	393790,00	

				М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		13,62	23,24	33601,00	57334,00		29161,00		
15	15	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,440777	7321,00	7321,00 1716,00	32511,00	32511,00 7620,00		5487,00 3040,00	41038,00	
16	16	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	20400	11,42 0,00	11,42 2,69	232968,00 0,00	232968,00 54876,00		39576,00 21828,00	294372,00	
17	17	1101-0203-0109 РСНБ РК 2022	ОТКОСЫ И ПОЛОТНО ВЫЕМОК. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	17000	126,45 93,78	32,67 7,16	2149650,00 1594260,00	555390,00 121720,00		1235560,00 270810,00	3656020,00	
18	18	1101-0107-1308 РСНБ РК 2022	КАВАЛЬЕРЫ (ОТВАЛЫ). РАЗРАВНИВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	945,997647	50,92 0,00	50,92 12,49	48170,00 0,00	48171,00 11816,00		8505,00 4531,00	61206,00	
			Итого по разделу 3: ЗЕМЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО					4108873,00 1627861,00	2266708,00 570258,00	20970,00 0,00	1582772,00 455357,00	6147002,00	
			Раздел 4: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
19	19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2380,401353	1715,72 203,15	1506,62 342,79	4084102,00 483579,00	3586361,00 815978,00	14163,00	935688,00 401574,00	5421364,00	
20	20	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	14546,55974	2931,57 48,27	282,18 84,69	42644258,00 702162,00	4104748,00 1231948,00	37837347,00	1392542,00 3522886,00	47559686,00	
21	21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ /РАСХОД 0,72 Т НА 1000 М2/	Т	14,074157	215329,72 0,00	3032,30 1320,43	3030584,00 0,00	42677,00 18584,00	2987907,00	13380,00 243517,00	3287481,00	
22	22	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022	ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	19488	2099,57 70,58	107,14 12,34	40916420,00 1375463,00	2087944,00 240482,00	37453013,00	1163434,00 3366357,00	45446211,00	
23	23	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022	ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ. УСТРОЙСТВО. НА КАЖДЫЙ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 1127-0602-0201		19488	1279,14	0,02	24927880,00	390,00	24761453,00	119461,00	27051097,00	

				М2 ПОКРЫТИЯ		8,52	0,00	166038,00	0,00		2003756,00		
			Итого по разделу 4: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					115603244,00	9822120,00	103053883,00	3624505,00	128765839,00	
								2727242,00	2306992,00	0,00	9538090,00		
			Раздел 5: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ										
24	24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО		114	11418,38	1506,62	1301695,00	171755,00	1106782,00	44811,00	1454227,00	
				М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		203,15	342,79	23159,00	39078,00		107721,00		
25	25	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)		700	2931,57	282,18	2052099,00	197526,00	1820784,00	67011,00	2288636,00	
				М2 ОСНОВАНИЯ		48,27	84,69	33789,60	59283,00		169526,00		
26	26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ /РАСХОД 0,72 Т НА 1000 М2/		0,4824	215329,72	3032,30	103875,00	1463,00	102412,00	459,00	112681,00	
				Т		0,00	1320,43	0,00	637,00		8347,00		
27	27	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022	ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО		670	2099,57	107,14	1406712,00	71784,00	1287640,00	39999,00	1562447,00	
				М2 ПОКРЫТИЯ		70,58	12,34	47289,00	8268,00		115736,00		
28	28	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022	ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ. УСТРОЙСТВО. НА КАЖДЫЙ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 1127-0602-0201		670	1279,14	0,02	857024,00	13,00	851302,00	4107,00	930020,00	
				М2 ПОКРЫТИЯ		8,52	0,00	5708,00	0,00		68889,00		
			Итого по разделу 5: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ					5721405,00	442541,00	5168920,00	156387,00	6348011,00	
								109945,00	107266,00	0,00	470219,00		
			Раздел 6: УШИРЕНИЯ										
29	29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	79,05	11418,38	1506,62	902623,00	119099,00	767466,00	31073,00	1008392,00	
						203,15	342,79	16059,00	27098,00		74696,00		
30	30	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	527	2931,57	282,18	1544937,00	148709,00	1370790,00	50450,00	1723016,00	
						48,27	84,69	25438,00	44632,00		127629,00		
31	31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ /РАСХОД 0,72 Т НА 1000 М2/		0,27944	215329,72	3032,30	81705,00	1151,00	80554,00	361,00	88631,00	

				Т		0,00	1320,43	0,00	501,00		6565,00		
32	32	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022	ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	527	2099,57	107,14	1106473,00	56463,00	1012815,00	31462,00	1228969,00	
						70,58	12,34	37196,00	6503,00		91034,00		
33	33	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022	ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ. УСТРОЙСТВО. НА КАЖДЫЙ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 1127-0602-0201	М2 ПОКРЫТИЯ	527	1279,14	0,02	674107,00	11,00	669606,00	3231,00	731524,00	
						8,52	0,00	4490,00	0,00		54186,00		
			Итого по разделу 6: УШИРЕНИЯ					4309845,00	325433,00	3901231,00	116577,00	4780532,00	
			ИТОГО:					133411674	15274630	112406664	6546385	148600060	
			Временные здания и сооружения, 3,12 %									4 636 322	
			Итого:									153 236 382	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями, температурной зоной стройки, 1,27 %									1 946 102	
			Итого:									155 182 484	
			Непредвиденные работы и затраты 2 %									3 103 650	
			Итого сметная стоимость работ:									158 286 134	
			В текущих ценах на 2023 года - 100 %, К=1,079									170 790 738	
			Стоимость работ по технической спецификации :									170 790 738	
			Стоимость работ со скидкой подрядчика, к=0,95 :									162 251 201,25	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									19 470 144,15	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ФОРМЕ 2:									181 721 345,40	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Айдана", БИН : 910740000371

Руководитель _____Амирханян А.А.

Принял (Заказчик):
ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Руководитель _____Кариев М.Г.

Авторский надзор :
ТОО Проект Бизнес Инвест", БИН : 170940031399

Директор _____Нугманов Ж.К.

Технический надзор :
ТОО "Туран Курылыс", БИН: 060140004700б

Эксперт _____Айкожаев Б.Т.