форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"

Наименование строительства и его адрес: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К П. КОСКОЛЬ, КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Номер | Дата |
| | | № 36 | 09.06.2023 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы1 | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **"Капитальный ремонт подъездной дороги к п.Косколь, Каратобинского района, Западно-Казахстанской области"** | 211 695 152,72 | 89 180 801,74 | | 89 180 801,74 | | | | | 10 701 696,21 | 99 882 497,95 |

**Сдал (Подрядчик):**

**ТОО "Айдана", БИН : 910740000371**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** _____ **Амирханян А.А.**

**Принял (Заказчик):**

**ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района", БИН: 060240012704**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** _____ **Кариев М.Г.**

**ЗАКАЗЧИК :** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"

**ПОДРЯДЧИК :** ТОО "Айдана"

**Объект :** КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К П. КОСКОЛЬ, КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор № 36 от 09.06.2023 г., дополнительное соглашение от 15.08.2023 г.дополнительное соглашение №36/2 от 12.02.2024г

**Акт выполненных работ**

**от 9 сентября месяц 2024 года**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010203-0602 Кзтр и Кэм=1,11 | ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М | $м^3$ грунта | 10080 | 17,12 | 17,12 | 172570 | 172569 | 0 | 34373 | 223474 | |
| | | | | | | 0 | 4,73 | 0 | 47678 | | 16531 | | |
| 2 | 2 | Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 | ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | $м^3$ уплотненного грунта | 9916,61 | 150,65 | 150,65 | 1493937 | 1493937 | 0 | 299977 | 1937407 | |
| | | | | | | 0 | 42,02 | 0 | 416696 | | 143493 | | |
| 3 | 3 | Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 К=5 | ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | $м^3$ уплотненного грунта | 9916,61 | 49,73 | 49,73 | 493153 | 493153 | 0 | 111264 | 652810 | |
| | | | | | | 0 | 15,59 | 0 | 154600 | | 48393 | | |
| 4 | 4 | Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11 | ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ | $м^3$ уплотненного грунта | 9718,2778 | 121,26 | 99,14 | 1178438 | 963470 | 82605 | 257923 | 1551231 | |
| | | | | | | 13,62 | 23,24 | 132363 | 225853 | | 114870 | | |
| 5 | 5 | С2321-211-0201 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | маш.-ч | 53,1 | 7321 | 7321 | 388745 | 388746 | 0 | 65606 | 490699 | |
| | | | | | | 0 | 1716 | 0 | 91120 | | 36348 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | 4855621 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 2. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,11 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М | $м^3$ грунта | 5199,106 | 98,39 | 98,39 | 511540 | 511540 | 0 | 101850 | 662470 | |
| | | | | | | 0 | 27,21 | 0 | 141468 | | 49080 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Е11-010104-0210 Кзтр и Кэм=1,11 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА | $м^3$ грунта | 5199,106 | 82,65 | 82,65 | 429706 | 429707 | 0 | 85525 | 556460 | |
| | | | | | | 0 | 22,85 | 0 | 118800 | | 41229 | | |
| 8 | 8 | Е11-010102-0379 Кзтр и Кэм=1,11 | ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 | $м^3$ грунта | 837,04 | 253,76 | 253,76 | 212407 | 212407 | 0 | 33942 | 266053 | |
| | | | | | | 0 | 56,32 | 0 | 47142 | | 19704 | | |
| 9 | 9 | С3412-102-0201 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ | т·км | 971,353 | 212 | | 205927 | | | | 222401 | |
| | | | | | | | | | | | 16474 | | |
| 10 | 10 | С3412-102-0202 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ | т·км | 986,918 | 114 | | 112509 | | | | 121510 | |
| | | | | | | | | | | | 9001 | | |
| 11 | 11 | Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,11 | ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ | $м^3$ уплотненного грунта | 4146,31 | 134,43 | 134,43 | 557388 | 557388 | 0 | 111992 | 722950 | |
| | | | | | | 0 | 37,51 | 0 | 155528 | | 53570 | | |
| 12 | 12 | Е11-010201-0108 Кзтр и Кэм=1,11 К=5 | ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ | $м^3$ уплотненного грунта | 4146,31 | 45,38 | 45,38 | 188160 | 188160 | 0 | 42500 | 249111 | |
| | | | | | | 0 | 14,23 | 0 | 59002 | | 18451 | | |
| 13 | 13 | Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11 | ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ | $м^3$ уплотненного грунта | 4063,3838 | 121,26 | 99,14 | 492726 | 402844 | 34539 | 107842 | 648597 | |
| | | | | | | 13,62 | 23,24 | 55343 | 94433 | | 48029 | | |
| 14 | 14 | С2321-211-0201 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | маш.-ч | 7,314 | 7321 | 7321 | 53546 | 53546 | 0 | 9037 | 67590 | |
| | | | | | | 0 | 1716 | 0 | 12551 | | 5007 | | |
| 15 | 15 | Е11-010203-0102 Кзтр и Кэм=1,11 | ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | $м^2$ спланированной площади | 33600 | 11,42 | 11,42 | 383712 | 383712 | 0 | 65184 | 484848 | |
| | | | | | | 0 | 2,69 | 0 | 90384 | | 35952 | | |
| 16 | 16 | Е11-010203-0109 Кзтр и Кэм=1,11 | ОТКОСЫ И ПОЛОТНО ВЫЕМОК. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | $м^2$ спланированной площади | 28000 | 126,45 | 32,67 | 3540600 | 914760 | 0 | 2035040 | 6021680 | |
| | | | | | | 93,78 | 7,16 | 2625840 | 200480 | | 446040 | | |
| 17 | 17 | Е11-010107-1308 Кзтр и Кэм=1,11 | КАВАЛЬЕРЫ (ОТВАЛЫ). РАЗРАВНИВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | $м^3$ грунта | 1558,12 | 50,92 | 50,92 | 79339 | 79340 | 0 | 14007 | 100809 | |
| | | | | | | 0 | 12,49 | 0 | 19461 | | 7463 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО | | | | | | | | | 10124479 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренирующие. Устройство | | 3360 | 1715,72 | 1506,62 | 5764819 | 5062243 | 19992 | 1320749 | 7652400 | |
| | | | | $м^3$ материала основания в плотном теле | | 203,15 | 342,79 | 682584 | 1151774 | | 566832 | | |
| 19 | 19 | Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | | 20578,7985 | 333 | 282,18 | 6852740 | 5806925 | 52476 | 1970008 | 9528601 | |
| | | | | $м^2$ основания | | 48,27 | 84,69 | 993339 | 1742818 | | 705853 | | |
| 20 | 20 | Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | | 1825,55 | 2931,57 | 282,18 | 5351728 | 515134 | 4748475 | 174760 | 5968600 | |
| | | | | $м^2$ основания | | 48,27 | 84,69 | 88119 | 154606 | | 442112 | | |
| 21 | 21 | Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 | ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ /РАСХОД 0,72 Т НА 1000 М2/ | | 8,06 | 215329,72 | 3032,3 | 1735558 | 24441 | 1711117 | 7663 | 1882679 | |
| | | | | т | | 0 | 1320,43 | 0 | 10643 | | 139458 | | |
| 22 | 22 | Е11-270602-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО | | 11200 | 2099,57 | 107,14 | 23515184 | 1199968 | 21524720 | 668640 | 26118512 | |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 70,58 | 12,34 | 790496 | 138208 | | 1934688 | | |
| | 22.1 | 212-502-0101 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I | т | 806,4 | 26520 | | | | 21385728 | | | Казахстан 100% |
| | 22.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0066 | 73026 | | | | 482,56 | | | |
| 23 | 23 | Е11-270602-0204 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 #К=4 | ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ. УСТРОЙСТВО. НА КАЖДЫЙ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 1127-0602-0201 | | 11200 | 1279,14 | 0,02 | 14326368 | 224 | 14230720 | 68656 | 15546608 | |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 8,52 | 0 | 95424 | 0 | | 1151584 | | |
| | 23.1 | 212-502-0101 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I | т | 533,12 | 26520 | | | | 14138342,4 | | | Казахстан 100% |
| | | | Итого по разделу: 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА | | | | | | | | | 66697400 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 68040800 | 19854214 | 42404644 | 7586538 | 81677500 | |
| | | | Временные здания и сооружения, 3,12 % | | | | | | | | | 2 548 338 | |
| | | | Итого: | | | | | | | | | 84 225 838 | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями, температурной зоной стройки, 1,27 % | | | | | | | | | 1 069 668 | |
| | | | Итого: | | | | | | | | | 85 295 506 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2 % | | | | | | | | | 1 705 910 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого сметная стоимость работ: | | | | | | | | | 87 001 416 | |
| | | | В текущих ценах на 2023 года - 100 %, К=1,079 | | | | | | | | | 93 874 528 | |
| | | | Стоимость работ по технической спецификации : | | | | | | | | | 93 874 528 | |
| | | | Стоимость работ со скидкой подрядчика, к=0,95 : | | | | | | | | | 89 180 801,74 | |
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | | | | 10 701 696,21 | |
| | | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ФОРМЕ 2: | | | | | | | | | 99 882 497,95 | |

**Сдал (Подрядчик):**

**ТОО "Айдана", БИН : 910740000371**

**Руководитель** _____ **Амирханян А.А.**

**Принял (Заказчик):**

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района", БИН: 060240012704**

**Руководитель** _____ **Кариев М.Г.**

**Авторский надзор :**

**ТОО Проект Бизнес Инвест", БИН : 170840031399**

**(наименование организации, бизнес идентификационный номер или**

**Директор** _____ **Нугманов Ж.К.**

**Технический надзор :**

**ТОО "Туран Құрылыс", БИН: 0601400047006**

**(наименование организации, бизнес идентификационный номер или**

**Эксперт** _____ **Айкожаев Б.Т.**