ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"

форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"

Наименование строительства и его адрес: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К П. КОСКОЛЬ, КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 36	09.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт подъездной дороги к п.Косколь, Каратобинского района, Западно-Казахстанской области"	164 288 475,25	146 686 138,62		146 686 138,62					17 602 336,63	164 288 475,25

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Айдана", БИН : 910740000371

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Амирханян А.А.**

Принял (Заказчик):

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района", БИН: 060240012704

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кариев М.Г.**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Айдана"

Объект : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К П. КОСКОЛЬ, КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор № 36 от 09.06.2023 г., дополнительное соглашение от 15.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010203-0602 Кзтр и Кэм=1,11	ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М	$м^3$ грунта	14400	17,12	17,12	246528	246528	0	49104	319248	
						0	4,73	0	68112		23616		
2	2	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	$м^3$ уплотненного грунта	14166,58824	150,65	150,65	2134197	2134196	0	428539	2767727	
						0	42,02	0	595280		204991		
3	3	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	$м^3$ уплотненного грунта	14166,58824	49,73	49,73	704504	704504	0	158949	932586	
						0	15,59	0	220857		69133		
4	4	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	$м^3$ уплотненного грунта	13883,25647	121,26	99,14	1683484	1376386	118008	368462	2216046	
						13,62	23,24	189090	322647		164100		
5	5	С2321-211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш.-ч	24,9882353	7321	7321	182939	182939	0	30873	230917	
						0	1716	0	42880		17105		
			Итого по разделу: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									6466524	
			Раздел: 2. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО										
6	6	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	$м^3$ грунта	7427,294118	98,39	98,39	730771	730772	0	145501	946386	
						0	27,21	0	202097		70114		
7	7	Е11-010104-0210 Кзтр и Кэм=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	$м^3$ грунта	7427,294118	82,65	82,65	613866	613866	0	122179	794943	
						0	22,85	0	169714		58898		
8	8	Е11-010102-0379 Кзтр и Кэм=1,11	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	$м^3$ грунта	1195,764706	253,76	253,76	303437	303437	0	48488	380073	
						0	56,32	0	67345		28148		
9	9	С3412-102-0201	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	т·км	1387,647059	212		294181				317715	
											23534		
10	10	С3412-102-0202	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	т·км	1409,882353	114		160727				173585	
											12858		
11	11	Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,11	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	$м^3$ уплотненного грунта	5923,294118	134,43	134,43	796268	796269	0	159988	1032785	
						0	37,51	0	222183		76529		
12	12	Е11-010201-0108 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ	$м^3$ уплотненного грунта	5923,294118	45,38	45,38	268799	268799	0	60714	355872	
						0	14,23	0	84288		26359		
13	13	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	$м^3$ уплотненного грунта	5804,828235	121,26	99,14	703893	575490	49341	154060	926566	
						13,62	23,24	79062	134904		68613		
14	14	С2321-211-0201	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш.-ч	10,4486908	7321	7321	76495	76495	0	12910	96557	
						0	1716	0	17930		7152		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-010203-0102 Кзтр и Кэм=1,11	ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м² спланированной площади	48000	11,42	11,42	548160	548160	0	93120	692640	
						0	2,69	0	129120		51360		
16	16	Е11-010203-0109 Кзтр и Кэм=1,11	ОТКОСЫ И ПОЛОТНО ВЫЕМОК. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м² спланированной площади	40000	126,45	32,67	5058000	1306800	0	2907200	8602400	
						93,78	7,16	3751200	286400		637200		
17	17	Е11-010107-1308 Кзтр и Кэм=1,11	КАВАЛЬЕРЫ (ОТВАЛЫ). РАЗРАВНИВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м³ грунта	2225,882353	50,92	50,92	113342	113342	0	20011	144015	
						0	12,49	0	27801		10662		
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО									14463537	
			Раздел: 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
18	18	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	м³ материала основания в плотном теле	3908,244706	11418,38	1506,62	44625823	5888239	37943624	1536253	49855055	
						203,15	342,79	793960	1339707		3692979		
19	19	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2)	м² основания	19440,23529	2931,57	282,18	56990411	5485646	50566385	1861014	63559461	
						48,27	84,69	938380	1646394		4708036		
			Итого по разделу: 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									113414516	
			ИТОГО:					116235825	21351868	88677358	8157365	134 344 577	
								5751692	5577659		9951387		
			Временные здания и сооружения, 3,12 %									4 191 551	
			Итого:									138 536 128	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями, температурной зоной стройки, 1,27 %									1 759 409	
			Итого:									140 295 537	
			Непредвиденные работы и затраты 2 %									2 805 911	
			Итого сметная стоимость работ:									143 101 447	
			В текущих ценах на 2023 года - 100 %, К=1,079									154 406 462	
			Стоимость работ по технической спецификации :									154 406 462	
			Стоимость работ со скидкой подрядчика, к=0,95 :									146 686 138,62	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									17 602 336,63	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ФОРМЕ 2:									164 288 475,25	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Айдана", БИН : 910740000371

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Амирханян А.А.**

Принял (Заказчик):

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района", БИН: 060240012704

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Кариев М.Г.**

Авторский надзор :

ТОО Проект Бизнес Инвест", БИН : 170840031399

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шутманов Ж.К.**

Технический надзор :

ТОО "Туран-Курылыс", БИН: 060140004006

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Айкожаев Б.Т.**