Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "Нур Строй Алем"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №9 в с.Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 054 835,07	1 181 415,27	1 054 835,07	1 181 415,27	1 054 835,07	1 181 415,27
	Всего к оплате подрядчику	**1 054 835,07**	**1 181 415,27**	**1 054 835,07**	**1 181 415,27**	**1 054 835,07**	**1 181 415,27**

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	И.О. руководителя ТОО "Корпорация Али"	Директор ТОО "ПремиумСтройТех"	Директор ТОО "Нур Строй Алем"
Макрдумян С.Г.	Куанышев А.С.	Лобода К.В.	Дарихожаев А.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "Нур Строй Алем"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №9 в с.Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Электроснабжение 0,4 кВ.Наружное электроосвещение												
Провод СИП												
1	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	2		2 256	84	4512	168	492	--	4512
						1 926	19	3852	38		--	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	2		1 099	--	2198	--	2198	--	2198
						--	--	--	--		--	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,108		377 819	86 265	40804	9316	9642	--	40804
						202 278	23 134	21846	2498		--	
4	243-701-0721 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	м	108		2 578	--	278424	--	278424	--	278424
						--	--	--	--		--	
Стойки СВ												
5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1		28 762	10 923	28762	10923	923	--	28762
						16 916	3 613	16916	3613		--	
6	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1		67 633	--	67633	--	67633	--	67633
						--	--	--	--		--	
7	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		1 824	--	1824	--	1824	--	1824
						--	--	--	--		--	
8	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2		270	--	540	--	540	--	540
						--	--	--	--		--	
9	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3		1 365	--	4095	--	4095	--	4095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
10	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	1	5 048	--	5048	--	5048	--	5048
					--	--	--	--		--	
11	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 381	--	6762	--	6762	--	6762
					--	--	--	--		--	
12	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	3 381	--	13524	--	13524	--	13524
					--	--	--	--		--	
13	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	3 867	--	15468	--	15468	--	15468
					--	--	--	--		--	
14	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	8 238	--	32952	--	32952	--	32952
					--	--	--	--		--	
15	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	5 468	--	5468	--	5468	--	5468
					--	--	--	--		--	
16	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5 476	--	10952	--	10952	--	10952
					--	--	--	--		--	
				Заземление							
17	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	14	1 436	63	20104	882	7420	--	20104
					843	17	11802	238		--	
18	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм	м	5	1 309	45	6545	225	1505	--	6545
					963	10	4815	50		--	
				Электроосвещения							
19	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270	--	540	--	540	--	540
					--	--	--	--		--	
20	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 365	--	4095	--	4095	--	4095
					--	--	--	--		--	
21	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	8 238	--	8238	--	8238	--	8238
					--	--	--	--		--	
22	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476	--	5476	--	5476	--	5476
					--	--	--	--		--	
23	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,054	377 819	86 265	20402	4658	4821	--	20402
					202 278	23 134	10923	1249		--	
24	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	54	666	--	35964	--	35964	--	35964
					--	--	--	--		--	
25	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	1	17 357	2 966	17357	2966	--	--	17357
					14 391	797	14391	797		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	247-103-0276 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART s Gearbox 2x50W, мощность 100 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	65 636	--	65636	--	65636	--	65636
					--	--	--	--		--	
27	247-306-0929 СпрСЦ 07.2024	Кронштейн консольный К-1	шт.	1	19 367	--	19367	--	19367	--	19367
					--	--	--	--		--	
28	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	1	140	--	140	--	140	--	140
					--	--	--	--		--	
		Шкаф управления ЩУНО									
29	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	22 953	491	22953	491	3087	--	22953
					19 375	148	19375	148		--	
30	247-201-0802 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20 637	--	20637	--	20637	--	20637
					--	--	--	--		--	
31	247-216-0805 РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В	шт.	2	1 017	--	2034	--	2034	--	2034
					--	--	--	--		--	
32	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	6 671	--	6671	--	19	--	6671
					6 652	--	6652	--		--	
33	247-204-8908 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 1P 20A 4.5kA	шт.	1	753	--	753	--	753	--	753
					--	--	--	--		--	
34	1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	1	7 597	569	7597	569	811	--	7597
					6 217	173	6217	173		--	
35	247-206-0101 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В	шт.	1	2 485	--	2485	--	2485	--	2485
					--	--	--	--		--	
36	248-405-0542 СпрСЦ 07.2024	Кнопка, зеленая	шт.	2	31 969	--	63938	--	63938	--	63938
					--	--	--	--		--	
37	247-208-2927 СпрСЦ 07.2024	Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	2	5 768	--	11536	--	11536	--	11536
					--	--	--	--		--	
38	247-211-1612 СпрСЦ 07.2024	Реле тепловое защитное NXR-12 9-12A (R)	шт.	2	3 969	--	7938	--	7938	--	7938
					--	--	--	--		--	
39	247-103-3604 СпрСЦ 07.2024	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	1	2 377	--	2377	--	2377	--	2377
					--	--	--	--		--	
40	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	6 671	--	13342	--	38	--	13342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6 652	--	13304	--		--	
41	247-204-8932 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 10A 4.5kA	шт.	1	2 168	--	2168	--	2168	--	2168
					--	--	--	--		--	
42	247-204-8933 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	1	2 111	--	2111	--	2111	--	2111
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**889370**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				130093				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30198			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8804			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						729079		

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**889 370**
в том числе оборудование	**0**
в том числе СМР	**889 370**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	66 703
Итого	**956 073**
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	2 868
Итого	**958 941**
Сметная прибыль 5%	47 947
Непредвиденные работы и затраты - 5%	47 947
Итого СМР	**1 054 835**
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000	**1 054 835**
НДС (12%)	126 580
Всего	**1 181 415**

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	И.О. руководителя ТОО "Корпорация Али"	Директор ТОО "ПремиумСтройТех"	Директор ТОО "Нур Строй Алем"
Макрдумян С.Г.	Куанышев А.С.	Лобода К.В.	Дарихожаев А.М.