**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района**
**Подрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"**
**Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице №1, участок №3 в с. Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за декабрь месяц 2024 года**

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства | | с начало года по отчетный месяц | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 2 375 748,03 | 2 660 837,79 | 2 375 748,03 | 2 660 837,79 | 2 375 748,03 | 2 660 837,79 |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **2 375 748,03** | **2 660 837,79** | **2 375 748,03** | **2 660 837,79** | **2 375 748,03** | **2 660 837,79** |

| Заказчик: | Технадзор: | Автор: | Подрядчик: |
|---|---|---|---|
| Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района | Директор ТОО "Carat Construction" | Директор ТОО "Hause project kz" | Директор ПК "АгроСпецМонтаж" |
| _____ Макрдумян С.Г. | _____ Бердаулетов С.К. | _____ Немерехан Н.Н. | _____ Буркитов Т.С. |

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района**
**Подрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"**
**Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице №1, участок №3 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области**

# АКТ №1
## приемки выполненных работ
## за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Электроснабжение 0,4 кВ.Наружное электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| | | **Провод СИП** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям | м трассы | 4 | | 2 256 | 84 | 9024 | 336 | 984 | -- | 9024 |
| | | | | | | 1 926 | 19 | 7704 | 76 | | -- | |
| 2 | 243-602-0108 РСНБ РК 2022 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 | м | 4 | | 1 099 | -- | 4396 | -- | 4396 | -- | 4396 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 3 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,114 | | 377 819 | 86 265 | 43071 | 9834 | 10177 | -- | 43071 |
| | | | | | | 202 278 | 23 134 | 23060 | 2637 | | -- | |
| 4 | 243-701-0721 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0 | м | 114 | | 2 578 | -- | 293892 | -- | 293892 | -- | 293892 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **Стойки СВ** | | | | | | | | | | |
| 5 | 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка | $м^3$ | 0,15 | | 37 731 | 15 190 | 5660 | 2279 | -- | -- | 5660 |
| | | | | | | 22 541 | 4 391 | 3381 | 659 | | -- | |
| 6 | 225-204-1001 РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 3 | | 7 776 | -- | 23328 | -- | 23328 | -- | 23328 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 7 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 4 | | 28 762 | 10 923 | 115048 | 43692 | 3692 | -- | 115048 |
| | | | | | | 16 916 | 3 613 | 67664 | 14452 | | -- | |
| 8 | 225-204-0308 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 | шт. | 4 | | 67 633 | -- | 270532 | -- | 270532 | -- | 270532 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 9 | 252-207-0268 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1(SH703) стяжка, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 12 765 | -- | 38295 | -- | 38295 | -- | 38295 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 10 | 252-207-3910 РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 1 824 | -- | 5472 | -- | 5472 | -- | 5472 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 11 | 252-207-3925 РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 13 454 | -- | 26908 | -- | 26908 | -- | 26908 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 12 | 252-207-0803 РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 10 | 270 | -- | 2700 | -- | 2700 | -- | 2700 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 13 | 252-207-1802 РСНБ РК 2022 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 15 | 1 365 | -- | 20475 | -- | 20475 | -- | 20475 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 14 | 252-207-2402 РСНБ РК 2022 | Гайка крюкообразная типа PD2.3 | шт. | 1 | 5 048 | -- | 5048 | -- | 5048 | -- | 5048 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 15 | 252-207-2613 РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 10 | 3 381 | -- | 33810 | -- | 33810 | -- | 33810 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 16 | 252-207-2615 РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 8 | 3 381 | -- | 27048 | -- | 27048 | -- | 27048 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 17 | 252-207-1014 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт. | 8 | 3 867 | -- | 30936 | -- | 30936 | -- | 30936 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 18 | 252-202-0511 РСНБ РК 2022 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 4 | 8 238 | -- | 32952 | -- | 32952 | -- | 32952 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 19 | 252-207-1132 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO234S | шт. | 8 | 18 959 | -- | 151672 | -- | 151672 | -- | 151672 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 20 | 252-207-2310 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT21.01 сквозной | шт. | 1 | 7 163 | -- | 7163 | -- | 7163 | -- | 7163 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 21 | 252-207-2318 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT21.116 сквозной | шт. | 1 | 5 468 | -- | 5468 | -- | 5468 | -- | 5468 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 22 | 252-207-2320 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 2 | 5 476 | -- | 10952 | -- | 10952 | -- | 10952 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 23 | 252-207-2321 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT39 сквозной | шт. | 7 | 5 577 | -- | 39039 | -- | 39039 | -- | 39039 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | | Заземление | | | | | | | |
| 24 | 6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 28 | 1 436 | 63 | 40208 | 1764 | 14840 | -- | 40208 |
| | | | | | 843 | 17 | 23604 | 476 | | -- | |
| 25 | 6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм | м | 10 | 1 309 | 45 | 13090 | 450 | 3010 | -- | 13090 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 963 | 10 | 9630 | 100 | | -- | |
| | | **Ответвления к вводам в здания** | | | | | | | | | |
| 26 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,05 | 377 819 | 86 265 | 18891 | 4314 | 4463 | -- | 18891 |
| | | | | | 202 278 | 23 134 | 10114 | 1157 | | -- | |
| 27 | 243-701-0702 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | м | 50 | 234 | -- | 11700 | -- | 11700 | -- | 11700 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 28 | 6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 | Установка счетчика на готовое основание, трехфазного | шт. | 2 | 5 896 | 235 | 11792 | 470 | 84 | -- | 11792 |
| | | | | | 5 619 | 73 | 11238 | 146 | | -- | |
| 29 | 247-301-0310 РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | шт. | 2 | 46 086 | -- | 92172 | -- | 92172 | -- | 92172 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 30 | 1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции | шт. | 2 | 22 953 | 491 | 45906 | 982 | 6174 | -- | 45906 |
| | | | | | 19 375 | 148 | 38750 | 296 | | -- | |
| 31 | 247-201-0503 РСНБ РК 2022 | Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66 | шт. | 2 | 15 827 | -- | 31654 | -- | 31654 | -- | 31654 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 32 | 252-207-0803 РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 4 | 270 | -- | 1080 | -- | 1080 | -- | 1080 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 33 | 252-207-1802 РСНБ РК 2022 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 4 | 1 365 | -- | 5460 | -- | 5460 | -- | 5460 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 34 | 252-207-0104 РСНБ РК 2022 | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 2 | 73 | -- | 146 | -- | 146 | -- | 146 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 35 | 252-207-2613 РСНБ РК 2022 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 4 | 3 381 | -- | 13524 | -- | 13524 | -- | 13524 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 36 | 252-207-1109 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) | шт. | 4 | 2 320 | -- | 9280 | -- | 9280 | -- | 9280 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 37 | 252-207-3106 РСНБ РК 2022 | Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен | шт. | 6 | 1 804 | -- | 10824 | -- | 10824 | -- | 10824 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 38 | 252-207-2337 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT76 универсальный | шт. | 2 | 5 144 | -- | 10288 | -- | 10288 | -- | 10288 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 39 | 252-207-2338 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT76.2 универсальный | шт. | 2 | 6 593 | -- | 13186 | -- | 13186 | -- | 13186 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 40 | 252-207-4403 СпрСЦ 07.2024 | Корпус предохранителя SV29.63 | шт. | 2 | 1 627 | -- | 3254 | -- | 3254 | -- | 3254 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Электроосвещения | | | | | | | |
| 41 | 252-207-0803 РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 4 | 270 | -- | 1080 | -- | 1080 | -- | 1080 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 42 | 252-207-1802 РСНБ РК 2022 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 6 | 1 365 | -- | 8190 | -- | 8190 | -- | 8190 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 43 | 252-202-0511 РСНБ РК 2022 | Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком | шт. | 2 | 8 238 | -- | 16476 | -- | 16476 | -- | 16476 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 44 | 252-207-2320 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 2 | 5 476 | -- | 10952 | -- | 10952 | -- | 10952 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 45 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,057 | 377 819 | 86 265 | 21536 | 4917 | 5089 | -- | 21536 |
| | | | | | 202 278 | 23 134 | 11530 | 1319 | | -- | |
| 46 | 243-701-0717 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0 | м | 57 | 666 | -- | 37962 | -- | 37962 | -- | 37962 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 47 | 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка | светильник | 2 | 17 357 | 2 966 | 34714 | 5932 | -- | -- | 34714 |
| | | | | | 14 391 | 797 | 28782 | 1594 | | -- | |
| 48 | 247-103-0276 РСНБ РК 2022 | Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART s Gearbox 2x50W, мощность 100 Вт, степень защиты IP65 | шт. | 2 | 65 636 | -- | 131272 | -- | 131272 | -- | 131272 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 49 | 247-306-0929 СпрСЦ 07.2024 | Кронштейн консольный К-1 | шт. | 2 | 19 367 | -- | 38734 | -- | 38734 | -- | 38734 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 50 | 252-207-0436 РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80 | шт. | 2 | 140 | -- | 280 | -- | 280 | -- | 280 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | | Шкаф управления ЩУНО | | | | | | | |
| 51 | 1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Щитки массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции | шт. | 1 | 22 953 | 491 | 22953 | 491 | 3087 | -- | 22953 |
| | | | | | 19 375 | 148 | 19375 | 148 | | -- | |
| 52 | 247-201-0802 РСНБ РК 2022 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 20 637 | -- | 20637 | -- | 20637 | -- | 20637 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 53 | 247-216-0805 РСНБ РК 2022 | Лампа для индикации состояния электрической цепи сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В | шт. | 2 | 1 017 | -- | 2034 | -- | 2034 | -- | 2034 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 54 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 | 6 671 | -- | 6671 | -- | 19 | -- | 6671 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6 652 | -- | 6652 | -- | | -- | |
| 55 | 247-204-8908 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 1P 20A 4.5kA | шт. | 1 | 753 | -- | 753 | -- | 753 | -- | 753 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 56 | 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Предохранитель. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 7 597 | 569 | 7597 | 569 | 811 | -- | 7597 |
| | | | | | 6 217 | 173 | 6217 | 173 | | -- | |
| 57 | 247-206-0101 РСНБ РК 2022 | Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В | шт. | 1 | 2 485 | -- | 2485 | -- | 2485 | -- | 2485 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 58 | 248-405-0542 СпрСЦ 07.2024 | Кнопка, зеленая | шт. | 2 | 31 969 | -- | 63938 | -- | 63938 | -- | 63938 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 59 | 247-208-2927 СпрСЦ 07.2024 | Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) | шт. | 2 | 5 768 | -- | 11536 | -- | 11536 | -- | 11536 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 60 | 247-211-1612 СпрСЦ 07.2024 | Реле тепловое защитное NXR-12 9-12A (R) | шт. | 2 | 3 969 | -- | 7938 | -- | 7938 | -- | 7938 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 61 | 247-103-3604 СпрСЦ 07.2024 | Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А | шт. | 1 | 2 377 | -- | 2377 | -- | 2377 | -- | 2377 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 62 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 2 | 6 671 | -- | 13342 | -- | 38 | -- | 13342 |
| | | | | | 6 652 | -- | 13304 | -- | | -- | |
| 63 | 247-204-8932 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 10A 4.5kA | шт. | 1 | 2 168 | -- | 2168 | -- | 2168 | -- | 2168 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 64 | 247-204-8933 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 16A 4.5kA | шт. | 1 | 2 111 | -- | 2111 | -- | 2111 | -- | 2111 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 2003080 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 281005 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 76030 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 23233 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1646045 | | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | **2 003 080** |
| в том числе оборудование | **0** |
| **в том числе СМР** | **2 003 080** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5% | 150 231 |
| **Итого** | **2 153 311** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3% | | | | | | 6 460 | | | |
| | | **Итого** | | | | | | **2 159 771** | | | |
| | | Сметная прибыль 5% | | | | | | 107 989 | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 5% | | | | | | 107 989 | | | |
| | | **Итого СМР** | | | | | | **2 375 748** | | | |
| | | в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000 | | | | | | **2 375 748** | | | |
| | | **НДС (12%)** | | | | | | 285 090 | | | |
| | | **Всего** | | | | | | **2 660 838** | | | |

| Заказчик: | Технадзор: | Автор: | Подрядчик: |
|---|---|---|---|
| **Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района** | **Директор ТОО "CaratConstruction"** | **Директор ТОО "Hause project kz"** | **Директор ПК "АгроСпецМонтаж"** |
| **Макрдумян С.Г.** | **Бердаулетов С.К.** | **Немерехан Н.Н.** | **Буркитов Т.С.** |