Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "Leader kz Project"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице №1, участок №1 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 066 591,17	1 194 582,11	1 066 591,17	1 194 582,11	1 066 591,17	1 194 582,11
	Всего к оплате подрядчику	**1 066 591,17**	**1 194 582,11**	**1 066 591,17**	**1 194 582,11**	**1 066 591,17**	**1 194 582,11**

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	И.О. руководителя ТОО "Корпорация Али"	Директор ТОО "Hause project kz"	Директор ТОО "Leader kz Project"
Макрдумян С.Г.	Куанышев А.С.	Немерехан Н.Н.	Мелдебеков Ұ.Қ.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района

Подрядчик: ТОО "Leader kz Project"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице №1, участок №1 в с. Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 0,4 кВ.Наружное электроосвещение										
		Провод СИП										
1	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	2		2 256	84	4512	168	492	--	4512
						1 926	19	3852	38		--	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	2		1 099	--	2198	--	2198	--	2198
						--	--	--	--		--	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,111		377 819	86 265	41938	9576	9909	--	41938
						202 278	23 134	22453	2568		--	
4	243-701-0721 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из										
		светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	м	111		2 578	--	286158	--	286158	--	286158
						--	--	--	--		--	
		Стойки СВ										
5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1		28 762	10 923	28762	10923	923	--	28762
						16 916	3 613	16916	3613		--	
6	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1		67 633	--	67633	--	67633	--	67633
						--	--	--	--		--	
7	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		1 824	--	1824	--	1824	--	1824
						--	--	--	--		--	
8	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2		270	--	540	--	540	--	540
						--	--	--	--		--	
9	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3		1 365	--	4095	--	4095	--	4095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
10	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	1	5 048	--	5048	--	5048	--	5048
					--	--	--	--		--	
11	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 381	--	6762	--	6762	--	6762
					--	--	--	--		--	
12	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	3 381	--	13524	--	13524	--	13524
					--	--	--	--		--	
13	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	3 867	--	15468	--	15468	--	15468
					--	--	--	--		--	
14	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	8 238	--	32952	--	32952	--	32952
					--	--	--	--		--	
15	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	5 468	--	5468	--	5468	--	5468
					--	--	--	--		--	
16	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5 476	--	10952	--	10952	--	10952
					--	--	--	--		--	
				Заземление							
17	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	14	1 436	63	20104	882	7420	--	20104
					843	17	11802	238		--	
18	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм	м	5	1 309	45	6545	225	1505	--	6545
					963	10	4815	50		--	
				Электроосвещения							
19	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	2	270	--	540	--	540	--	540
					--	--	--	--		--	
20	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	3	1 365	--	4095	--	4095	--	4095
					--	--	--	--		--	
21	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	8 238	--	8238	--	8238	--	8238
					--	--	--	--		--	
22	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 476	--	5476	--	5476	--	5476
					--	--	--	--		--	
23	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,055	377 819	86 265	20780	4744	4911	--	20780
					202 278	23 134	11125	1272		--	
24	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	55	666	--	36630	--	36630	--	36630
					--	--	--	--		--	
25	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	1	17 357	2 966	17357	2966	--	--	17357
					14 391	797	14391	797		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	247-103-0276 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART s Gearbox 2x50W, мощность 100 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	65 636	--	65636	--	65636	--	65636
					--	--	--	--		--	
27	247-306-0929 СпрСЦ 07.2024	Кронштейн консольный К-1	шт.	1	19 367	--	19367	--	19367	--	19367
					--	--	--	--		--	
28	252-207-0436 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	шт.	1	140	--	140	--	140	--	140
					--	--	--	--		--	
				Шкаф управления ЩУНО							
29	1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	22 953	491	22953	491	3087	--	22953
					19 375	148	19375	148		--	
30	247-201-0802 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20 637	--	20637	--	20637	--	20637
					--	--	--	--		--	
31	247-216-0805 РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В	шт.	2	1 017	--	2034	--	2034	--	2034
					--	--	--	--		--	
32	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	6 671	--	6671	--	19	--	6671
					6 652	--	6652	--		--	
33	247-204-8908 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 1P 20A 4.5kA	шт.	1	753	--	753	--	753	--	753
					--	--	--	--		--	
34	1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	1	7 597	569	7597	569	811	--	7597
					6 217	173	6217	173		--	
35	247-206-0101 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В	шт.	1	2 485	--	2485	--	2485	--	2485
					--	--	--	--		--	
36	248-405-0542 СпрСЦ 07.2024	Кнопка, зеленая	шт.	2	31 969	--	63938	--	63938	--	63938
					--	--	--	--		--	
37	247-208-2927 СпрСЦ 07.2024	Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	2	5 768	--	11536	--	11536	--	11536
					--	--	--	--		--	
38	247-211-1612 СпрСЦ 07.2024	Реле тепловое защитное NXR-12 9-12A (R)	шт.	2	3 969	--	7938	--	7938	--	7938
					--	--	--	--		--	
39	247-103-3604 СпрСЦ 07.2024	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	1	2 377	--	2377	--	2377	--	2377
					--	--	--	--		--	
40	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	6 671	--	13342	--	38	--	13342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6 652	--	13304	--		--	
41	247-204-8932 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 10A 4.5kA	шт.	1	2 168	--	2168	--	2168	--	2168
					--	--	--	--		--	
42	247-204-8933 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	1	2 111	--	2111	--	2111	--	2111
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								899282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				130902				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30544			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8897			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						737836		

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**899 282**
в том числе оборудование	**0**
в том числе СМР	**899 282**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	67 446
Итого	**966 728**
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	2 900
Итого	**969 628**
Сметная прибыль 5%	48 481
Непредвиденные работы и затраты - 5%	48 481
Итого СМР	**1 066 591**
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000	**1 066 591**
НДС (12%)	127 991
Всего	**1 194 582**

Заказчик:	Технадзор:	Автор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Жаркаинского района	И.О. руководителя ТОО "Корпорация Али"	Директор ТОО "Hause project kz"	Директор ТОО "Leader kz Project"
Макрдумян С.Г.	Куанышев А.С.	Немерехан Н.Н.	Мелдебеков Ұ.Қ.