Генподрядчик: ТОО "Millenium Construction"
Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"
Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице №2, участок №2 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	224 139,26	251 035,97	224 139,26	251 035,97	224 139,26	251 035,97
	Всего к оплате подрядчику	**224 139,26**	**251 035,97**	**224 139,26**	**251 035,97**	**224 139,26**	**251 035,97**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Millenium Construction"

Жумадуллаев А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.

Генподрядчик: ТОО "Millenium Construction"
Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"
Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице №2, участок №2 в с. Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 0,4 кВ.Наружное электроосвещение										
		Провод СИП										
1	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	2		2 256 1 926	84 19	4512 3852	168 38	492	-- --	4512
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	2		1 099 --	-- --	2198 --	-- --	2198	-- --	2198
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,08		377 819 202 278	86 265 23 134	30226 16182	6901 1851	7143	-- --	30226
		Стойки СВ										
5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1		28 762 16 916	10 923 3 613	28762 16916	10923 3613	923	-- --	28762
7	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		1 824 --	-- --	1824 --	-- --	1824	-- --	1824
8	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2		270 --	-- --	540 --	-- --	540	-- --	540
9	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3		1 365 --	-- --	4095 --	-- --	4095	-- --	4095
10	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	1		5 048 --	-- --	5048 --	-- --	5048	-- --	5048
11	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2		3 381 --	-- --	6762 --	-- --	6762	-- --	6762
12	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4		3 381 --	-- --	13524 --	-- --	13524	-- --	13524
13	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4		3 867 --	-- --	15468 --	-- --	15468	-- --	15468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	8 238 --	-- --	32952 --	-- --	32952	-- --	32952
15	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	5 468 --	-- --	5468 --	-- --	5468	-- --	5468
16	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5 476 --	-- --	10952 --	-- --	10952	-- --	10952
				Заземление							
17	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	14	1 436 843	63 17	20104 11802	882 238	7420	-- --	20104
18	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм	м	5	1 309 963	45 10	6545 4815	225 50	1505	-- --	6545
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**188980**
		в том числе оборудование									0
		в том числе СМР									**188 980**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									14 174
		Итого									**203 154**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									609
		Итого									**203 763**
		Сметная прибыль 5%									10 188
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									10 188
		Итого СМР									**224 139**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									224 139
		НДС (12%)									26 897
		Всего									**251 035,97**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Millenium Construction"

Жумаканов А.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.