Генподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"

Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №1 в с.Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	294 640,29	329 997,13	294 640,29	329 997,13	294 640,29	329 997,13
	Всего к оплате подрядчику	**294 640,29**	**329 997,13**	**294 640,29**	**329 997,13**	**294 640,29**	**329 997,13**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

Садуакас Д.Ш.

Субподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

Пономарева М.В.

Генподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"

Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №1 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 0,4 кВ. Наружное электроосвещение										
		Провод СИП										
1	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1,5		2 256	84	3384	127	368	--	3384
						1 926	19	2889	29		--	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1,5		1 099	--	1649	--	1649	--	1649
						--	--	--	--		--	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,07		377 819	86 265	26447	6038	6250	--	26447
						202 278	23 134	14159	1619		--	
4	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0										
			м	70		1 230	--	86100	--	86100	--	86100
						--	--	--	--		--	
		Стойки СВ										
5	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,15		37 731	15 190	5660	2279	--	--	5660
						22 541	4 391	3381	659		--	
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4		28 762	10 923	115048	43692	3692	--	115048
						16 916	3 613	67664	14452		--	
14	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	1		5 048	--	5048	--	5048	--	5048
						--	--	--	--		--	
15	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2		2 543	--	5086	--	5086	--	5086
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									248422
		в том числе оборудование										0
		в том числе СМР										**248 422**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 381	--	13524	--	13524	--	13524
					--	--	--	--		--	
35	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	4	2 320	--	9280	--	9280	--	9280
					--	--	--	--		--	
36	252-207-3106 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	6	1 804	--	10824	--	10824	--	10824
					--	--	--	--		--	
37	252-207-2337 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	2	5 144	--	10288	--	10288	--	10288
					--	--	--	--		--	
38	252-207-2338 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	2	6 593	--	13186	--	13186	--	13186
					--	--	--	--		--	
39	252-207-4403 СпрСЦ 07.2024	Корпус предохранителя SV29.63	шт.	2	1 627	--	3254	--	3254	--	3254
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		в том числе оборудование									**240283**
		в том числе СМР									0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									**240 283**
		Итого									18 021
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									**258 304**
		Итого									775
		Сметная прибыль 5%									**259 079**
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									12 954
		Итого СМР									12 954
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									**284 987**
		НДС (12%)									284 987
		Всего									34 198
											319 185,50

Генподрядчик:

Директор ТОО "АкОлжа Тел"

Садуакас Д.Ш.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.