Генподрядчик: ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"

Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №3 в с.Пригородное, Жаркаиснкого района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	750 115,74	840 129,63	750 115,74	840 129,63	750 115,74	840 129,63
	Всего к оплате подрядчику	**750 115,74**	**840 129,63**	**750 115,74**	**840 129,63**	**750 115,74**	**840 129,63**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ **Сыранчиев А.И.**

_____ **Пономарева М.В.**

Генподрядчик: ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"
Субподрядчик: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №3 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение 0,4 кВ. Наружное электроосвещение										
		Провод СИП										
1	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	6		2 256	84	13536	504	1476	--	13536
						1 926	19	11556	114		--	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	6		1 099	--	6594	--	6594	--	6594
						--	--	--	--		--	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,104		377 819	86 265	39293	8972	9284	--	39293
						202 278	23 134	21037	2406		--	
		Стойки СВ										
5	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,1		37 731	15 190	3773	1519	--	--	3773
						22 541	4 391	2254	439		--	
6	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2		7 776	--	15552	--	15552	--	15552
						--	--	--	--		--	
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6		28 762	10 923	172572	65538	5538	--	172572
						16 916	3 613	101496	21678		--	
9	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1(SH703) стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2		12 765	--	25530	--	25530	--	25530
						--	--	--	--		--	
10	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3		1 824	--	5472	--	5472	--	5472
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	13 454	--	40362	--	40362	--	40362
					--	--	--	--		--	
12	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	16	270	--	4320	--	4320	--	4320
					--	--	--	--		--	
13	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	24	1 365	--	32760	--	32760	--	32760
					--	--	--	--		--	
14	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	5 893	--	5893	--	5893	--	5893
					--	--	--	--		--	
15	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	2	5 048	--	10096	--	10096	--	10096
					--	--	--	--		--	
16	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	8	73	--	584	--	584	--	584
					--	--	--	--		--	
17	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 543	--	7629	--	7629	--	7629
					--	--	--	--		--	
18	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	3 381	--	40572	--	40572	--	40572
					--	--	--	--		--	
19	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	12	3 381	--	40572	--	40572	--	40572
					--	--	--	--		--	
21	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	8	8 238	--	65904	--	65904	--	65904
					--	--	--	--		--	
23	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	3	7 163	--	21489	--	21489	--	21489
					--	--	--	--		--	
				Заземление							
25	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	42	1 436	63	60312	2646	22260	--	60312
					843	17	35406	714		--	
26	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм	м	15	1 309	45	19635	675	4515	--	19635
					963	10	14445	150		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**632450**
		в том числе оборудование									0
		в том числе СМР									**632 450**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									47 434
		Итого									**679 884**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									2 040
		Итого									**681 923**
		Сметная прибыль 5%									34 096
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									34 096

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого СМР										**750 116**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000										750 116
		НДС (12%)										90 014
		Всего										**840 129,63**

Генподрядчик:

Директор ТОО "ТЕЗ ТЕРМИНАЛСТРОЙ"

_____ Сыранчиев А.И.

Субподрядчик:

И.О. руководителя ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____ Пономарева М.В.