Генподрядчик: ТОО "Альянс Проект Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №11 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	565 156,38	632 975,14	565 156,38	632 975,14	565 156,38	632 975,14
	Всего к оплате подрядчику	**565 156,38**	**632 975,14**	**565 156,38**	**632 975,14**	**565 156,38**	**632 975,14**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Альянс Проект Инжиниринг"

Адилбеков Е.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.

Генподрядчик: ТОО "Альянс Проект Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "Инжинер-Строй"

Наименование стройки: Строительство электрических сетей 0,4кВ по улице Рабочая, участок №11 в с.Пригородное, Жаркаинского района, Акмолинской области

АКТ №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Электроснабжение 0,4 кВ.Наружное электроосвещение												
Провод СИП												
1	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	4		2 256	84	9024	336	984	--	9024
						1 926	19	7704	76		--	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	4		1 099	--	4396	--	4396	--	4396
						--	--	--	--		--	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,11		377 819	86 265	41560	9489	9820	--	41560
						202 278	23 134	22251	2545		--	
Стойки СВ												
5	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,15		37 731	15 190	5660	2279	--	--	5660
						22 541	4 391	3381	659		--	
6	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3		7 776	--	23328	--	23328	--	23328
						--	--	--	--		--	
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4		28 762	10 923	115048	43692	3692	--	115048
						16 916	3 613	67664	14452		--	
9	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3		1 824	--	5472	--	5472	--	5472
						--	--	--	--		--	
10	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10		270	--	2700	--	2700	--	2700
						--	--	--	--		--	
11	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	15		1 365	--	20475	--	20475	--	20475
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	1	5 048	--	5048	--	5048	--	5048
					--	--	--	--		--	
13	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	8	73	--	584	--	584	--	584
					--	--	--	--		--	
14	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 543	--	2543	--	2543	--	2543
					--	--	--	--		--	
15	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	10	3 381	--	33810	--	33810	--	33810
					--	--	--	--		--	
16	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	8	3 381	--	27048	--	27048	--	27048
					--	--	--	--		--	
17	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	8	3 867	--	30936	--	30936	--	30936
					--	--	--	--		--	
18	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	8 238	--	32952	--	32952	--	32952
					--	--	--	--		--	
20	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	7 163	--	7163	--	7163	--	7163
					--	--	--	--		--	
21	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	5 468	--	5468	--	5468	--	5468
					--	--	--	--		--	
22	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5 476	--	10952	--	10952	--	10952
					--	--	--	--		--	
23	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	7	5 577	--	39039	--	39039	--	39039
					--	--	--	--		--	
		Заземление									
24	6401-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	28	1 436	63	40208	1764	14840	--	40208
					843	17	23604	476		--	
25	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм	м	10	1 309	45	13090	450	3010	--	13090
					963	10	9630	100		--	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								476504
		в том числе оборудование									0
		в том числе СМР									**476 504**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									35 738
		Итого									**512 242**
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%									1 537
		Итого									**513 779**
		Сметная прибыль 5%									25 689
		Непредвиденные работы и затраты - 5%									25 689
		Итого СМР									**565 156**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000									565 156

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12%)										67 819
		Всего										632 975,14

Генподрядчик:

Директор ТОО "Альянс Проект Инжинирингс"

Алинбеков Е.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Махамбетқаир Д.М.